

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/074/Kou, uzavřené dne 21.06.2023
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Ing. Petra Koudelková, referentka odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ELEKTRO-PROJEKCE s. r. o.**

se sídlem: 1. máje 670/128, Ostrava-Vítkovice 703 00
zastoupena: Ing. Ondřejem Vlčkem, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Vlček, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Richard Najman, Ph.D., vedoucí projektant
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Ondřej Vlček, jednatel společnosti

IČO: 27788695
DIČ: CZ27788695
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 21.06.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2023/02/074/Kou (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Veřejné osvětlení, Třinec, ulice lesní - rekonstrukce**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“). Smluvní strany se ve smlouvě dohodly, že dílo bude předáváno a přijímáno po částech, jednotlivé dokumentace zhotovitel objednateli předá v termínech: DÚR do 12/2023 a DPS do 2 týdnů od pokynu objednatele.
2. Z důvodu nutné koordinace spočívající v navržení nové trasy VO, jak mimo stavbu CIRK arény, tak do prostor stavby upravující ulici Tyršovou směrem k dopravnímu hřišti a parkovišti a následně projednání nové trasy s dotčenými orgány a správci, zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby pro zhotovení díla a navýšení ceny díla

v souvislosti s nepředvídanými finančními výdaji, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s novým řešením zpracování projektové dokumentace.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: **DÚR do 04/2024 a DSP do 2 týdnů od pokynu objednatele.**“*

2. V článku IV. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou projektovou dokumentace následovně:

<i>DÚR</i>	<i>72.000 Kč bez DPH</i>
<i>DPS</i>	<i>30.000 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>102.000 Kč bez DPH“</i>

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.1.2 vnitřní směrnice. 07/2016 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince.

V Třinci

za objednatele:



RIKDI. VERA FAJKOVSKÁ
primátorka

za zhotovitele



Ing. Ondřej Vlček
jednatel

