





„Modernizace přístupu do Polikliniky - Část 1 – Odstranění lávky a statické zajištění“

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Č smlouvy: 2350005
Č. dodatku: D 01

ČI.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2322
Zastoupený: Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **PERENA Liberec s.r.o.**
Sídlo: Kateřinská 3, Stráž nad Nisou, PSČ 463 03
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10954
Zastoupený: Františkem Drešerem, jednatelem
IČ: 25005731
DIČ: CZ25005731
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

ČI.2. Úvodem

Stavební práce dle smlouvy o dílo č. 2350005 ze dne 6.3.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) proběhly, přičemž v průběhu realizace stavby došlo s ohledem na technické souvislosti a postupné rozkrývání stávajících konstrukcí k nově zjištěným skutečnostem, které vedly k nezbytnosti provedení změn rozestavěné stavby.

Jedná se o následující změnové skutečnosti:

- Zvýšený rozsah bourání betonových konstrukcí v podloží nástupního chodníku u paty lávky
- Změna založení únikového schodiště z důvodu neočekávaného výskytu inženýrských sítí a podzemních kanálů
- Změna 2 založení schodiště z důvodu výskytu podzemního kanálu a vedení NN

Součástí dodatku je i vypořádání penále za prodlení dokončení a sjednaná obchodní sleva.

Na základě výše uvedeného smluvní strany uzavírají tento dodatek.

ČI.3. Předmět dodatku

3.1 Předmětem dodatku jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami v rámci změny stavby Z01 – dodatečné práce a vícepráce

Změna obsahuje následující vícepráce:

Z01a – Vybourání betonových podkladů chodníku

- Vybourání betonového podkladu v ploše nástupního chodníku u paty lávky. Po vybourání svrchní vrstvy byl nalezen betonový podklad v mocnostech 0,5-1,0 m, který musel být odbourán pro odstranění vrchní části základů opěrné paty lávky.

Z01b – Změna založení schodiště

- Změna založení schodiště byla provedena z důvodu výskytu IS v prostoru nového únikového schodiště a jeho základů. Inženýrské sítě byly odhaleny, stabilizovány a byla zpracována změna dokumentace založení. Na základě změnové dokumentace byly prováděny stavební práce.

- Inženýrské sítě nebyly evidovány a nebyly ani zakresleny v archívních dokumentacích.
- Z01c – Změna založení 2
- Po zpracování změny dokumentace založení schodiště a obnovení stavebních prací byly zjištěny další IS v hloubkách 1,20-1,80 m pod terénem a také železobetonový technologický kanál.
 - Na základě dodatečných odkopů a zaměření byly provedeny úpravy založení schodiště, částečná úprava podkladu a přehutnění. Založení schodiště bylo upraveno ve formě patek, podzemních zdí a vodorovných prahů s přemostěním podzemních sítí.
 - Výkopové práce bylo nutné provádět ručně.
 - Inženýrské sítě nebyly evidovány a nebyly ani zakresleny v archívních dokumentacích.

Z01d – Odpočty

- V rámci vypořádání provedených víceprací byly dohodnuty i odpočty ve formě penále za zpoždění termínu dokončení a individuální obchodní sleva.

Změna	Popis	Cena bez DPH
Z01a	Vybourání betonových podkladů chodníku	
Z01 b	Změna založení schodiště	
Z 01c	Změna založení schodiště 2	
Z01d	Odpočty	
Cena celkem bez DPH		332 114,80

Změnový list Z01 včetně podrobného ocenění a výkazu výměr je samostatnou přílohou tohoto dodatku.

- 3.2 Předmětem dodatku je i úprava termínu plnění z důvodu vyvolaných změn založení schodiště. V rámci kontrolních dnů stavby byl s ohledem na nezbytnost zpracování změny dokumentace založení prodloužen termín dokončení následovně:

- Smluvní termín dokončení 16.6.2023
- Prodloužený termín dokončení z důvodu změny založení schodiště 31.8.2023

ČI.4. Změny ujednání Smlouvy o dílo

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č.1 mění původní ujednání obsažená v ust. části IV. Lhůta a místo plnění a části V. Cena díla následovně:

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

část IV

Odstavec 1. části IV se mění následovně:

- Dílo specifikované v Části III. Předmět smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách a termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště.**
 - Zahájení prací: **v den předání a převzetí staveniště**
 - Termín dokončení díla: **nejpozději do 31.8.2023**

CENA DÍLA

část V

Odstavec 2. části V se mění následovně:

- Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah díla jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Cena díla činí:

Smluvní cena dle SOD bez DPH

Změna stavby Z01 – dodatečné práce a vícepráce bez DPH

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH celkem



Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V České Lípě, dne.....**27. 11. 2023**.....

.....
Objednatel
Ing. Pavel Marek
Předseda představenstva

.....
Zhotovitel
Mgr. Martin Blažek, MBA, Vít Fiala
Jednatel firmy Sarnaroom s.r.o.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

P01 Změnový list Z01

