

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	343-1	2023	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Evidován v SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Kubiczek

Sídlo: Za Školou 184, 747 64 Horní Lhota

IČO: 71881328

DIČ: [redacted] (není plátcem DPH)

Zastoupený: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2023 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/343/2023), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace přístavby garáží a mycího boxu hasičské stanice Havířov na ul. Karvinská 1277/1, PSČ 736 01 ve stupni pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) i pro provedení stavby (dále jen „DPS“), součástí předmětu smlouvy je dále související inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu zpracování díla byl vypracován hydrogeologický posudek, ze kterého vyplynulo, že hydrogeologické poměry v lokalitě neumožňují vsakování srážkové vody z projektované přístavby a je nezbytné odvádět dešťové vody do jednotné kanalizace společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SmVaK“). Vzhledem k tomu, že SmVaK dosud nevydalo souhlasné stanovisko k předmětné věci a zároveň také proto, že se jedná o okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a jejichž nutnost se vyskytla až po uzavření smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na změně dílčího termínu předání projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně pravomocného územního rozhodnutí.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 2 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 31.03.2024.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:

