

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. SML-00008-2023-951 ze dne 23.02.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

I [redacted],

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesprojekt Krnov s.r.o.

se sídlem Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ479 76 250

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 5803

zastoupená Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov
číslo účtu: 19402771/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00008-2023-951 ze dne 23.02.2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00008-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a provádět autorský dozor, a to vše na stavbu „Úplaz, km 0,000-1,000“ (dále jen „*smlouva*“). Při provádění projekčních prací bylo zajištěno, že nevhodnější návrh úpravy zasáhne i do pozemků ve vlastnictví soukromých vlastníků, což nebylo při zadávání projektové dokumentace předpokládáno. Objednateli se k dnešnímu dni nepodařilo zajistit souhlasy těchto majitelů dotčených pozemků se stavbou a souhlasy majitelů s přístupem na staveniště. Žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy tyto skutečnosti předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny.
2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 2 a odst. 5 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Čl. II odst. 2.:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 12. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.“

Čl. II. odst. 5.:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2023. Tato lhůta se prodlužují o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“

II.

Název článku

1. Ostatní ujednání smlouvy nezměněna tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

Ve Frýdku-Místku,
dne dle elektronického podpisu

V Krnově,
dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel
Lesprojekt Krnov s.r.o.