



TSKRP00766T5

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „BBP Praha 11 – Augustinova, č. akce 60237“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/87

číslo smlouvy zhotovitele: P – 1553/16

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu smlouvy o dílo)

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: KO-KA s.r.o.

Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-8857410267/0100

DIČ: CZ 25117297

IČ: 25117297

telefon: 224 355 444, [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Praha 11 - Augustinova, č. akce 60237“, ze dne 23.6.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. II. odst. 6 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností

v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v nedodržení správních lhůt na vyjádření u DOSS a dotčených správců inženýrských sítí. Na základě těchto skutečností není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla). Dále se strany dohodly na změně čl. II. (Předmět plnění), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Čl. II. odst. 1.2 Smlouvy se mění takto:

1.2 Vypracování výkazu výměr a položek soupisu prací, tj. podrobného položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Podání žádosti o SP, resp. OS do 10.2.2017; dokončení, tj. předání celého předmětu plnění je do 8 týdnů od podání žádosti o SP, resp. OS.

2. Do čl. V. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 2. 2. 2017

za objednatele:



Investiční náměstek
TECH. SPRÁVA PRAHA
hl. m. PRAHY
Řádnovka 770/3, 110 15 PRAHA I
40



o-ka projektová a inženýrská kancelář
Kancelář:
Škurova 7
129 00 Praha 6
Tel.: 233 321 234
Fax: 233 320 329
DIČ: CZ25117297

ka
ti