

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„FVE formou Design and Build II.“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333
zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 78-8883900227/0100
Datová schránka: dn9ff92
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:
Obchodní firma/jméno a příjmení: **Elmoz Czech, s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Černoletská 2326, 256 01 Benešov
IČ: 47544929
Zastoupený: Petrem Ševidem, jednatelem
.....
Zástupce pro věci technické: Petrem Kalčevem, ředitelem služeb
.....
Zápis v obchodním rejstříku v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka, a.s. č.ú. 472140247/0100
Datová schránka: wgc3vtx
na straně druhé jako „**zhotovitel**“.

II. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**FVE formou Design and Build II.**“

III. PŘEDMĚT

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení díla, a to v souladu s článkem IV. Doba a místo plnění, termíny, odst. 2 písm. b) druhý bod, kdy původně sjednaný termín dokončení a předání celého díla objednavateli byl nejdéle do 280 dnů od písemné výzvy objednavatele k plnění (viz článek IV. odst. 2 písm. a) první odrážka smlouvy o dílo).
2. Objednavatel dne 15.02.2023 písemně vyzval zhotovitele k započetí plnění smlouvy o dílo, přičemž dílo mělo být zhotoveno do 22.11.2023.

3. Dne 16.05.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 jehož předmětem byla vyhrazená změna závazku, tj. navýšení výkonu FVE, a instalaci dalších panelů na budovy objednavatele, které nebyly předmětem smlouvy o dílo, a to konkrétně budovy L a část budovy K (štít).
4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro zhotovení fotovoltaické elektrárny dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to o 28 dní, tj. do 20.12.2023, z důvodu uplatnění části vyhrazené změny závazku objednatel, tj. dodatečné instalace panelů na část budovy K.
5. Smluvní strany se dále dohodly na termínu zhotovení díla definovaném v dodatku č. 1, tj. instalace panelů na střechu budovu L v délce 140 dní ode dne písemné výzvy objednavatele k zahájení plnění. Postup zahájení k plnění bude v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. a) bod druhý smlouvy o dílo.
6. Objednavatel uvádí, že termín zhotovení díla na budově L, jehož započítání plnění bude uskutečněno na základě písemné výzvy zadavatele, je prodloužen z důvodu nutnosti rekonstrukce střechy budovy L, prováděné objednatel před zahájením instalace panelů FVE.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s díkci nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Náchodě 13.11.2023

.....

RNDr. Jan Mach, předseda správní rady

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Za zhotovitele:

V Benešově 13.11.2023

.....

Petr Ševid, jednatel

Elmoz Czech, s.r.o.