

dohodly, že bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. XIV odst. 2 písm. b) smlouvy.

- Práce budou znovuzahájeny (a objednatelem předáno staveniště) nejdříve dne **18. 3. 2024**, zhotovitel provede a předá zbývající část díla vč. vyklizení staveniště nejdéle do **10. 5. 2024**, přičemž práce by měly probíhat **bez přerušení maximálně tři po sobě jdoucí kalendářní týdny** v období dle předchozí věty. Zhotovitel oznámí objednateli min. 3 pracovní dny předem termín zahájení prací, a to v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Zhotovitel je s ohledem na výše uvedené v prodlení s dokončením a předáním díla od 15. 12. 2023 (za předpokladu předání a převzetí nedokončeného díla dne 14. 12. 2023), přičemž za dobu přerušení díla až do dne znovuzahájení prací nebude uplatněna smluvní pokuta sjednaná smluvními stranami pro případ prodlení s dokončením a předáním díla.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností souhlasně prohlašují, že za období od znovuzahájení prací v jarních měsících 2024 náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prováděných prací do doby předání dokončeného kompletního díla.

V případě, že zhotovitel předá objednateli nedokončené dílo dříve než dne 14. 12. 2023, zohlední objednatel počet dní, o které bylo dílo předáno dříve ve výši smluvní pokuty dle předchozího odstavce.

Smluvní strany prohlašují, že předání a převzetí nedokončeného díla dne 14. 12. 2023 nepovažují za předání díla dle smlouvy o dílo; v případě předání a převzetí nedokončeného díla s vadami a nedodělkami platí ust. čl. XIV. odst. 2 písm. c) smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek. Třetí (dílčí) fakturu vystaví zhotovitel s datem zdanitelného plnění v prosinci 2023 po ukončení prací. Z této faktury objednatel pozastaví část ve výši 800.000,- Kč, která bude uvolněna po dokončení zbývající části díla bez vad a nedodělků.
- Smluvní strany si ujednávají pro případ, že by zhotovitel dílo v termínu výše uvedeném v čl. 3 nezačal a nedokončil, smluvní pokutu ve výši 800.000,- Kč. Zhotovitel souhlasí, že v takovém případě by byl objednatel zadržena část ceny díla ve stejné výši oprávněn započíst.
- Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady související s pozastavením díla (resp. dokončení díla v roce 2024, tj. opětovná montáž a demontáž lešení, zařízení staveniště, zábor, úklidové práce atp.) hradí zhotovitel pro nedodržení termínu dokončení díla z důvodů ležících výlučně na jeho straně.
- Pro případ, že zhotovitel dílo nedokončí, má objednatel právo zadat dokončení díla třetí osobě. Záruční doba za práce provedené na díle zhotovitelem je v takovém případě nedotčená a začne běžet dnem dokončení a předání celého díla třetí osobou.

III.

- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

V Náchodě dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
Jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne:
Vyhotovil: xxx