

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0224/150**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran  
na dodávku stavby:

**„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2023“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města  
v technických věcech [REDACTED]  
(referent odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300

Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabinou - ředitelem oblasti Hodonín a  
Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem  
oběma na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0224/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

1.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

740 727,00 Kč bez DPH

155 553,00 Kč DPH 21%

896 280,00 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	740 727,00	896 280,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 380 000,00	10 139 800,00
<b>CELKOVÉ NÁKLADY DOD. Č. 1</b>	<b>9 120 727,00</b>	<b>11 036 080,00</b>

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

9.120.727,00 Kč bez DPH

1.915.353,00 Kč DPH 21%

**11.036.080,00 Kč vč. DPH**

1.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

*Datum a číslo usnesení:* 21.11.2023

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2023.11.29  
08:17:07 +01'00'

.....  
Libor Střecha  
starosta města

Digitálně podepsal  
Tomáš Hrabina  
Datum: 2023.11.28  
08:31:50 +01'00'

.....  
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel  
oba na základě plné moci

Digitálně podepsal  
Jiří Štukavec  
Datum: 2023.11.28  
10:14:16 +01'00'

Název akce:  
Hodonín – opravy živičných krytů MK 2023

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Vícepráce a méněpráce - Hodonín – opravy živičných krytů MK 2023“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0224/150

**Oddíl stavby: Hodonín – opravy živičných krytů MK 2023**

1. Zpracovatel změnového listu: 

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. Prohlídka místa samého se zástupcem investora MU Hodonín

2. Zdůvodnění a příčina změny:

Na základě obhlídky místa samého po vyklizení statické dopravy byly při obchůzce zjištěny trhliny ve větším rozsahu, než se předpokládalo, proto investor navrhl opravu povrchů až po křižovatku s rohem ulice u OC IRO a ul. Dobrovolského.

**Navýšení ceny** díla o 740 727,00,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

**Snížení ceny** díla o 0,00,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

3. Návrh technického řešení a rozsah změny

Rozsah opravy stávající komunikace na Masarykově náměstí byl neucelený, proto investor přistoupil k změně rozsahu z důvodu velkého a nepravidelného rozsahu příčných trhlin ve vozovce. Smluvní rozpočet bude dle platné legislativy navýšen o výše uvedené výměry, představující práce, které musí být provedeny pro řádnou realizaci díla.

4. Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky URS

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	740 727,00,-	896 280,00,-
MÉNĚPRÁCE	0,00,-	0,00,-
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 380 000,00	10 139 800,00,-
CELKOVÉ NÁKLADY DOD. Č. 1	9 120 727,00	11 036 080,00,-

V Hodoníně dne 6.11.2023



(jméno, podpis zhotovitele)

## 5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. Zvýšeným rozsahem bude pokryta ucelená oblast opravy MK až po roh ul. Dobrovolského a OC IRO.

V Hodoníně, dne 6.11.2023



## 6. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.


Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listu č. 1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2023 – ORG: 149

### ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 23. 11. 2023



(jméno, podpis)


### VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 24. 11. 2023



### GARANT ODBORU:

V HODONÍNĚ dne 24. 11. 2023



## 7. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2023/0224/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	896 280,- Kč vč.DPH
Rozpis částky na roky:	2023	896 280

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	149		896 280

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 24. 11. 2023	jméno: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 27. 11. 2023	jméno: [redacted]

## 8. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



## Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Masarykovo náměstí - I. etapa - Vícepráce

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství-SOD	Množství-provedeno	Množství-VCP	m.j.	Cena	Celkem VCP	
<b>1 Zemní práce</b>								
1	113154254	Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	1 253,00	2 116,50				
							<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>63 035,50</b>
<b>5 Komunikace</b>								
2	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	2 506,00	4 233,00				
3	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	1 253,00	2 116,50				
4	577123121	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	1 253,00	2 116,50				
5	599141111	Vyplnění spár živичnou zálivkou	59,00	65,00				
							<b>Komunikace Celkem :</b>	<b>508 086,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								
6	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	77,00	112,00				
7	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	110,00	145,00				
8	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	67,00	97,00				
9	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	33,00	45,00				
10	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	27,00	27,00				
11	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	254,00	399,00				
12	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	60,00	60,00				
13	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	59,00	65,00				
14	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	1 253,00	2 116,50				
15	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	77,00	77,00				
16	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	77,00	77,00				
17	938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	1 253,00	2 116,50				
18	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	352,73	352,73				
19	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	1 058,18	1 193,70				
20	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	352,73	397,90				
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	352,73	397,90				
22	MTŽ	Výšková úprava UV a poklopů vstupu a armatur	19,00	21,00				
23	MTŽ	Zřízení kompletní UV vč. napojení do kanalizace	1,00	1,00				
24	VRN	Přechodné dopravní značení	1,00	1,00				
							<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>169 605,23</b>

**STAVBA CELKEM****Celková cena bez DPH:****740 727 Kč**

DPH:

**155 553 Kč**

Celková cena vč. DPH:

**896 280 Kč**