

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39914 TULEŠICE, MOST 39914-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25317628
sp.zn. vložka 2144, oddíl B

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při realizaci základových patek bylo nutné upravit množství výkopu a betonu, protože po provedení výkopu docházelo k okamžitému nastoupání spodní hladiny vody do výkopu a jeho zaplavení a bylo nutné patky okamžitě betonovat do bednění s doplněním výztuže kari-sítí při horním povrchu. Na základě zjištěného neúnosného podloží byly navrženy v osách 3, 5, 7 podpěrné ocelové sloupy s možností dodatečné rektifikace. Tímto návrhem došlo ke zlepšení podepření ocelové konstrukce a následně s možností dopnutí konstrukčních podpěr. Stav starých nátěrů nosné konstrukce mostu vyžadoval pro delší životnost nových nátěrů provedení mechanického očištění kartáči a špachtlemi před provedením nové PKO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 185 780,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Žádost o změnu
2. Vyčíslené méně a vícepráce

V Brně dne 27.11.2023

V Brně, dne 28.11.2023

Bc. Roman Hanák



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje