

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## III/3972 BŘEŽANY, MOST 3972-2

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 29116911  
sp. zn. Oddíl C, vložka 26117

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

Po odkopání krajnice v místě nové římsy bylo zjištěné neúnosné podloží, které bylo nutné zasanovat lomovým kamenem a následně prodloužit novou římsu, aby nedocházelo k sesouvání svahu nad křídlem. Po odstranění stávající omítky byla zjištěná značná degradace cihelných křídel a opěr, proto bylo nutné novou přibetonávku k zajištění křídel prokotvit do stávajících křídel a opěr, aby nedocházelo k sesunutí nové přibetonávky. Po otryskání betonových ploch bylo nutné provést lokální sanaci na větší ploše, než předpokládala dokumentace stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 242 942,83Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Vyčíslené vícepráce

V Brně, dne 28.11.2023

V Brně, dne 28.11.2023

**Ing. Marek Bartoš**

Jednatel

Credibau s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---