

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/398 TRSTĚNICE, MOST 398 – 002

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25317628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po odbourání stávajících opěr byla zjištěna vysoká hladina spodní vody, která prosakovala do základové spáry, a proto bylo nutné zamáčené podloží nahradit vhodným materiálem. Po odtěžení konstrukčních vrstev na vozovce byla zjištěna neúnosná pláň, a proto bylo nutné provést sanaci pláň. Na předpolí mostu bylo nutné upravit výškově poklopy šachet, které bylo nutné přizpůsobit nové niveletě komunikace. Při frézování živичného povrchu bylo zjištěno zvýšené množství živice na stávajícím mostním objektu, který bylo nutné odstranit,
- z důvodu vysoké hladiny spodní vody, bylo nutné čerpat spodní vody dále, než předpokládala projektová dokumentace,
- skládky pro ukládání odpadů leží na trase, kde byla současně uzavírka komunikace a tím došlo k navýšení dopravní vzdálenosti o 7 km. Zemní práce mezi mostem a stávajícím plynovodem a v blízkosti opěrné zidky sousední nemovitosti byly nutné provést zvýšeným odkopem, aby nedocházelo k sesouvání svahu výkopu. Při výstavbě nového mostu nebylo nutné stávající plotové zidky ubourávat a znovu stavět.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

10 883 675,38 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: Vyčíslené méně a více práce

V Brně, dne 28.11.2023

V Brně, dne 28.11.2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚ A VÍCE PRÁCE
