



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2021180/D – D2 (II/262 a III/26847 – 131. výzva) – část 1

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo 2021180/D

pro veřejnou zakázku „ Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“

část 1: „ Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku

- komunikace č. II/262 a III/26847“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dále jen „objednatel“

a

Lesarb company s.r.o.

se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 04723805

DIČ: CZ04723805

zastoupená: Ing. Dávidem Tomašákem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.C 252684

dále jen „zhotovitel“ (objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.08.2021 Smlouvu o dílo č. 2021180/D (dále jen Smlouva) a dne 18.02.2022 Dodatek č.1 ke Smlouvě s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“, část 1: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010824.
2. V rámci části tohoto projektu byla podél komunikace II/262 v úseku Dolní Libchava realizovaná výsadba 21 kusů dubu letního, převzata na základě „Zápisu o předání a převzetí dokončených prací – SO3-Výsadba“ dne 12.11.2021
3. Z důvodu postupného úhynu všech vysazených dubů v průběhu první poloviny roku po výsadbě byla 10.06.2022 v rámci záruční doby na dílo na příkaz TDI ukončena následná péče (dále NP) o tuto výsadbu a vysazené rostliny byly z místa odstraněny a byla pozastavena fakturace za NP.
4. Zhotovitel reklamoval výsadbový materiál u dodavatele; reklamace byla uznána; kvalitativně odpovídající nové sazenice byly dodány až v 03/2023.
5. Zhotovitelem realizována nová výsadba 21 kusů dle původní PD, která byla Objednatelem převzata 11.04.2023 na základě Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
6. Protože důvod úhynu nebyl způsoben vinou zhotovitele výsadby, který konal dle PD až do 10.06.2022, ale dále NP nemohlo být plněno, poskytovatel dotace OPŽP souhlasil se zařazením pouze jedné poloviny „SO5-1.NP“ do uznatelných výdajů projektu OPŽP.
7. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o polovinu ceny části díla „SO5 - 1.rok NP“, tj. o **méněpráce v částce 15.750,- Kč bez DPH, tj. 19.057,50 Kč vč. DPH.**
Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
8. Cena díla za části „SO5 - 2.rok NP“ a „SO6 - 3. rok NP“ zůstává beze změny
9. Finanční plnění bude Objednatelem Zhotoviteli hrazeno na základě Smlouvy a tohoto Dodatku č.2 do konce roku 2024.
10. Další plnění v rámci 3-leté NP o novou výsadbu z 03/2023 bude v režii Zhotovitele a Objednateli za tuto prodlouženou dobu nevzniká povinnost poskytnout Zhotoviteli jakékoli finanční plnění.
11. Z důvodu potřeby 3-leté NP o výsadbu z 03/2023 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu.
12. Po celou dobu NP se zhotovitel bude řídit pokyny Objednatele a TDI. Po úspěšně ukončené 3-leté NP bude vyhotoven závěrečný zápis o realizace celého díla.
13. Ostatní články a ujednání se nemění.
14. V platnosti současně zůstává i zbývající původní rozdělení uznatelnosti jednotlivých položek vůči OPŽP dle výkazu výměr a dle Dodatku č.1.

**Článek I.
Předmět Dodatku č.1**

Změna ceny díla a změna termínu realizace díla

1. **Cena za provedení díla** dle Čl. VII. bod. 1) je smluvními stranami nově sjednána ve výši:
 - **Cena bez DPH:** **360.350,- Kč**
 - **DPH 21%:** **75.673,50Kč**
 - **Cena díla vč.DPH:** **436.023,50Kč**

2. **Čas plnění** části díla „SO6 - NP“ dle Čl. IV, bod 1 b) se dle Zázpisu o předání a převzetí dokončeného díla převzetí 11.04.2023 **prodlužuje do 11.04.2026.**

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č.2 a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Liberci 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

.....
Lesarb company s.r.o.
Ing. Dávid Tomašák
jednatel