




## DODATEK č. 2




ke smlouvě o dílo č. ŘK 294/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 26. 7. 2023 (dále jen „dodatek“)

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 70885371  
DIČ : CZ70885371 – není plátcem DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem  
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : ELISS Elektro, s.r.o.  
Sídlo : Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151801  
IČO : 28897790  
DIČ : CZ28897790  
Zastoupený : Pavlem Šimonem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu :   
Telefon :   
ID DS : 6y63ske  
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 26. 7. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2023, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stanice HZS Beroun – rekonstrukce elektroinstalace**“, jehož předmětem byla rekonstrukce přívodu a jističích prvků elektroinstalace (dále jen „smlouva“).
- Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku 2 odst. 5 smlouvy, neboť při rekonstrukci předmětu díla byla zjištěna nezbytnost rekonstrukce ve větším rozsahu, než je stanoveno ve smlouvě, za podmínek stanovených v uvedeném ustanovení. O této skutečnosti zhotovitel informoval kontaktní osobu objednatele s tím, že je nutné provést dodatečné práce (vícepráce), které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru. Pro dodatečné práce specifikované v Článku 3, tohoto dodatku, vypracoval zhotovitel **změnový list**, který je přílohou tohoto dodatku. Uvedené vícepráce a méněpráce byly ze strany objednatele schváleny.
- Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s Článkem 10 odst. 5 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho Článku 3.

Článek 3  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se nad rámec smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na provedení těchto prací a dodávek (vícepráce) v celkové hodnotě **69.973,80 Kč bez DPH**.
  - Jistič 100/3
  - Rozvaděč RE 160/400V + měřicí trať
  - Vačkový spínač 32/400 IP 66
  - Zásuvkový komplet 240V IP 44
  - Trubka tuhá 20
  - Spojka 16/400 IP 44
  - CYKY 5Cx6
  - CYKY 5Cx4
  - CYKY 5Cx4
4. Smluvní strany se oproti smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na těchto pracích a dodávkách, které nebudou provedeny (méněpráce) a bude o ně snížena cena za provedené vícepráce. Jedná se o částku v hodnotě **34.746,00 Kč bez DPH**.
  - Drátěné žlaby + spojky
  - Jistič deon 125A/3
  - Jistič deon 160/400V
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

a) cena celkem bez DPH	<b>35.227,80 Kč</b>
b) vyčíslení DPH 21%	<b>7.397,84 Kč</b>
c) cena celkem s DPH 21%	<b>42.625,64 Kč</b>
6. Úhrada za práce sjednané tímto dodatkem bude uskutečněna na základě samostatné faktury, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel fakturu proplatí do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele. Přílohou faktury bude kopie závěrečného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že k návrhu víceprací a kalkulaci jejich cen, jež jsou předmětem tohoto dodatku přistoupil z pozice profesionála a odborníka v předmětném oboru ve smyslu § 5 a § 2950 občanského zákoníku a nese za jejich provedení plnou odpovědnost včetně náhrady škody za nesprávnou nebo neúplnou informaci.

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  
Příloha č. 2 – Rozpočet změnového listu č. 1

V Králově Dvoře

V Kladně

23. 11. 2023

**ELISS Elektro, s.r.o.**

Prd Hájem 324

287

ir

IČ: 288977

897790

za zho

**Pavel Šimon**

jednatel společnosti  
ELISS Elektro s.r.o.

za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2

**Změnový list číslo****1****Identifikace akce**

Název akce:	Stanice HZS Beroun - rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V261003104
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	ELISS Elektro, s.r.o., Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Odstranění vad pro splnění podmínek pro připojení hlavního jističe dle požadavků provozovatele distribuční soustavy

**Část díla dotčená změnovým listem**

Elektrické rozvody stanice HZS Beroun

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Vstupní jistič DEON 160A/400V - do stávajícího vstupního pole rozvaděče vložení nového hlavního jističe DEON 160A/400V a proudových měřících traf.

Doplnění jističe DEON 125A/400V pro nový elektrický okruh - do stávajícího pole rozvaděče vložení nového jističe DEON 125A/400V pro nový proudový okruh pracího centra.

**Nové řešení :**

Vstupní jistič DEON 160A/400V - do stávajícího vstupního pole rozvaděče bude vložen nový rozvaděč RE, který bude vystrojený podle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

Doplnění jističe DEON 125A/400V pro nový elektrický okruh - do stávajícího pole rozvaděče bude vložen jistič 100A/400V 3f pro nový proudový okruh pracího centra.

Příprava na připojení pracího centra - budou zřízeny přípojné body podle budoucích instalovaných spotřebičů (vačkové spínače, zásuvkové komplety).

**Zdůvodnění změny :**

Vstupní jistič DEON 160A/400V - po rozplombování zjištěn skutečný stav, který nesplňuje připojovací podmínky, náprava stavu pro splnění připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

Doplnění jističe DEON 125A/400V pro nový elektrický okruh - došlo k přehodnocení nově připojených spotřebičů a dostačující je hodnota 100A.

Příprava na připojení pracího centra - splnění podmínek pro připojení nových spotřebičů v pracím centru stanice HZS Beroun (pračka, sušička, sušící skříň).

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Netýká se



**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	69 973,80 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	34 746,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	35 227,80 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		Ing. Miloslav Svatoš
<b>ELISS Elektro, s.r.o.</b> Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr IČ: 28897790, DIČ: CZ28897790		
	Úplnost změnového listu zkontroloval:	Jana Palacha 1970
	08. 11. 2023	272 01 Kladno
		16

Cenová kalkulace: č. 20230010



Firma:

**ELISS Elektro, s.r.o.**

Pod Hájem 324  
267 01 Králův Dvůr  
IČ: 28897790

Akce: Přívodní vedení pro RS (pračky, sušička , ostatní ), jištění zařízení  
125A **Výměna hlavního jističe 160A - úprava vstupního pole**  
Místo: HZS Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258

**Změna: doplnění rozvaděče RE, prací centrum**

Materiál - dodávka					Kč
kabel CYKY 5x35	70	m	586,30		41 041,00
drátěné žlaby + spojky	44	ks	198,00	-4 158,00	8 712,00
dodávka rozvaděče RM OCEP vč. vybavení	1	ks	19700,00		19 700,00
<b>jistič deon 125A/3</b>	1	ks	8750,00	-8 750,00	
<b>jistič 100/3 Náhrada</b>	1	ks	4750,00	4 750,00	4 750,00
<b>deon 160A/400V</b>	1	ks	10870,00	-10 870,00	
<b>proudové měřicí trafo 160/5 cejchované</b>	3	ks	2456,00	-7 368,00	
<b>Rozvaděč RE 160/400V+ měřicí trafo dodávka</b>	1	ks	36000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Vícenáklady materiál:</b>					
<b>vačkový spínač 32/400 IP 66</b>	3	ks	1054,00	3 162,00	3 162,00
<b>zásuvkový komplet 240V IP44</b>	3	ks	116,00	348,00	348,00
<b>trubka tuhá 20</b>	4	m	12,80	51,20	51,20
<b>spojka 16/400 IP44</b>	1	ks	138,40	138,40	138,40
<b>CYKY 5Cx6</b>	16	m	94,20	1 507,20	1 507,20
<b>CYKY 5Cx4</b>	20	m	65,60	1 312,00	1 312,00
<b>CYKY 5Cx4</b>	50	m	24,30	1 215,00	1 215,00
<b>ostatní</b>				-3 600,00	3 200,00
<b>Celkem materiál + dodávka</b>					121 136,80
<b>Montáž:</b>					
Kabeláž, úprava v HR , zapojení v RS , zprovoznění					51 800,00
<b>Vícenáklady montáž :</b>					
<b>vačkový spínač 32/400 IP 66</b>					
<b>zásuvkový komplet 240V IP44</b>					
<b>trubka tuhá 20</b>					
<b>spojka 16/400 IP44</b>					
<b>CYKY 5Cx6</b>					
<b>CYKY 5Cx4</b>					
<b>CYKY 5Cx4</b>					
<b>montáž RE</b>					
<b>pospojování</b>				19 680,00	19 680,00
<b>Montáž celkem:</b>					71 480,00
<b>Doprava , přesun materiálu :</b>					1 900,00
<b>Režie, konzultace na místě</b>			10,00		1 460,00
<b>Montážní plošina + manipulace 2ks</b>			1 800,00		10 700,00
<b>Projektová dokumentace</b>					5 700,00
<b>Revize elektro</b>					3 450,00
<b>Celkem materiál + dodávka (bez DPH) :</b>					215 826,80
<b>Změna (bez DPH) :</b>					35 227,80

**ELISS Elektro, s.r.o.**  
Pod Hájem 324  
267 01 Králův Dvůr  
IČ: 28897790, DIČ: CZ28897790

