



# sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších právních předpisů

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel :** **Město Železný Brod**  
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města  
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod  
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod  
TDI: Ing. Jan Patrný  
IČO: 00262633  
DIČ: CZ00262633  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 0963249319/0800  
ISDS: zgbryd

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** CTB, a.s.  
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady  
IČO: 24694410  
DIČ: CZ24694410  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
tel.:   
ISDS: 2g4sa2s

*dále jen zhotovitel*

### II.

#### Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele ze dne 30.8.2023 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo ke vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele o posunutí termínů, které jsou určeny ve Smlouvě o dílo, článku III. Doba a místo plnění z následujících důvodů:

- V bodě 3.1 - prodloužení termínu kácení dřevin do 04/2024 z důvodu omezeného přístupu do některých úseků cyklostezky, které prozatím nejsou zpřístupněny.
- V bodě 3.2 - prodloužení realizace sanačních prací do 5/2024 z důvodu bezprostředního navázání prací na bod č. 3.1.
- V bodě 3.3 - prodloužení termínu vybudování lávky do 7/2024 z důvodu omezení plynulosti a technologických postupů prací na daném úseku.

Další změnou je úprava konstrukce propustku P01 v části SO - 103. Rozsah úprav je zdokumentován ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby). Změna je detailně popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

### III. Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:

- Termín pro ukončení kácení dřevin do 04/2024.
- Termín pro ukončení sanačních prací do 5/2024.
- Termín pro vybudování lávky do 7/2024.

### IV. Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	77 535 919,15 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 1 bez DPH	- 40 882,12 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 1 bez DPH	70 904,49 Kč
21 % DPH	16 282 543,02 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>93 818 462,17 Kč</b>

### V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

#### Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo
2. Změnový list včetně odůvodnění
3. Položkový rozpočet

*Dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem města dne 23. října 2023 pod usnesením č. 63/8Z/2023.*

V Praze, dne  
Za zhotovitele:

**Ing. Tomáš  
Chmelař**  
Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Chmelař  
Datum: 2023.11.21  
12:47:14 +01'00'

.....  
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne  
Za objednatele:

**Mgr.  
František  
Lufinka**  
Digitálně podepsal  
Mgr. František  
Lufinka  
Datum: 2023.11.03  
07:57:39 +01'00'

.....  
Mgr František Lufinka - starosta města