

Č. j. KRPM-14811-21/ČJ-2023-1400VZ


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. června 2023 pod č. j. KRPM-14811-19/ČJ-2023-1400VZ
(dále jen „smlouva“)

dále jen „dodatek č. 1“ nebo „tento dodatek“

Smluvní strany**Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Mgr. Janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoby:



E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen „objednatel“

a

Miroslav Šimůnek

Sídlo: Seifertova 702/5, Valašské Meziříčí, 757 01
Zastoupený: Miroslavem Šimůnkem
Kontaktní osoba: Miroslav Šimůnek
Kancelář a korespondenční adresa: Náměstí 75/15, Valašské Meziříčí, 757 01
Tel.: 
IČO: 
DIČ: CZ5610091674
Bankovní spojení: FIO Banka a. s.
Číslo účtu: 2000870275/2010
ID datové schránky: 897nppk
Zapsán: MěU Valašské Meziříčí, č. j. 1716/2005/No, vložka 381001-6800050-02

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jako „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění původní smlouva z důvodu nutnosti dopracování PD zahrnující přeložku kanalizace, která nebyla předmětem původního závazku a její důvodná potřeba vznikla až v důsledku objektivní skutečnosti, která byla zjištěna na základě vyjádření příslušného úřadu v průběhu provádění díla. Vzhledem k uvedeným okolnostem je nutné navýšit cenu díla o 39 780 Kč bez DPH, tj. o 48 133,80 Kč vč. DPH, a rovněž dochází ke změně termínu zhotovení díla, a to dle následujícího znění:

Článek I. Změna smlouvy

1. Článek III. odst. 4 smlouvy nově zní:

„4. Termín zhotovení a předání díla:

Termín zhotovení a předání DSP 18. prosince 2023.

Termín zhotovení a předání DPS do tří měsíců od výzvy objednatele k dopracování PD.“

2. Článek IV. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. I., II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a k podání PŽ IROP – tj. DSP (včetně digitalizace předané dokumentace):

cena celkem bez DPH.....739 780,00 Kč,

vyčíslení DPH 155 353,80 Kč,

cena celkem včetně DPH.....895 133,80 Kč,

- projektová dokumentace pro zadávací řízení a pro provedení stavby, včetně inženýrských činností – tj. DPS (vč. digitalizace předané stávající dokumentace):

cena celkem bez DPH.....350 000,00 Kč,

vyčíslení DPH 73 500,00 Kč,

cena celkem včetně DPH.....423 500,00 Kč.“

3. V článku V. odst. 2 smlouvy se slova

„*Nejzazší termín pro vystavení a doručení faktury objednateli v kalendářním roce je 15. prosince.*“

nahrazují slovy

„*Zhotovitel předá objednateli fakturu společně s předávaným dílem, nejpozději 18. prosince 2023.*“

Článek II. Další ujednání

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci smluvních stran.


3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Cenová nabídka: PD přeložka kanalizace ve středisku policie ČR v Mohelnici.

V Olomouci dne 28-11-2023

V Olomouci dne 28.11.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:

