



Tímto **dodatkem č. 3** výše uvedené Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky :  
„ I/14 Třebovice oprava mostků ev. č. 14-136 a 14-137 „se mění termínu dokončení díla.

Původní termín dokončení zakázky dle Dodatku č. 2 do 30.6.2017 se tímto **dodatekem č. 3** mění takto

1. Etapa – zahájení 1.9.2016 – dokončení do 31.10.2016
2. Etapa – zahájení 1.4.2017 – dokončení do **31.7.2017**.

Důvodem změny termínu dokončení dle tohoto Dodatku č. 3 je ta skutečnost, že při výstavbě byly zjištěny skutečnosti, které mají výrazný vliv na postup výstavby a tím i na výsledný termín dokončení. Jedná se zejména o změnu provedení opravy rubu nosné konstrukce mostu – jiná konstrukce než se původně předpokládalo, zcela zdegradovaná izolace a změna provedení opravy římsy viz. „Zápis z 2. kontrolního dne stavby I/14 Třebovice, most ev.č. 14-136, 14-137“. Stejný problém podle všech předpokladů nastane i na pravé straně mostu. Na základě výše uvedeného jsme vypracovali aktualizovaný harmonogram výstavby s termínem dokončení do 31.7.2017, který byl odpovědnými zástupci investora schválen.

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 obdrží dodavatel/ zhotovitel

Příloha č. 1: aktualizovaný Harmonogram výstavby

Datum: \_\_\_\_\_

14. 06. 2017

Datum: 14. 06. 2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Funkce: člen představenstva

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele  
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

