

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5190890237/0100
oprávněný zástupce ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: David Jedlinský, člen Rady MČ Brno-sever
oprávněný zástupce ve věcech
technických: Ing. Jaromir Karhánek, CSc.,
vedoucí ORIM, ÚMČ Brno-sever

(dále jen „objednatel“)

■

OSS Brno, s.r.o.

sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850
zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5820
zastoupení: Ing. Robert Liška, jednatel
Bc. Aleš Přebyl, jednatel
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5117320297/0100
oprávněný zástupce ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Ing. Robert Liška, jednatel
oprávněný zástupce ve věcech
technických: Ing. Robert Liška, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“) uzavřely dne 03.08.2023 smlouvu o dílo, č. 2023/4828/ORIM/VZ/013 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v souladu s čl. 3.1. smlouvy zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v rekonstrukci kuchyně mateřské školy, přilehlého zázemí a přípraven, včetně opravy stávajících podlah, povrchových úprav a nových rozvodů instalaci. Příslušnou projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření stavu ZTI, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je GARANT projekt s.r.o., se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 06722865 (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. 3.3. smlouvy se zhotovitel zavázal provést dílo v souladu s příslušnou projektovou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1, dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 16.06.2023 podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně“.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách díla dle změnových listů č. 1-16, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to na zvýšení smluvní ceny díla o 274 240,80 Kč bez DPH na částku 19 635 937,85 Kč bez DPH (23 759 484,80 vč. 21 % DPH) a posunu termínu dokončení díla o 1 týden, to jest do 8.12.2023 včetně.

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo, č. 2023/4828/ORIM/VZ/013 jsou nadále platná a zůstávají beze změny.

Čl. IV.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 9/36. zasedání Rady městské části Brno-sever konané dne 15.11.2023 usnesením č. 45.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012. Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne

22.11.2023



David Jedlinský
člen Rady MČ Brno-sever
objednatel

V

BRNĚ

dne

20.11.2023





Ing. Robert Liška
jednatel
OSS Brno, s.r.o.
zhotovitel



Ing. Aleš Příbyl
jednatel
OSS Brno, s.r.o.
zhotovitel







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1. NP	1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hydroizolace 1. NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hydroizolace 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 1 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyhotovení hydroizolace v m.č. 126, 127, 128 a 129. Původní hydroizolace byla strávená, tudíž nemohla plnit svoji funkci. Tento stav byl zjištěn po vybourání betonového potěru. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAČOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karbánek 	






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		1
ÚSEK: 1.NP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna hydroizolace 1.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hydroizolace 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 1 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Vícepráce:	Cena bez DPH 14.701,75 Kč	DPH 3.087,37 Kč
		Cena s DPH 17.789,12 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
VYJÁDŘENÍ: 		
OD: _____ GP _____	PODPIS:  GP _____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1	SO 01.0	711130101R00	Odsáň zatepce proti vlh. vodor. pásy na sucho, 1 vrst 8,21*8,80*8,19*8,17=28,37m ²	m ²	26,370	20,00	0,00	0,00	607,40
85	SO 01.1	711111002RZ1	zatepce proti vlh. vodor. nátlakem za studena, 1x nátlak - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m ²	26,370	46,00	0,00	0,00	1 141,66
86	SO 01.1	711141550RT1	zatepce proti vlh. vodorovná pásy přilepením	m ²	26,370	160,00	0,00	0,00	3 808,80
87	SO 01.1	828522H5	Pás hydroizolační typu S z modifikovaného asfaltu, tl. 4mm, modifikace SBS, vložka nosná - skloněná škrabka, ztrátá 10%	m ²	27,910	330,00	0,00	0,00	9 210,30
88	SO 01.1	888711101R00	Plešun hmot pro zatepce proti vodě, výšky do 8 m celkem bez DPH	l	0,028	1 478,00	0,00	0,00	39,00
									4 781,76



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1. NP	2	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Energokanál 1. NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Energokanál 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 2 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Během bouracích prací bylo zjištěno, že v chodbě m.č. 139, pod betonovým potěrem se nachází energokanál. Tento energokanál již nebude plnit svoji funkci, tudíž bylo rozhodnuto, že se zasype se zhutněním a přebetonuje se. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crba Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP	2		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna energokanál 1.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Energokanál 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 2 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 30.815,98 Kč	DPH 6.471,36 Kč	Cena s DPH 37.287,34 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDRĚNÍ: Ing. LAZARZIN 			
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Kašánek 		

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 2 Energokanáľ**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
Holandská 878/2
63900 Brno

IČ: **46901850**
 DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 815,98
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 815,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 815,98 CZK
Základní DPH	21 %	6 471,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 287,34 CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
17	Konstrukce ze zemin	HSV			12 783,58
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 596,00
97	Prorážení otvorů	HSV			9 436,40
Cena celkem					30 815,98




Položkový rozpočet

S:	ZL 2 Energokanáľ
-----------	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	17	Konstrukce ze zemin				12 783,58
1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	11,90000	676,00	8 044,40
2	58330002.AR	Štěrkopisec k zásypu	t	17,85000	265,50	4 739,18
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 596,00
3	963090002R00	Demontáž strop. panelů dl.360 cm, do 1,5 t, H 24 m	kus	14,00000	614,00	8 596,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 436,40
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,10000	444,00	1 376,40
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,10000	49,00	151,90
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10000	317,00	982,70
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,10000	30,00	93,00
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,10000	404,00	1 252,40
9	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	3,10000	1 800,00	5 580,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	3	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dozdivky 1.NP, 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozdivky 1.NP, 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 3 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vybourání částí zdiva za účelem vedení nových instalací. Po realizaci těchto instalací, je nutno toto zdivo doplnit, tj. dozdivit. <div style="text-align: right;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023</div> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		3	
ÚSEK: 1.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna dozdivek 1.NP, 2.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____	
KURÝR: _____	FAX: _____	info@ossbrno.cz	
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozdivky 1.NP, 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 3 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13.807,40 Kč	2.899,55 Kč	16.706,95 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDŘENÍ: NA KŘEMAZIN			
OD: _____	GP: _____	PODPIS: _____	GP: _____
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek		

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 3

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
 Holandská 878/2
 63900 Brno

IČ: 46901850

DIČ: CZ46901850

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 807,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 807,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 807,40 CZK
Základní DPH	21 %	2 899,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16 706,95 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislá a kompletní konstrukce	HSV			12 373,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 433,60
Cena celkem					13 807,40




Položkový rozpočet

S:	ZL č. 3
-----------	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 373,80
1	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky $0,3+0,3+0,25+0,25+0,25+0,2+0,2+0,11+0,45+0,3+0,3+0,3+0,6=3,81$	m	6,00000	165,00	990,00
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	3,81000	130,00	495,30
3	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 75 mm, desky Klasik, 599 x 249 x 75 mm $(0,3+0,3)*3=1,80$, $(0,25+0,25+0,25)*3=2,25$, $(0,2+0,2+0,11)*3=4,50$, $0,75*3=2,25$, $0,3*3=0,90$, $0,3*1=0,3$, $0,3*1=0,3$, $0,6*1=0,6$, $0,4*0,9=0,36=12,81$	m ²	12,81000	850,00	10 888,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 433,60
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC $12,81*0,1=1,28m^3$	m ³	1,28000	1 120,00	1 433,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	4	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PVC 1.NP, 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: PVC 1.NP, 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 4 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Dodávka a montáž PVC v místě původních kotev pro uchycení radiátorů. Nyní je řešeno vynesení radiátorů pomocí kotev ze zdiva. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, n. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	4																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna PVC 1.NP, 2.NP</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna PVC 1.NP, 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna PVC 1.NP, 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: MČ Brno-server</td><td style="width: 33%;">OD: OSS Brno, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 27.10.2023</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>info@ossbmo.cz</td></tr></table>		KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			Mail: _____			OSOBNĚ: _____			info@ossbmo.cz
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023																	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																	
		FAX: _____																	
		Mail: _____																	
		OSOBNĚ: _____																	
		info@ossbmo.cz																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: PVC 1.NP, 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 4 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																			
NAVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">73.579,40 Kč</td><td style="text-align: center;">15.451,67 Kč</td><td style="text-align: center;">89.031,07 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	73.579,40 Kč	15.451,67 Kč	89.031,07 Kč										
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																
Vícepráce:	73.579,40 Kč	15.451,67 Kč	89.031,07 Kč																
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023																			
VYJÁDRĚNÍ: <i>ING. KARHÁNEK</i>																			
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 																		

Objekt	Kód	Zkrácený popis Ročníky	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Colium
SO 01.0	776511820RT2	Odstavení PVC a koberec lepených a podlahou	m2	48,300	139,00	0,00	0,00	6 268,70
SO 01.1	776621200R00	Legání povlak podlah, dílce PVC a vinyl Chentopren (2,45*5,6*2,8*6,8*6,8*4,4*2,0*2,45*6,80*4,40*6,80*2,00*6,80*4,40*2,50*5,80*6,80*6,80*4,40*2,00)*0,5 = 45,30m2	m2	48,300	320,00	0,00	0,00	14 468,00
SO 01.1	28412308	Vynílová homogenní podlahovina 8,2mm š.r.2m z.ř.34-43,RS,báňová (bude dle výběru jvo,PD, ztrata 16%	m2	82,100	847,00	0,00	0,00	44 128,70
SO 01.1	776422210R00	Úprava sokla v rozech vnějších i vnitřních	hm	21,000	300,00	0,00	0,00	6 300,00
SO 01.1	998778101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 8 m	t	0,131	16 000,00	0,00	0,00	2 358,00
		celkem bez DPH						77 178,40

hik



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: ZTI	5	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů radiátorů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů radiátorů DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 05 méněpráce, ZL05 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Úprava velikosti těles v místnosti 205, jelikož na stěnách je ztužující ocelový prvek.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	

Položkový rozpočet

ZL 05 - změna rozměrů radiátorů

Otopná tělesa				0,00	0,00	
D+M Otopná tělesa panelová 22 500/1400 - dtto.viz.PD	kus	3,000	-11 544,00	0,00	0,00	-34 632,00
g						
D Otopná tělesa panelová 33 500/1000 - dtto.viz.PD	kus	1,000	8 810,00	0,00	0,00	8 810,00
1						
D Otopná tělesa panelová 22 500/1200 - dtto.viz.PD	kus	1,000	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
1						
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,274	-1 666,00	0,00	0,00	-456,15
D Otopná tělesa panelová 22 500/ 1600 - dtto.viz.PD	kus	1,000	8 430,00	0,00	0,00	8 430,00
Montáž OT z ceny SOD	kus	3,000	546,12			1 638,36
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,274	1 666,00	0,00	0,00	456,15
Celkem bez DPH						-8 603,64
DPH 21%						-1 806,76
Celkem s DPH						-10 410,40

popis:

úprava velikosti těles v místnosti 205 jelikož na stěnách je ztužující ocelový prvek



Položkový rozpočet

ZL 05 - změna rozměrů radiátorů vícepráce

	SO04.1	735	Otopná tělesa					0,00	0,00	
1220	SO04.1	4845781146R	D+M Otopná tělesa panelová 33 500/1000 - dttto.viz.PD 1	kus	1,000	8 810,00		0,00	0,00	8 810,00
	SO04.1	4845780849R	D+M Otopná tělesa panelová 22 500/1200 - dttto.viz.PD 1	kus	1,000	7 150,00		0,00	0,00	7 150,00
	SO04.1	4845780851R	D+M Otopná tělesa panelová 22 500/ 1600 - dttto.viz.PD Montáž OT z ceny SOD	kus	1,000	8 430,00		0,00	0,00	8 430,00
				kus	3,000	546,12				1 638,36
1224	SO04.1	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,274	1 888,00		0,00	0,00	456,15

Celkem	28 484,51
DPH 21%	6 581,76
Celkem s DPH	32 046,26

Položkový rozpočet




ZL 05 - změna rozměrů radiátorů méněpráce

	SO04.1	735	Otopná tělesa					0,00	0,00	
1220	SO04.1	735156648R00	D+M Otopná tělesa panelová 22 500/1400 - dle.viz.PD	kus	3,000	-11 544,00	0,00	0,00		-34 832,00
1224	SO04.1	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,274	-1 666,00	0,00	0,00		-456,15
			Celkem							-35 088,15
			DPH 21%							-7 388,51
			Celkem s DPH							-42 456,66








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Kanalizace	6	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ukončení odvětrání kanalizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ukončení odvětrání kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 6 méněpráce, ZL 6 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: 3ks odvětrání přes střechu nahrazeny přísávací hlavicí, jelikož v těchto místech nebyly žádné stávající prostupy. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Kanalizace	6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Popis Změna ukončení odvětrání kanalizace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: MČ Brno-server OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: 27.10.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail info@ossbrno.cz																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ukončení odvětrání kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 6 vícepráce, ZL 6 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NAVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">5.202,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1.091,42 Kč</td><td style="text-align: right;">6.294,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">5.712,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1.199,52 Kč</td><td style="text-align: right;">6.911,52 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">510,00 Kč</td><td style="text-align: right;">107,10 Kč</td><td style="text-align: right;">617,10 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	5.202,00 Kč	1.091,42 Kč	6.294,42 Kč	Méněpráce:	5.712,00 Kč	1.199,52 Kč	6.911,52 Kč	Rozdíl:	510,00 Kč	107,10 Kč	617,10 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	5.202,00 Kč	1.091,42 Kč	6.294,42 Kč														
Méněpráce:	5.712,00 Kč	1.199,52 Kč	6.911,52 Kč														
Rozdíl:	510,00 Kč	107,10 Kč	617,10 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>NO. KARHÁNEK</i>  OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 																

Položkový rozpočet

ZL 06 - ukončení stupaček kanalizace přísávacím ventilem

	SO 02	721	Vnitřní kanalizace							
366	SO 02	721176115R00	D+M Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,000	-1 000,00	0,00	0,00		-3 000,00
374	SO 02	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	3,000	-32,00	0,00	0,00		-96,00
378	SO 02	55162537.A	HL810 hlavice větrací sítě DN 110 - souprava	kus	3,000	-872,00	0,00	0,00		-2 616,00
	SO 02	55162545.AR	HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	3,000	1 626,00	0,00	0,00		4 878,00
377		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3	108				324

Celkem bez DPH

-510,00

DPH 21%

-107,10

Celkem s DPH

-617,10

popis:

3ks odvětrání přes střechu nahrazeny přísávací hlavici
jelikož v těchto místech nebyly žádné stávající prostupy



Položkový rozpočet

Z1 06 - ukončení stupaček kanalizace přívadním ventilem v kápráče

SO 02	721	Vnitřní kanalizace							
SO 02	55162545 AR	HL900N ventil(hlavice) převzdušňovací DN 50/75/100	kus	3,000	1 628,00	0,00	0,00		4 878,00
377	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	3	108,00				324,00
		Celkem bez DPH							5 202,00
		DPH 21%							1 082,42
		Celkem s DPH							6 284,42



Položkový rozpočet



ZL 06 - ukončení stupaček kanalizace přísávacím ventilem méněpráce

	SO 02	721	Vnitřní kanalizace						
366	SO 02	721176115R00	D+M Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,000	-1 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
374	SO 02	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	3,000	-32,00	0,00	0,00	-96,00
378	SO 02	55162537.A	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	3,000	-872,00	0,00	0,00	-2 616,00
			Celkem bez DPH						-5 712,00
			DPH 21%						-1 199,52
			Celkem s DPH						-6 911,52








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		7
ÚSEK: 1.NP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlah 1.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
MAIL: info@ossbrno.cz		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlah 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 7 vícepráce, ZL 7 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu srovnání, resp. přiblížení úrovně výšky podlah a podrovnání podkladu pod hydroizolaci bylo ujednáno, že na místo dodávky a montáže polystyrénu bude aplikována samonivelace. Jedná se o 1.NP v celém rozsahu stavebních úprav.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		7	
ÚSEK: 1.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změna skladby podlah 1.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
POŠTOU: _____			
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlah 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 7 vícepráce, ZL 7 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NAVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	132.507,00 Kč	27.826,47 Kč	160.333,47 Kč
Méněpráce:	37.353,03 Kč	7.844,14 Kč	45.197,17 Kč
Rozdíl:	95.153,97 Kč	19.982,33 Kč	115.136,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. Liška</i>			
OD: _____	GP: _____	PODPIS: _____	GP: _____
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek	
			

Kód	Kód	Popis položky	Mj	Množství	Cena/1J	Množství (Kč)	
						Provozní	Čistota
73	SO.D1.1	602413100111 Pouze laminovaná rubná i do 20 mm výšky, 1,40 mm, 2,5x3,3x3,3 MPa	m	147,230	800,00	0,00	32 167,00
108	SO.D1.1	71312111000 betonová lapací podlaž. na sucho, 100 mm x 190 mm x 170 mm	m ²	147,230	83,00	0,00	-7 803,19
107	SO.D1.1	3011101A Dvoucenná polyuretanová izolace EPS 160	m ²	4,420	1,00	0,00	-3,18
110	SO.D1.1	71141100118 černé expandovaný beton, rovině stavby PE 180	m ³	147,330	14,00	0,00	-7 024,42
114	SO.D1.1	000713101000 Plamen izolační pás, rovině stavby, výšky do 1 m	m ²	-4,305	1 260,00	0,00	-5 414,90
		celková cena práce					21 914,97

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
73	SO 01.1	632415120RT1	Podla samonivelační ručně II. do 20 mm - vyrovnávací min. C25/S00(30MPa) 7,42*3,7*6,97*2*21,31*47,4*4,87*6,94*5,8*6,49*6,18*1,85*2*18,48 = 147,23m2 celkem bez DPH	m2	147,230	900,00	0,00	0,00	132 507,00
									132 507,00






C	Człownik	Kod	Znaczenie pozycji	Miejscowość	Miejscowość	Miejscowość	WARTOŚĆ (zł)	
							Przebieg	Całkowity
106	SO 01.1	713121118000	Znaczenie pozycji Rezerwa				0,00	0,00
			z tytułu aktualizacji planu na koniec, aktualizacja				0,00	0,00
			8,21 + 8,80 + 19 + 8,17 + 23,11 = 59,29				0,00	0,00
107	SO 01.1	713121118000	Znaczenie pozycji				0,00	0,00
			Dotyczy wydatków na świadczenia socjalne - EPS 100				0,00	0,00
110	SO 01.1	713101100000	Znaczenie pozycji				0,00	0,00
			z tytułu aktualizacji planu na koniec, aktualizacja				0,00	0,00
114	SO 01.1	713101100000	Znaczenie pozycji				0,00	0,00
			z tytułu aktualizacji planu na koniec, aktualizacja				0,00	0,00
			Całkowita wartość				0,00	0,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP	8	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna elektrorozvaděče	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapuštění elektrorozvaděče do obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 8 vícepráce, ZL 8 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnu dodávky elektrorozvaděče na rampě. Nově bude elektrorozvaděč zapuštěn do obvodového zdiva. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Koboutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP	8		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna elektrorozvaděče	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapuštění elektrorozvaděče do obvodového zdiava DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Koboutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 8 vícepráce, ZL 8 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	36 835,54 Kč	7 735,46 Kč	44 571,00 Kč
Méněpráce:	27 648,00 Kč	5 806,08 Kč	33 454,08 Kč
Rozdíl:	9 187,54 Kč	1 929,38 Kč	11 116,92 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJADŘENÍ: <i>Ing. KARHÁNEK</i>			
OD: _____	GP: _____	PODPIS: 	GP: _____
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 		

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 8

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: 46901850
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850
63900 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 187,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 187,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 187,54 CZK
Základní DPH	21 %	1 929,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **11 116,92 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svisle a kompletní konstrukce	HSV			788,60
97	Prorážení otvorů	HSV			266,94
998	Přesun hmot	HSV			8 152,00
Cena celkem					9 187,54

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 8
-----------	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				763,60
1	349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	m2	0,80000	1 261,00	763,60
Díl:	97	Proražení otvorů				266,94
2	971033641R00	Vybourání oiv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC, 1*0,6*0,3=0,18m3	m3	0,18000	1 483,00	266,94
Díl:	998	Přesun hmot				3 152,00
3	35712269R	Dodávka skříň rozvaděčová QA 40-221208, viz. PD EL	kus	1,00000	-27 648,00	-27 648,00
4	35712269R	Skříň rozvaděčová zabudovaná do fasády	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 8 - vícepráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: 46901850
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 835,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 835,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 835,54 CZK
Základní DPH	21 %	7 735,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		44 571,00 CZK

v _____ dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			788,80
97	Prorážení otvorů	HSV			36 066,94
Cena celkem					36 835,54

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 8 - vícepráce
-----------	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				768,60
	1 349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	m2	0,60000	1 281,00	768,60
Díl:	97	Proražení otvorů				36 066,94
	2 971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC, 1*0,6*0,3=0,18m3	m3	0,18000	1 483,00	266,94
	3 35712269R	Skříň rozvaděčová zabudovaná do fasády	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Z1 č. 8 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **OSS Bmo, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Bmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-27 648,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-27 648,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-27 648,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 806,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-33 454,08 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
998	Přesun hmot	HSV			-27 648,00
Cena celkem					-27 648,00

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 8 - méněpráce
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
Díl:	998	Přesun hmot				-27 648,00
1	35712269R	Dodávka skříní rozvaděčová QA 40-221208, viz. PD EL	kus	1,00000	-27 648,00	-27 648,00

Cenová nabídka na dodávku a montáž rozvaděčové skříně.

3	35712200R	Skříň rozvaděčová zabudovaná do fasády	kus	1,00000	37 500,00	37 500,00
---	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

AZW, a.s.
Ponávka 2, 602 00 Brno
tel.: 545 224 701, fax: 545 224 702
DIČ: CZ0721183
-1-

Cenová nabídka na dodávku a montáž rozvaděčové skříně.



3 35712269R	Skříň rozvaděčová zabudovaná do fasády	kus	1,00000	39 200,00	39 200,00
-------------	--	-----	---------	-----------	-----------



[Handwritten signature in blue ink]



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Kuchyně	9	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Nerealizovaná položka hygienický podlah. žlab PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nerealizovaná položka hygienický podlah. žlab DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 9 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Položka Hygienický podlah.žlab z nerez.austenitické oceli AISI304 ze stany ADP zrušena. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



Handwritten signature

Političevy rozpočet
Zl. B Zrušení klauzule počtu mlč. kuchyně

RP 02 731	Vnitřní ekonomika	Zl. B Zrušení klauzule počtu mlč. kuchyně
83 02 5022723301	2712 Mýjnický podlahy žab z nerez kulinářské oceli A304/4 se zmla výpust žabník jv. 157mm roln. 1145x600mm, dělený osovým, 110mm, příloha 3, DL, vz. PD	has 1 000 -30 800 00 0 00 0 00 -30 800 00
	Poplat. posádky (klauzule) - klauzule A304/4	-426,00
		-37 826,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MS Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Zařizovací předměty	10	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zařizovacích předmětů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dodávek zařizovacích předmětů DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 10 méněpráce, ZL 10 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: 5 ks Polosloupky pro umyvadla nejsou požadována, budou instalovány nerezové pohledové sifony dle PD. 5 ks Držáky toaletního papíru nejsou požadovány dle PD, budou osazeny zásobníky toalet. Papíru. 1 ks Baterie umyvadlová nástěnná bezdotyková se směšovačem vč. zdroje v popelárně nahrazena standartní, sensorová baterie by při manipulaci v místnosti se mohla samovolně spouštět. 3 ks Baterie dřezová páková nástěnná, s loketním ovládním 3 ks - chyba v PD baterie duplikovány se sensorové. 19 ks Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, sprcha, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku - chyba v PD pračky jsou jen 2ks, v kuchyních a přípravných kam bylo zamýšleno. 1 ks Umyvadlo z bílého diturvitu 500 mm - změna velikosti na 350x280 mm v místnosti 136 z důvodu průchodnosti k WC. 5 ks Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40 - chyba v PD duplikace položky.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		10	
ÚSEK: Zařizovací předměty			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna zařizovacích předmětů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: Mail	OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dodávek zařizovacích předmětů DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 10 vícepráce, ZL 10 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 843,40 Kč	387,11 Kč	2 230,51 Kč
Méněpráce:	46.802,40 Kč	9.828,50 Kč	56.630,90 Kč
Rozdíl:	44.959,00 Kč	9.441,39 Kč	54 400,39 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. KARHÁNEK</i>			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek		

**Položkový rozpočet
 11 10 zařizovací předměty**

BO 02	726	Zařizovací předměty	
BO 02	84291118	Polystolup pro umyvadlo 50 55, 60 65, 75 cm	popis: není pořizováno budou instalovány nerezové pohledové sloupky dle PD
BO 02	55148005	Držák toaletního papíru nerez	popis: není pořizováno dle PD budou osazeny zaskříblý toalet. Papírů
BO 02	725823871RT1	D+M Batérie umyvadlové nastěnné bezdotyková se svítlováčkem vč. zdroj	popis: baterie v popelnárně nahrazena standardní, senzorová baterie by při manipulaci v místnosti mohla samovolně agalovat
BO 02	725825114RT1	D+M Batérie dřezové páhová nastěnná s baterií m. ovládním (D3, I2, J7, D8)	popis: chyba v PD baterie duplikovány se senzorové, zůstává 1 ks dle popelnárny
BO 02	72586001RT1	D+M Bifon dřezový Hl.100, 64", připoj. myčka, pračka, sprcha, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový klebný na odškrub	popis: chyba v PD pračky jsou jen 2ks, v kuchyních a přípravkách tam bylo zamýšleno dodávat obor Gastro
BO 02	725037151R00	D+M Umyvadlo z bílého sklonku 500 mm připravené na šrouby do zdiva	popis: změna velikosti v místnosti: 136 g důvodu průhlednosti k WC
BO 02	725880108R00	D+M Utěrůvka zapachová umyvadlová T 1018 D 40	popis: chyba v PD duplikace položky
BO 02	888726101R00	Přesun krmot pro zařizovací předměty, výšky do 5 m	
BO 02	725037158R00	D+M Umyvadlo z bílého sklonku 300x290 mm připravené na šrouby do zdiva	

Celkem

DPH 21%

Celkem s DPH



			0,00	0,00	0,00
Sum	5,000	-1 270,00	0,00	0,00	-8 385,00
Sum	5,000	-478,00	0,00	0,00	-2 390,00
Sum	1,000	-12 432,00	0,00	0,00	-12 432,00
Sum	3,000	-3 126,00	0,00	0,00	-8 378,00
Sum	10 000	-823,00	0,00	0,00	-11 837,00
Sum	1,000	-2 888,00	0,00	0,00	-2 888,00
Sum	8 000	-331,00	0,00	0,00	-1 655,00
I	0,164	-718,00	0,00	0,00	-117,40
Sum	1,000	1 843,40	0,00	0,00	1 843,40

-44 959,00

-9 441,99

-54 400,99

Položkový rozpočet
Zl. 10 Zařizovací předměty vkepráce

SO 02	728	Zařizovací předměty							
SO 02	725037159R00	O•M Umývátko z bílého dřevu 350x280 mm připevněné na šrouby do zdiva	ks	1,000	1 843,40	0,00	0,00	1 843,40	
								387,11	
								2230,51	





Položkový rozpočet
Zl 10 zařizovací předměty méněpráce

SO 02	726	Zařizovací předměty						
SO 02	84291118	Polosoup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	5,000	-1 278,00	0,00	0,00	-8 395,00
SO 02	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	5,000	-478,00	0,00	0,00	-2 390,00
SO 02	725823671RT1	D+M Balena umyvadlová nástěnná bezokrajová se směšovačem vč. zdroje	kus	1,000	-12 432,00	0,00	0,00	-12 432,00
SO 02	725825114RT1	D+M Balena dřezová páková nástěnná, s loketním ovládním (D3, I2, J7, G5)	kus	3,000	-3 128,00	0,00	0,00	-9 378,00
SO 02	725860201RT1	D+M Sílon dřezový M4,100, 6/4", přípoj myčka, pračka, sprcha zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odvodu	kus	19,000	-623,00	0,00	0,00	-11 837,00
SO 02	725037151R00	D+M Umyvadlo z bílého dřevitku 500 mm připravené na šrouby do zdiva	ks	1,000	-2 598,00	0,00	0,00	-2 598,00
SO 02	725860109R00	D+M Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1018, D 40	kus	5,000	-331,00	0,00	0,00	-1 655,00
SO 02	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,164	-715,00	0,00	0,00	-117,40
Celkem								-46 802,40
								-9828,5
								-56630,90



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Schodiště 116a + kotelna		11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dopojení hydrantu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopojení hydrantu DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Dopojení hydrantu potrubím z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50 - rozpor vůči PD, kde tyto hydranty nebyly napojeny , ale v požadavku PBR s jejich napojením je počítáno. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: Schodiště 116a + kotelna	11		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Dopojení hydrantu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopojení hydrantu DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce	Cena bez DPH 26.220,00 Kč	DPH 5.506,20 Kč	Cena s DPH 31.726,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. KARMAZIN</i>			
OD: _____ GP _____	PODPIS: <i>[Signature]</i>	GP: _____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crba Dušan <i>[Signature]</i>		SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek <i>[Signature]</i>	

Položkový rozpočet

ZL 11 - dopojení hydrantu u schodiště 116a + kotelna

	SO 02	722	Vnitřní vodovod								
407	SO 02	722130236R00	D+M Polrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	15,000	1 748,00	0,00	0,00	26 220,00		
			Čekem						26 220,00		
										DPH21%	5506,2
										Cena celkem	31726,2



popis:

rozpor vůči PD kde tyto hydranty nebyly napojeny , ale v požadavku P8Ř s jejich napojením je počítáno





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MS Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“		12
ÚSEK: 1.NP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Sjednocení povrchů u vstupů vč. čistící zóny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-sever	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 27.10.2023
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
_____	_____	info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Keramická dlažba vč. čistící zóny, místnost č. 101 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vybourání dlažby a zpětné mtž keramické dlažby a čistící zóny, místnost č. 101.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP	12				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Popis Sjednocení povrchů u vstupů vč. čistící zóny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:					
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Keramická dlažba vč. čistící zóny, místnost č. 101 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					
Vícepráce	Cena bez DPH 14 624,70 Kč	DPH 3 071,19 Kč	Cena s DPH 17 695,81Kč		
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023			
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. KARHÁNEK</i>					
OD: _____	GP: _____	PODPIS: _____	GP: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____				PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crba Dušan <i>Crba Dušan</i>		SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek <i>Karhánek</i>			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 12

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
 Holandská 878/2
 63900 Brno

IČ: 46901850
 DIČ: CZ46901850

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			700,61
PSV			13 924,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 624,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 624,70 CZK
Základní DPH	21 %		3 071,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

17 695,89 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 588,86
778	Podlahy povlakové	PSV			3 260,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 076,18
96	Bourání konstrukcí	HSV			436,65
97	Prorážení otvorů	HSV			189,41
Cena celkem					14 550,15



Položkový rozpočet

S:	ZL č. 12
-----------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 588,86
178	771575118R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 60x60 cm	m2	2,79000	1 000,00	2 790,00
1	597642402R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	2,79000	2 025,00	5 649,75
183	771578795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	2,79000	25,00	89,75
184	23521710	Příplatek na Hmotu spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů	kg	0,03000	718,00	21,54
189	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,07000	826,00	57,82
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 260,07
198	776971613R00	OS/8 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm(bude dle, výběru)- čistící zóna viz.PD	m2	1,46000	1 392,00	2 032,32
199	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čistící zónu	m	1,85000	615,00	1 137,75
200	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00500	18 000,00	90,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				2 075,16
202	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	4,26000	210,00	894,60
203	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	4,26000	210,00	894,60
204	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,00500	18 000,00	90,00
201	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelací	m2	4,26000	46,00	195,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				511,20
235	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	4,26000	120,00	511,20
Díl: 97		Prorážení otvorů				189,41
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,07000	383,50	26,85
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,35000	42,70	14,95
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00700	271,50	1,90
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,07000	25,00	1,75
35	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,07000	331,50	23,21
36	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,07000	1 725,00	120,75



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP. 2.NP	13	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nucené větrání	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvětrání místností č. 111, 216, 226, 227, 228 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 13 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o zhotovení nuceného větrání v místnosti č. 111, 216, 226, 227, 228. Součástí jsou SDK podhledy. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	13								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Nucené větrání	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:								
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: _____ info@ossbrno.cz							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvětrání místností č. 111, 216, 226, 227, 228 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 13 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:									
<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>59 312,10 Kč</td><td>12 455,54 Kč</td><td>71 767,64 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	59 312,10 Kč	12 455,54 Kč	71 767,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	59 312,10 Kč	12 455,54 Kč	71 767,64 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška	DATUM: 27.10.2023								
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. KARHÁNEK</i>									
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____							
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____						
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan <i>Crha</i>	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek <i>Karhánek</i>								

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 13

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: 46901850
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 712,60
PSV			25 599,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 312,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 312,10 CZK
Základní DPH	21 %	12 455,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 71 767,64 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 952,00
429	Zařízení vzduchotechnika	HSV			18 847,00
713	Izolace lepené	PSV			1 780,00
728	Vzduchotechnika	PSV			23 819,50
97	Prorážení otvorů	HSV			2 913,60
Cena celkem					59 312,10




Položkový rozpočet

S:	ZL č. 13
-----------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 952,00
57	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace $3,645+1,73+1,73+2,59-2,75=12,45m^2$	m2	12,45000	960,00	11 952,00
Díl: 429		Zařízení vzduchotechnika				18 847,00
650	429148013	Malič axiální nástěnný ventilátor, Vo=50m3/h (dp=35Pa), provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
558	72920VD	Dodávka a montáž - výfukový díl šikmý d200 vč. sita	kus	1,00000	827,00	827,00
557	42972150R	Dodávka a montáž - vsuvná zpětná klapka těsná d125, provedení „motýlová“	kus	1,00000	350,00	350,00
549	429148034	Třířetáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160, Vo=150m3/h (dp=180Pa, VO)	kus	2,00000	4 145,00	8 290,00
610	42972761	Taliňový ventil odvodní kovový d125, vč. kroužku pro uchycení do podhledu	kus	2,00000	480,00	980,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 780,00
669	713134211RK3	Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al fólií.	m2	2,00000	890,00	1 780,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				24 185,00
671	728112111R00	Dodávka a montáž - kruhové potrubí pozinkované hladké typu SAFE do průměru d160 vč. tvarovek	m	6,00000	550,00	3 300,00
663	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	15,00000	171,00	2 565,00
564	4298150101	Velmi odolná, ohebná Al hadice d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.	m	3,00000	44,00	132,00
615	4298150103	Velmi odolná, ohebná Al hadice d127, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.	m	2,00000	104,00	208,00
624	63153406	Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární odolností EI min.30min. S s polepem Al fólií	m2	3,00000	673,00	2 019,00
657	728611612R00	Mříž ventilátoru radiál.nizkoř. nástěn. do d 200 mm	kus	2,00000	390,00	780,00
649	728614611R00	Mříž ventilátoru axiál. nizkoř. nástěn.do d 100 mm	kus	4,00000	220,00	880,00
661	728413522R00	Montáž taliňového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	189,00	378,00
552	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	6,00000	622,00	3 732,00
617	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00000	365,50	731,00
583	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	3,00000	92,00	276,00
563	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	2,00000	92,00	184,00
655	72924VD	Dodávka a montáž - kruhové potrubí pozinkované hladké typu SAFE do průměru d160 vč. tvarovek	m	15,00000	600,00	9 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 913,60
502	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm $0,3+0,1+0,1+0,1+0,1=0,80$	m	0,80000	3 642,00	2 913,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	14	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakrytí potrubí předstěnou	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zakrytí potrubí předstěnou v místnosti č. 111, 121, 122, 140, 216, 228 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 14 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o realizaci SDK opláštění instalačního potrubí v místnosti č. 111, 121, 122, 140, 216, 228. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	14		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Zakrytí potrubí předstěnou	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zakrytí potrubí předstěnou v místnosti č. 111, 121, 122, 140, 216, 228 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 14 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce	Cena bez DPH 18 147,60 Kč	DPH 3 810,99 Kč	Cena s DPH 21 958,59 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDŘENÍ: <i>Ing. Karhánek</i>			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek <i>[Signature]</i>		

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 14**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno



Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 147,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 147,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 147,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 810,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **21 958,59 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 929,80
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 218,00
Cena celkem					18 147,80




Položkový rozpočet

S:	ZL 14
----	-------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 929,60
1	342261213R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, m.č.140	m2	4,20000	1 889,00	7 929,60
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem. stav.				10 218,00
2	954312102R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RF tl.12,5 mm, m.č.111	m	1,50000	495,00	742,50
3	954312202R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm, m.č.228	m	1,50000	1 018,00	1 527,00
4	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, m.č.122	m	3,00000	1 407,00	4 221,00
5	954312102R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RF tl.12,5 mm, m.č.216	m	1,50000	495,00	742,50
6	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, m.č.121	m	3,00000	995,00	2 985,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	15	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Obezdění potrubí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obezdění potrubí v místnosti č. 113, 216 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 15 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o obezdění instalačního potrubí pórobetonovými tvárniciemi v místnosti č. 113, 216. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška  DATUM: 27.10.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	15				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Obezdní potrubí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obezdní potrubí v místnosti č. 113, 216 DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 15 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:					
NAVHR OCENĚNĚNÍ:					
Vícepráce	Cena bez DPH 332,20 Kč	DPH 69,72 Kč	Cena s DPH 401,72 Kč		
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023			
VYJÁDRĚNÍ: <i>Ing. KARHÁNEK</i>					
OD: _____	GP _____	PODPIS: _____	GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____				PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 15

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
 Holandská 878/2
 63900 Brno

IČ: 46901850

DIČ: CZ46901850

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			332,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			332,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		332,00 CZK
Základní DPH	21 %		69,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

401,72 CZK

v

dne




Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislá a kompletní konstrukce	HSV			332,00
Cena celkem					332,00



Položkový rozpočet

S:	ZL č. 15
----	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Oii:	3	Svislá a kompletní kování				332,00
56	340271S16R00	Zazdíčka otvorů pl. do 1 m ² , pórobet. tvár., tl. 15 cm, m.č. 113 - 0,2*0,2*0,35, m.č. 218 - 0,2*0,2*0,7	m ³	0,04000	8 300,00	332,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MS Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	16	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické úpravy - zabezpečení DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 16 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o statické zabezpečení stropní konstrukce nad chodbou místnost č. 139 v úrovni 1.NP u VZT potrubí. Dále nad chodbou místnost č. 219 v úrovni 2.NP u VZT potrubí.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karhánek 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění“ ÚSEK: 1.NP, 2.NP	16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Statické úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-server ODESLÁNO: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 27.10.2023 OSOBNĚ: info@ossbrno.cz	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické úpravy - zabezpečení DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Kohoutova 6, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou GARANT projekt s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 16 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce	Cena bez DPH 3 031,00 Kč	DPH 636,51 Kč	Cena s DPH 3 667,51 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Robert Liška		DATUM: 27.10.2023	
VYJÁDŘENÍ: <i>Ing. R. Liška</i>			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p. Crha Dušan <i>Crha Dušan</i>	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER Ing. Jaromír Karbánek <i>Karbánek</i>		

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 16
 Objednatel: IČ:
DIČ:


Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: 46901850
 Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850
 63900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	452,00
PSV	2 579,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 031,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 031,00 CZK
Základní DPH	21 %	636,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 667,51 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
787	Konstrukce zámečnické	PSV			2 579,00
95	Dokončovací kca na pozem.stav.	HSV			452,00
Cena celkem					3 031,00

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 16
-----------	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 579,00
161	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 6.38+5.82=12.20	kg	12.20000	210,00	2 562,00
175	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01000	1 700,00	17,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				452,00
160	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 120 mm, M 12, ampule, vyvrtání a vyčištění otvoru, zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozin, včetně kotvy	kus	2.00000	226,00	452,00