

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Č.48/B/23

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33

sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ :00377015

DIČ : CZ00377015

bankovní spojení:

č. účtu :

a

Unipark s.r.o.

zapsaná : v OR vedeném na Okresním soudě Prešov, oddílu Sro, vložce 37748/P

sídlo : Slavkovská 210, Nová Lesná, 059 86

zastoupená : Mgr. Vladislavem Novýsedlákem, jednatelem společnosti

IČ :52206092

DIČ :2121136941

bankovní spojení:

č. účtu :

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Rozšíření interiérového dětského hřiště na statku Liiftnerka - sít'ové hřiště“

I.

Předmět dodatku

Na základě objednatel vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 4. Čl. III. Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2023, se smluvní strany dohodly na změně Ceny díla a Doby provedení díla tímto dodatkem č. 1 takto:

1. Změna Čl. III. Cena díla:

Na základě nově zjištěné skladby nosného stropu při realizaci díla (místo „I profilů“ zjištěny betonové překlady) je nutno provést sondu s následným statickým posudkem a doplnit nosnou dřevěnou konstrukci prvků o další materiál (hranolů).

Smluvní strany se dohodly na ceně za tyto vícepráce ve výši 35.000,- Kč bez DPH (30 tis. Kč za sondu se statickým výpočtem, 5 tis. Kč za D+M hranolů).

Nová celková cena díla činí: 2.091.708,98 Kč bez DPH.

2. **Změna Čl. V. bodu 1. Doba provedení díla:**

Z důvodu nastalých víceprací se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení montáže a předání objednateli do 8.12.2023.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 28.11.2023

V Nové Lesné dne: 27.11.2023

Objednatel:

Ing. Jiří Trávníček

ředitel příspěvkové organizace

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

KAASOVÁ Vendulka
zástupce ředitele

Zhotovitel:

Mgr. Vladislav Novýsedlák

jednatel Unipark s.r.o.