



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ohledně „výměny páteřních rozvodů na objektech A a B a zálohovaného napájení na budově C v rámci Biologického centra AV ČR v. v. i.“
ze dne 27. 9. 2023

Objednatel (zadavatel): Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
č. účtu: 600773445/0300
ID datové schránky: r84nds8
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

(dále jen jako „**Objednatel**“ nebo „**BC**“)

a

Zhotovitel: RK elektro s.r.o.
se sídlem: Trocnovská 2/110, 370 04 České Budějovice
Statutární orgán: Ing. Vladimír Rošinec, jednatel
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
IČO: 260 61 236
DIČ: CZ26061236
č. účtu: 2102503521/2700
ID datové schránky: d6yxtja
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11544

(dále jen jako „**Zhotovitel**“),

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“),

uzavírají jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením čl. VI. – bod 6.3 mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo **tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“ nebo „**Dodatek_1**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 27. 9. 2023 a na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna páteřních rozvodů na objektu A a B a zálohované napájení na budově C v areálu na Sádkách“ uzavřely **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva/SOD**“), na jejímž podkladě se Zhotovitel Objednateli zavázal k provedení díla „**Výměna páteřních rozvodů v souladu s koncepcí generální obnovy areálů („GOA“) na objektu A a B a zálohované napájení na budově C Biologického centra AV ČR, v. v. i. v areálu na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice**“, a to dle technických zpráv a technických výkresů, vypracovaných Josefem Chrtem, Dis., které byly součástí veřejné zakázky malého rozsahu (nadále jen „**Dílo**“).



2. Součástí smlouvy je i příslib Zhotovitele, že vyžadované Dílo učiní jak ve sjednaném termínu, tj. ve své komplexní podobě nejpozději do 22. 11. 2023 (*bod 4.1. čl. IV Smlouvy/SOD*), tak i za sjednanou cenu Díla v celkové ceně 2.028.199,- Kč včetně DPH (*bod 6.1. čl. VI Smlouvy/SOD*).
3. Rozsah předmětného Díla (a s ním souvisejícího plnění) je určován technickými zprávami a technickými výkresy vypracovanými Josefem Chrtem, Dis. (*bod 3.1. čl. III Smlouvy/SOD*).
4. V průběhu provádění Díla však vyvstala předtím neočekávaná a nutná potřeba rozšíření původního rozsahu předmětného Díla o tzv. další vícepráce, kteréžto však nejsou prací ve významu bodu 3.2. čl. III Smlouvy/SOD.
5. Ve smyslu Smlouvy/SOD je pak pro případné rozšíření předmětného Díla předpoklad souhlasného ujednání obou Smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě (*bod 6.3. čl. VI. Smlouvy/SOD*).

II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto Dodatku_1. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí a i přes své sebe větší zkušenosti nemohl předjímat, jakož i o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má jen minimální finanční dopad na realizaci veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto Dodatku_1 je změna o navýšení ceny o práce, které nebyly předpokládány. Jedná se o práce související s bezproblémovým chodem areálu BC, tak aby nebyla omezena pracovní činnost zaměstnanců a aby byly minimalizovány rizika poškození laboratorních a všech přístrojů napojených na el. soustavě.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy/SOD, a to tak, že se:

- a) **bod č. 3.1. článku III. Smlouvy/SOD**, vztahující se k Obecnému popisu díla a konkrétně, co se jím pak dle této smlouvy rozumí, doplňuje o třetí větu ve znění:

„Dále se dílo rozšiřuje o provizorní rozvod nouzového napájení areálu.“

- b) **bod č. 6.1. článku VI. Smlouvy/SOD**, vztahující se k vymezení Ceny díla upravuje, resp. navyšuje ve znění:

„Celková cena díla byla Smluvními stranami a z důvodů původně nepředpokládaných a ve smyslu splnění původního Díla nezbytných víceprací sjednána následovně:

Cena bez DPH (Kč)	1.708.197,50 (tj. navýšení o 32.000,- k původní částce 1.676.197,50)
sazba (v %)	21
výše DPH (Kč)	358 721,48 (tj. navýšení o 6 720,- k původní částce 352.001,48)
cena včetně DPH (Kč)	2 066 919 (tj. navýšení o 38 720,- k původní částce 2.028.199)

- c) **bod č. 12.10. článku Čl. XII. Smlouvy/SOD**, vztahující se k nedílným součástem Smlouvy/SOD, konkrétně pak k jejím přílohám, doplňuje o znění:



„Příloha č. 2 – Cenová nabídka na nouzové napájení areálu na Sádkách v době přepojení rozvaděčů v budovách A, B, C – ve svém aktuálním znění ve smyslu Dodatku_1“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy/SOD nedotčená tímto Dodatkem_1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek_1 řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku_1 i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem_1 souvisejících podkladů (příloh), budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem. K zajištění zveřejnění Dodatku_1 se tímto zavazuje Objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku_1 je/jsou i jeho Příloha č. 1 - Cenová nabídka na nouzové napájení areálu na Sádkách v době přepojení rozvaděčů v budovách A, B, C.
5. Dodatek_1 bude podepsán elektronicky.
6. Na důkaz svého souhlasu pak obě Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 15.11.2023

V Českých Budějovicích dne 15.11.2023

.....

.....

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC

Ing. Vladimír Rošínek, jednatel