

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
(dále jako „Dodatek“)**

**Nemocnice Český Krumlov, a.s.**

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 260 95 149  
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 14  
zastoupena: Mgr. Vojtěchem Remeněm, předsedou představenstva,  
MUDr. Danou Kopřivovou, členem představenstva

(dále jako „Objednatel“)

a

**DCI Czech a.s.**

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10  
IČ: 045 01 624  
vedená v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039  
zastoupena: Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Poláčkem, členem představenstva,

(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne Dodatek následujícího znění:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 smlouvu o dílu k veřejné zakázce pod názvem „Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“ a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace na základě, kterých obě smluvní strany konstatují, že je jejich řešení formou dodatku nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článků 4.3 a 14.2 smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo

**I.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článků 4.3 a 14.2 smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly, že po zahájení a v průběhu provádění prací na Díle byly zjištěny níže uvedené problémy, které je nutno řešit náhradním způsobem a jejich realizace si vyžádá delší časové období, než bylo uvažováno v původní PD, a to s ohledem na technologické postupy a procesy.

## „Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

1. Při realizaci podlah na COS byl po odstranění stávajícího PVC zjištěn špatný stav a značná degradace betonového podkladu. Byl navržen a odsouhlasen technologický postup nové vyrovnávací stěrky včetně aplikace armovacího rouna. Nová stěrka si vzhledem k velké nerovnosti stávajícího podkladu, která v některých místech dosahuje rozdílu v průměru 8 mm, vyžaduje z hlediska vysychání delší technologický proces, než bylo původně plánováno.
2. Při stanovení termínu na demontáž stávajících podhledů na COS se vycházelo z předpokládané skladby podhledu (sádkokartonový podhled), ale po odkrytí bylo zjištěno, že stávající podhled byl realizován ze železobetonu, a proto v této části vzniklo zpoždění prováděných demontážních prací.

### II.

1. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení o 20 kalendářních dnů, což ve svém důsledku znamená následující změnu ustanovení čl. III, bod 3.3:

**Původní znění:**

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 08. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

**Navrhované znění:**

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 03. 09. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Českém Krumlově dne ..... 2021	V Praze Dne ..... 2021
..... Mgr. Vojtěch Remeň Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a. s.	..... Petr Kysučan místopředseda představenstva DCI Czech a.s.
..... MUDr. Dana Kopřivová člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a. s.	..... Ing. Jiří Poláček člen představenstva DCI Czech a.s.