

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne ...0.9.11...2023

Objednatel:

Zhotovitel:

16-11-2022
[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|-------------------|----------------|---|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | | číslo: 02/2023 | |
| Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most | | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice | | | | Datum: 13.10.2023 | | |
| Název akce: UL038545 Ústí n. L., Šeříková – kanalizace a vodovod | | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou: | e-mailem: | faxem: | osobně: X | | |
| Odkazy | na specifikaci: | ne | | | | |
| | na výkresy: | ne | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ne | | | | |
| | na jinou část smlouvy: | SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Pozdní nástup zhotovitele. V zimním období nelze stavbu provádět. Navrhovaný termín je 31.5.2024, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 198 dnů. | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba-v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti | |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | | |
| Ocenění změny: Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.5.2024 | | | |
| Není předmětem tohoto změnového listu. | | | 198 / sto devadesát osm dní | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 | | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | | |
| [Redacted Signature] | | | | | | 3 |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 10 -11- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 10 -11- 2023

Zástupce objednatele:

..... Datum 13 -11- 2023

..... Datum 13.11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.