

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha Dodatku č. 1 SoD 1005/2022 ze dne 25. 9. 2023)

č.: **ZL 1****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů****Stavba:** „OS Opava - bezbariérový přístup a WC“ akce č. 036V011300050**Datum:** 13.11.2023**Předmět změny:** Výměna degradovaných nosných PZ desek přístupové terasy do objektu**Dotčené místo:** Budova Okresního soudu v Opavě, Tyršova 763/14, Opava**Odkaz na výkresy:** NE**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** ANO Položkový rozpočet**Odkaz na jinou část smlouvy:** NE**Změna termínu dokončení stavby:** ANO O dobu vyřešení stavebního postupu a podpisu Dodatku ke SoD**Změnu vyvolal:** Skutečnost zjištěná na stavbě TDS a dodavatelem**Popis a odůvodnění změny:****Změny oproti PD:**

Při bouracích pracích podlahy terasy došlo k odpadnutí omítky stropu v 1.PP. Obnažené nosné stropní PZ desky vykazovaly značnou degradaci nosné výztuže. Část stropních desek je popraskaná a již neplní svou nosnou funkci. Degradovaná výztuž a praskliny mají vliv na statiku celé příjezdové podlahy terasy. Jako nejvhodnější způsob nápravy byla zvolena výměna původních PZ desek za nové. Tímto řešením byl zachován statický návrh celé konstrukce.

Tyto dodatečné stavební práce jsou důvodem k posunutí termínu předání a převzetí díla o 2 týdny oproti termínu původnímu.

	bez DPH	DPH	včetně DPH	
Cena: Přípočty:	71 669,00 Kč	15 050,49 Kč	86 719,49 Kč	
Odpočty:	-71 669,00 Kč	-15 050,49 Kč	-86 719,49 Kč	
Cena s více a méně pracemi:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
CENA CELKEM			0,00 Kč	(s DPH)

Přílohy:	položkový rozpočet s podrobným popisem	Listů A4:	3
	CN subdodavatele	Listů A4:	0
	příloha PD	Listů A4:	0
	celkem	Listů A4:	3

			Podpis:	Datum:
Objednatel:	Bc. Eduard Myšák	souhlas	Ano / Ne	13.11.2023
TDI:	Ing. Jiří Ausfíř	souhlas	Ano / Ne	13.11.2023
PD:	Ing. Václav Zikmunda	souhlas	Ano / Ne	13.11.2023
Dodavatel:	Ing. Pavla Šidáková	souhlas	Ano / Ne	13.11.2023