

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Miloslav Jindra, Hůrky 122, 373 72 Lišov, IČO: 08974098

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Miloslav Jindra, Hůrky 122, 373 72 Lišov, IČO: 08974098

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č. 602 166 059, který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2023 na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Český Krumlov“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/251/23, č. zhotovitele S24-017-0035 ze dne 31.7.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Český Krumlov“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnových listech č. 1-6 a ve vyjádření TDS.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/161 Studánky	6 506 689,17 Kč	1 366 404,73 Kč	7 873 093,90 Kč
Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum	12 351 835,62 Kč	2 593 885,48 Kč	14 945 721,10 Kč
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP	2 525 901,85 Kč	530 439,39 Kč	3 056 341,24 Kč
Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň	6 564 773,15 Kč	1 378 602,36 Kč	11 861 946,90 Kč
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice	7 602 052,79 Kč	1 596 431,09 Kč	9 198 483,88 Kč
Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí	4 089 969,61 Kč	858 893,62 Kč	4 948 863,23 Kč
Celkem	39 641 222,19 Kč	8 324 656,66 Kč	47 965 878,85 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/161 Studánky	6 532 575,03 Kč	1 371 840,76 Kč	7 904 415,79 Kč

Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum	11 741 662,77 Kč	2 465 749,18 Kč	14 207 411,95 Kč
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP	2 771 182,75 Kč	581 948,38 Kč	3 353 131,13 Kč
Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň	7 245 152,52 Kč	1 521 482,03 Kč	8 766 634,55 Kč
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice	7 259 599,75 Kč	1 524 515,95 Kč	8 784 115,70 Kč
Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí	3 972 618,48 Kč	834 249,88 Kč	4 806 868,36 Kč
Celkem	39 522 791,30 Kč	8 299 786,17 Kč	47 822 577,47 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/251/23, č. zhotovitele S24-017-0035 ze dne 31.7.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1247/2023/RK-79 ze dne 23. 11. 2023.


Přílohou tohoto dodatku jsou Změnové listy č.1-6.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ivan Šot
Digitálně podepsal Ivan Šot
Datum:
2023.11.24
08:49:34 +01'00'

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného
závodu

Stavba : Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Český Krumlov
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Miloslav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

OBJEKT	CENA DLE SOD	CELKEM ZL	CELKEM SOD + ZL
Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí	4 089 969,61	-117 351,13	3 972 618,48
Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň	6 564 773,15	680 379,37	7 245 152,52
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice	7 602 052,79	-342 453,04	7 259 599,75
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP	2 525 901,85	245 280,90	2 771 182,75
Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum	12 351 835,62	-610 172,85	11 741 662,77
Oprava silnice II/161 Studánky	6 506 689,17	25 885,86	6 532 575,03
CENA STAVBY BEZ DPH	39 641 222,19	-118 430,89	39 522 791,30
DPH 21%	8 324 656,66	-24 870,49	8 299 786,17
CENA VČETNĚ DPH	47 965 878,85	-143 301,38	47 822 577,47

TOS P. VINDRA



SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dobruška s.r.o., oblasť Český Krumlov
 CR - 362 21 Kájov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba : Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Milošlav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
		ZMĚNOVÝ LIST č.1	
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	55 726,62	-4 922,28	50 804,34
SO 101 - Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828	3 820 407,99	101 406,15	3 921 814,14
SO 102 - Oprava objízdných tras	213 835,00	-213 835,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	4 089 969,61	-117 351,13	3 972 618,48
DPH 21%	858 893,62	-24 643,74	834 249,88
CENA VČETNĚ DPH	4 948 863,23	-141 994,87	4 806 868,36

Stavba : Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
číslo a název SO: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Rozdíl množství	Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00		0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00		0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE										
3	914129	DOPRAV ZNÁČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	ksden	420.000	240.000	-180.000		7 656,60	4 375,20		-3 281,40	
6	914429	DOPRAV ZNÁČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	ksden	126.000	72.000	-54.000		3 063,06	1 750,32		-1 312,74	
9	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ	ksden	42.000	24.000	-18.000		765,66	437,52		-328,14	
		MÉNĚPRÁCE celkem						11 485,32	6 563,04		-4 922,28	
		DPH 21 %						2 411,92	1 378,24		-1 033,68	
		CELKEM vč. DPH						13 897,24	7 941,28		-5 955,96	
		Bilance (více a méněpráce) za SO Doplnující údaje						11 485,32	6 563,04		-4 922,28	
		DPH 21 %						2 411,92	1 378,24		-1 033,68	
		CELKEM vč. DPH						13 897,24	7 941,28		-5 955,96	

Schválili:

Zadavatel: Jihoceský kraj	Ivana Schwarzová
TDS:	Miloslav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s r.o.	Michael Řepa
Projektant: Správa a údržba silnic Jihoceského kraje	Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

	24.11.2023
	17. 2023
	2023
	2023

Stavba : Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
 číslo a název SO: SO 101 - Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828
 km

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
VÍCEPRÁCE										
1	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	5 147,400	5 545,000	397,600	172,50	887 926,50	956 512,50	68 586,00
3	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	m2	5 147,400	5 545,000	397,600	259,89	1 337 757,79	1 441 090,05	103 332,26
4	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	5 147,400	5 545,000	397,600	15,44	79 475,96	85 614,90	6 138,94
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	5 147,400	5 545,000	397,600	205,82	1 059 437,87	1 141 271,90	81 834,03
6	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	m2	1 119,000	1 205,500	86,500	177,34	198 443,46	213 783,37	15 339,91
7	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU	m	2 238,000	2 411,000	173,000	15,19	33 995,22	36 623,09	2 627,87
			Vícepráce celkem					3 597 036,69	3 874 895,71	277 859,02
			DPH 21 %					755 377,70	813 728,10	58 350,39
			CELKEM vč. DPH					4 352 414,39	4 688 623,81	336 209,41
MÉNĚPRÁCE										
2	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	5 147,400	0,000	-5 147,400	34,28	176 452,87	0,00	-176 452,87
			Méněpráce celkem					176 452,87	0,00	-176 452,87
			DPH 21 %					37 055,10	0,00	-37 055,10
			CELKEM vč. DPH					213 507,98	0,00	-213 507,98
			Bilance (více a méněpráce) za SO 101					3 773 489,56	3 874 895,71	101 406,15
			DPH 21 %					792 432,81	813 728,10	21 295,29
			CELKEM vč. DPH					4 565 922,37	4 688 623,81	122 701,44

Schválili:

žadavatel: Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

29. 11. 2023

7. 11. 2023

6. 11. 2023

6. 11. 2023

Stavba : Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
číslo a název SO: SO 102 - Oprava objízdných tras

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	bez DPH celkem	11
1	2	3	4	5	6	7						
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000		62 365,00	0,00	0,00	0,00	-62 365,00
2	572223	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	500,000	0,000	-500,000		7 720,00	0,00	0,00	0,00	-7 720,00
3	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000		143 750,00	0,00	0,00	0,00	-143 750,00
		Méněpráce celkem						213 835,00	0,00	0,00	0,00	-213 835,00
		DPH 21 %						44 905,35	0,00	0,00	0,00	-44 905,35
		CELKEM vč. DPH						258 740,35	0,00	0,00	0,00	-258 740,35
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						213 835,00	0,00	0,00	0,00	-213 835,00
		DPH 21 %						44 905,35	0,00	0,00	0,00	-44 905,35
		CELKEM vč. DPH						258 740,35	0,00	0,00	0,00	-258 740,35

Schválit:

zadavatel : Jihoecký kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoeckého kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

-24.11.2023

7.11.2023

6.11.2023

9.11.2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.

2) DIO dle skutečné doby provádění.

Stavba : Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Miloslav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	CENA DLE SOD	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
SO 101 - Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km	6 308 652,33	875 304,37	7 183 956,70
SO 102 - Oprava objízdných tras	194 925,00	-194 925,00	0,00
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	61 195,82	0,00	61 195,82
CENA STAVBY BEZ DPH	6 564 773,15	680 379,37	7 245 152,52
DPH 21%	1 378 602,36	142 879,67	1 521 482,03
CENA VČETNĚ DPH	7 943 375,51	823 259,04	8 766 634,55

Stavba : Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně
 číslo a název SO: SO 101 - Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km

ZMĚNOVÝ LIST č.2

č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VICEPRÁCE								
1	113746	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	m2	8 339,800	9 651,500	1 311,700	71,02	592 292,60	685 449,53	93 156,93
4	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL. 60MM	m2	8 339,800	9 651,500	1 311,700	237,21	1 978 283,96	2 289 432,32	311 148,36
5	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	8 339,800	9 651,500	1 311,700	15,44	128 766,51	149 019,16	20 252,65
6	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	8 339,800	9 651,500	1 311,700	195,70	1 632 099,86	1 888 798,55	256 699,69
8	113746	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	m2	500,000	623,000	123,000	71,02	35 510,00	44 245,46	8 735,46
9	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	8 339,800	9 651,500	1 311,700	154,00	1 284 329,20	1 486 331,00	202 001,80
11	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	500,000	623,000	123,000	15,44	7 720,00	9 619,12	1 899,12
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	500,000	623,000	123,000	195,70	97 850,00	121 921,10	24 071,10
13	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL. 60MM	m2	500,000	623,000	123,000	237,21	118 605,00	147 781,83	29 176,83
14	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	t	2 001,552	2 316,360	314,808	-1,00	-2 001,55	-2 316,36	-314,81
15	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	t	120,000	149,520	29,520	-1,00	-120,00	-149,52	-29,52
56832		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	1 305,600	1 305,600	177,34	0,00	231 535,10	231 535,10
		Vícepráce celkem						5 873 334,57	7 051 667,29	1 178 332,72
		DPH 21 %						1 233 400,26	1 480 850,13	247 449,87
		CELKEM vč. DPH						7 106 734,83	8 532 517,42	1 425 782,59
		MÉNĚPRÁCE								
3	914129	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	8 339,800	0,000	-8 339,800	34,28	285 888,34	0,00	-285 888,34
10	914429	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	500,000	0,000	-500,000	34,28	17 140,00	0,00	-17 140,00
		Méněpráce celkem						303 028,34	0,00	-303 028,34
		DPH 21 %						63 635,95	0,00	-63 635,95
		CELKEM vč. DPH						366 664,30	0,00	-366 664,30
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						6 176 362,92	7 051 667,29	875 304,37
		DPH 21 %						1 297 036,21	1 480 850,13	183 813,92
		CELKEM vč. DPH						7 473 399,13	8 532 517,42	1 059 118,29

Schválí:

zadávatel: Jihoběský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoběského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

29.11.2023

7.11.2023

6.11.2023

6.11.2023

Stavba : Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně
číslo a název SO: SO 102 - Oprava objízdných tras

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
							celkem	změně celkem	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		VÍCEPRÁCE					0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem				0,000	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00
		MĚNĚPRÁCE							
1	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000	52 905,00	0,00	-52 905,00
2	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	500,000	0,000	-500,000	7 720,00	0,00	-7 720,00
3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000	134 300,00	0,00	-134 300,00
		Měněpráce celkem					194 925,00	0,00	-194 925,00
		DPH 21 %					40 934,25	0,00	-40 934,25
		CELKEM vč. DPH					235 859,25	0,00	-235 859,25
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102					194 925,00	0,00	-194 925,00
		DPH 21 %					40 934,25	0,00	-40 934,25
		CELKEM vč. DPH					235 859,25	0,00	-235 859,25

Schválí:

zadavatel : Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

1. 24. 11. 2023

7. 11. 2023

8. 11. 2023

9. 11. 2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.

2) Doplnění zpevnění krajnic.

Stavba : Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Milošlav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,588 km	3 525 894,10	-232 313,87	3 293 580,23
SO 102 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km	2 594 101,63	228 364,48	2 822 466,11
SO 103 - Oprava silnice III/1608 staničení 1,366-1,605 km	1 051 570,92	22 850,15	1 074 421,07
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	74 176,14	-5 043,80	69 132,34
SO 104 - Oprava objízdných tras	356 310,00	-356 310,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	7 602 052,79	-342 453,04	7 259 599,75
DPH 21%	1 596 431,09	-71 915,14	1 524 515,95
CENA VČETNĚ DPH	9 198 483,88	-414 368,18	8 784 115,70

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba : Modernizace silnice III/1608 Zátouň-Stubice

číslo a název SO: SO 101 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,688 km

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
56932		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	753,000	753,000	177,34	0,00	133 537,02	133 537,02
915111C		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	m	1 176,000	1 506,000	330,000	15,19	17 863,44	22 876,14	5 012,70
		Vícepráce celkem						17 863,44	156 413,16	138 549,72
		DPH 21 %						3 751,32	32 846,76	29 095,44
		CELKEM vč. DPH						21 614,76	189 259,92	167 645,16
		MÉNĚPRÁCE								
572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	4 174,800	3 889,000	-285,800	15,44	64 458,91	60 046,16	-4 412,75
11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	208,740	194,450	-14,290	723,42	151 006,69	140 669,02	-10 337,67
11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	t	500,976	466,680	-34,296	-1,00	-500,98	-466,68	34,30
567544.1		VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM TL DO 200MM	m2	4 174,800	3 889,000	-285,800	226,50	945 592,20	880 858,50	-64 733,70
572123.1		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	4 174,800	0,000	-4 174,800	34,28	143 112,14	0,00	-143 112,14
574444.1		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	m2	4 174,800	3 889,000	-285,800	239,95	1 001 743,26	933 165,55	-68 577,71
574C68.1		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL, 70MM	m2	4 174,800	3 889,000	-285,800	278,95	1 164 560,46	1 084 836,55	-79 723,91
		Méněpráce celkem						3 469 972,69	3 099 109,10	-370 863,59
		DPH 21 %						728 694,27	650 812,91	-77 881,35
		CELKEM vč. DPH						4 198 666,96	3 749 922,01	-448 744,95
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						3 487 836,13	3 255 522,26	-232 313,87
		DPH 21 %						732 445,59	683 659,67	-48 785,91
		CELKEM vč. DPH						4 220 281,72	3 939 181,93	-281 099,78

Schválili:

zadavatel: Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

24. 11. 2023

11. 11. 2023

11. 2023

11-2023

Stavba : Modernizace silnice III/1608 Zátouň-Slubice

číslo a název SO: SO 102 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	153,250	167,350	14,100	723,42	110 864,12	121 064,34	10 200,22
9	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELM-OBJEMOVÁ HÍMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	t	367,800	401,640	33,840	-1,00	-367,80	-401,64	-33,84
10	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200M	m2	3 065,000	3 347,000	282,000	226,50	694 222,50	758 095,50	63 873,00
12	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	3 065,000	3 347,000	282,000	15,44	47 323,60	51 677,68	4 354,08
13	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	m2	3 065,000	3 347,000	282,000	239,95	735 446,75	803 112,65	67 665,90
14	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACl, 22+, 22S TL, 70MM	m2	3 065,000	3 347,000	282,000	278,95	854 981,75	933 645,65	78 663,90
	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	m2	0,000	613,000	613,000	177,34	0,00	108 709,42	108 709,42
		Více práce celkem						2 442 470,92	2 775 903,60	333 432,68
		DPH 21 %						512 918,89	582 939,76	70 020,86
		CELKEM vč. DPH						2 955 389,81	3 358 843,35	403 453,55
		MÉNĚPRÁCE								
11	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	3 065,000	0,000	-3 065,000	34,28	105 068,20	0,00	-105 068,20
		Méně práce celkem						105 068,20	0,00	-105 068,20
		DPH 21 %						22 064,32	0,00	-22 064,32
		CELKEM vč. DPH						127 132,52	0,00	-127 132,52
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						2 547 539,12	2 775 903,60	228 364,48
		DPH 21 %						534 983,21	582 939,76	47 956,54
		CELKEM vč. DPH						3 082 522,33	3 358 843,35	276 321,02

ZMĚNOVÝ LIST č.3

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
jednotková	8	9	10	11	
	723,42	110 864,12	121 064,34	10 200,22	
	-1,00	-367,80	-401,64	-33,84	
	226,50	694 222,50	758 095,50	63 873,00	
	15,44	47 323,60	51 677,68	4 354,08	
	239,95	735 446,75	803 112,65	67 665,90	
	278,95	854 981,75	933 645,65	78 663,90	
	177,34	0,00	108 709,42	108 709,42	
		2 442 470,92	2 775 903,60	333 432,68	
		512 918,89	582 939,76	70 020,86	
		2 955 389,81	3 358 843,35	403 453,55	
	34,28	105 068,20	0,00	-105 068,20	
		105 068,20	0,00	-105 068,20	
		22 064,32	0,00	-22 064,32	
		127 132,52	0,00	-127 132,52	
		2 547 539,12	2 775 903,60	228 364,48	
		534 983,21	582 939,76	47 956,54	
		3 082 522,33	3 358 843,35	276 321,02	

Schválí:

zadavatel : Jihobeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s r.o

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihobeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

24.11.2023

7.11.2023

6.11.2023

6.11.2023

Stavba : Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

číslo a název SO: SO 103 - Oprava silnice III/1608 staničení 1,365-1,605 km

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek			bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7				9	10	11			
8	11372	VÍCEPRÁCE FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	62,140	64,200	2,060			723,42	44 953,32	46 443,56	1 490,25			
9	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČT	t	149,136	154,080	4,944			-1,00	-149,14	-154,08	-4,94			
10	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	1 242,800	1 284,000	41,200			226,50	281 494,20	290 826,00	9 331,80			
12	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 242,800	1 284,000	41,200			15,44	19 188,83	19 824,96	636,13			
13	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	m2	1 242,800	1 284,000	41,200			239,95	298 209,86	308 095,80	9 885,94			
14	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 22+, 22S TL, 70MM	m2	1 242,800	1 284,000	41,200			278,95	346 679,06	358 171,80	11 492,74			
56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	192,000	192,000			177,34	0,00	34 049,28	34 049,28			
		Vícepráce celkem								990 376,13	1 057 257,32	66 881,19			
		DPH 21 %								207 978,99	222 024,04	14 045,05			
		CELKEM vč. DPH								1 198 355,12	1 279 281,36	80 926,24			
11	572123.1	MÉNĚPRÁCE INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 242,800	0,000	-1 242,800			34,28	42 603,18	0,00	-42 603,18			
15	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZENÍ	m2	478,000	384,000	-94,000			15,19	7 260,82	5 832,96	-1 427,86			
		Méněpráce celkem								49 864,00	5 832,96	-44 031,04			
		DPH 21 %								10 471,44	1 224,92	-9 246,52			
		CELKEM vč. DPH								60 335,44	7 057,88	-53 277,56			
		Bilance (více a méněpráce) za SO 103								1 040 240,14	1 063 090,28	22 850,15			
		DPH 21 %								218 450,43	223 248,96	4 798,53			
		CELKEM vč. DPH								1 258 690,57	1 286 339,24	27 648,68			

Schválili:

žadavatel : Jihomoravský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

24.11.2023

7.11.2023

5.11.2023

2.11.2023

Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátouň-Slubice

číslo a název SO: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem		Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
		VÍCEPRÁCE								
		Vícepráce celkem				0,000				
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE								
3	914129	DOPRAV ZNÁCKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	ksden	840,000	640,000	-200,000	18,23	15 313,20	11 667,20	-3 646,00
6	914429	DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	Ksden	210,000	160,000	-50,000	24,31	5 105,10	3 889,60	-1 215,50
9	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ	ksden	42,000	32,000	-10,000	18,23	765,66	583,36	-182,30
		MÉNĚPRÁCE celkem						21 183,96	16 140,16	-5 043,80
		DPH 21 %						4 448,63	3 389,43	-1 059,20
		CELKEM vč. DPH						25 632,59	19 529,59	-6 103,00
		Bíl a n e (více a méněpráce) za SO Doplnující údaje						21 183,96	16 140,16	-5 043,80
		DPH 21 %						4 448,63	3 389,43	-1 059,20
		CELKEM vč. DPH						25 632,59	19 529,59	-6 103,00

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

24. 11. 2023

11. 2023

11. 2023

11. 2023

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba : Modernizace silnice III/1608 Zátouň-Slubice
 číslo a název SO: **SO 104 - Oprava objízdných tras**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě		Rozdíl celk. ceny		
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		
VÍCEPRÁCE											
		Vícepráce celkem				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00	
MÉNĚPRÁCE											
1	113743	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000	70 690,00	0,00	0,00	-70 690,00	
2	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000	15 440,00	0,00	0,00	-15 440,00	
3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000	270 180,00	0,00	0,00	-270 180,00	
		Méněpráce celkem					356 310,00	0,00	0,00	-356 310,00	
		DPH 21 %					74 825,10	0,00	0,00	-74 825,10	
		CELKEM vč. DPH					431 135,10	0,00	0,00	-431 135,10	
Bilance (více a méněpráce) za SO 002											
		DPH 21 %					356 310,00	0,00	0,00	-356 310,00	
		CELKEM vč. DPH					431 135,10	0,00	0,00	-431 135,10	

Schválil:

zadávatel: Jihočeský kraj	Ivana Schwarzová
TDS:	Miloslav Jindra Dipl. Tech.
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Michael Řepa
projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

27. 11. 2023
17. 2023
11. 2023
11. 2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.

2) Doplnění zpevnění krajnic.

Stavba : Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Milošlav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	CENA DLE SOD	Změnový list č.4	Celk.cena po změně č.4
ZMĚNOVÝ LIST č.4			
SO 101 - Modernizace silnice III/1637 staničení 4,333-4,850 km	2 275 763,59	445 927,50	2 721 691,09
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	50 488,26	-996,60	49 491,66
SO 102 - Oprava objízdných tras	199 650,00	-199 650,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	2 525 901,85	245 280,90	2 771 182,75
DPH 21%	530 439,39	51 508,99	581 948,38
CENA VČETNĚ DPH	3 056 341,24	296 789,89	3 353 131,13

Stavba : Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

číslo a název SO: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00		0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00		0,00	
		MÉNĚPRÁCE										
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	280,000	240,000	-40,000	18,23	5 104,40	4 375,20		-729,20	
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	56,000	48,000	-8,000	24,31	1 361,36	1 166,88		-194,48	
9	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ	ksden	28,000	24,000	-4,000	18,23	510,44	437,52		-72,92	
		MÉNĚPRÁCE celkem						6 976,20	5 979,60		-996,60	
		DPH 21 %						1 465,00	1 255,72		-209,29	
		CELKEM vč. DPH						8 441,20	7 235,32		-1 205,89	
		Bilance (více a méněpráce) za SO Doplnující údaje						6 976,20	5 979,60		-996,60	
		DPH 21 %						1 465,00	1 255,72		-209,29	
		CELKEM vč. DPH						8 441,20	7 235,32		-1 205,89	

Schválili:

zadavatel: Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s r o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

24.11.2023

2.11.2023

5.11.2023

8.11.2023

Stavba : Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
 číslo a název SO: **SO 102 - Oprava objízdných tras**

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE								
1	113743	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000	110,54	55 270,00	0,00	-55 270,00
2	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	500,000	0,000	-500,000	15,44	7 720,00	0,00	-7 720,00
3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	500,000	0,000	-500,000	273,32	136 660,00	0,00	-136 660,00
		MÉNĚPRÁCE celkem						199 650,00	0,00	-199 650,00
		DPH 21 %						41 926,50	0,00	-41 926,50
		CELKEM vč. DPH						241 576,50	0,00	-241 576,50
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						199 650,00	0,00	-199 650,00
		DPH 21 %						41 926,50	0,00	-41 926,50
		CELKEM vč. DPH						241 576,50	0,00	-241 576,50

Schválili:

zadavatel: Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund



27. 11. 2023

7. 11. 2023

6. 11. 2023

6. 11. 2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 4

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.

2) Vzhledem k zastižení velké tloušťky asfaltové vrstvy v opravovaném úseku komunikace nemohla být provedena recyklace podkladních vrstev za studena a z tohoto důvodu došlo ke změně technologie opravy komunikace.

3) DIO dle skutečné doby provádění.

Stavba : Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Miloslav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	CENA DLE SOD	Změnový list č.5	Celk.cena po změně č.5
		ZMĚNOVÝ LIST č.5	
SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655	7 139 339,44	74 433,18	7 213 772,62
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	84 263,74	-4 035,04	80 228,70
SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450	4 425 072,44	22 589,01	4 447 661,45
SO 103 Oprava objízdných tras	703 160,00	-703 160,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	12 351 835,62	-610 172,85	11 741 662,77
DPH 21%	2 593 885,48	-128 136,30	2 465 749,18
CENA VČETNĚ DPH	14 945 721,10	-738 309,15	14 207 411,95

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba : Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
 číslo a název SO: SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655 km

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
1	11372	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	1 014,072	1 070,160	56,088	676,17	685 685,06	723 610,09	37 925,02
3	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVANIM 2.4 T/M3; CENA -1, -KČ/T	t	2 433,773	2 568,384	134,611	-1,00	-2 433,77	-2 568,38	-134,61
5	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	8 450,600	8 918,000	467,400	169,50	1 432 376,70	1 511 601,00	79 224,30
7	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 70MM	m2	8 450,600	8 918,000	467,400	275,65	2 329 407,89	2 458 246,70	128 838,81
8	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	m2	8 450,600	8 918,000	467,400	15,44	130 477,26	137 693,92	7 216,66
10	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	8 450,600	8 918,000	467,400	237,59	2 007 776,05	2 118 827,62	111 049,57
		Vícepráce celkem						6 583 291,20	6 947 410,94	364 119,74
		DPH 21 %						1 382 491,15	1 458 956,30	76 465,15
		CELKEM vč. DPH						7 965 782,35	8 406 367,24	440 584,89
6	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	8 450,600	0,000	-8 450,600	34,28	289 686,57	0,00	-289 686,57
		Méněpráce celkem						289 686,57	0,00	-289 686,57
		DPH 21 %						60 834,18	0,00	-60 834,18
		CELKEM vč. DPH						350 520,75	0,00	-350 520,75
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						6 872 977,77	6 947 410,94	74 433,18
		DPH 21 %						1 443 325,33	1 458 956,30	15 630,97
		CELKEM vč. DPH						8 316 303,10	8 406 367,24	90 064,14

Schválili:	datum :
zadavatel : Jihohoecký kraj	24.11.2023
TDS:	11.2023
Ivana Schwarzová	11.2023
Miloslav Jindra Dipl. Tech.	11.2023
zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.	11.2023
Michael Řepa	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihohoeckého kraje	
Bc. Vlastimil Zikmund	

Stavba : Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Číslo a název SO: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE				0,000		0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE								
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	1 240,000	1 080,000	-160,000	18,23	22 605,20	19 688,40	-2 916,80
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	310,000	270,000	-40,000	24,31	7 536,10	6 563,70	-972,40
9	916319	DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NAJEMNÉ	ksden	62,000	54,000	-8,000	18,23	1 130,26	984,42	-145,84
		Méněpráce celkem						31 271,56	27 236,52	-4 035,04
		DPH 21 %						6 567,03	5 719,67	-847,36
		CELKEM vč. DPH						37 838,59	32 956,19	-4 882,40
		Bilance (více a méněpráce) za SO Doplnující údaje						31 271,56	27 236,52	-4 035,04
		DPH 21 %						6 567,03	5 719,67	-847,36
		CELKEM vč. DPH						37 838,59	32 956,19	-4 882,40

Schválili:

žadavatel: Jihobesky kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihobeskeho kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

24.11.2023

17.11.2023

11.2023

11.2023

Stavba : Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

číslo a název SO: SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Poř. číslo a název SO	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							jednotková	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		VÍCEPRÁCE										
1	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	610,560	642,240	31,680	676,17	412 842,36	434 263,42	21 421,07		
3	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČIT	t	1 465,344	1 541,376	76,032	-1,00	-1 465,34	-1 541,38	-76,03		
5	567544	VRSTVA OBRUSNÉHO POKRYTÍ Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	5 088,000	5 352,000	264,000	169,50	862 416,00	907 164,00	44 748,00		
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	5 088,000	5 352,000	264,000	15,44	78 558,72	82 634,88	4 076,16		
9	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	m2	5 088,000	5 352,000	264,000	237,59	1 208 857,92	1 271 581,68	62 723,76		
11	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL, 70MM	m2	5 088,000	5 352,000	264,000	275,65	1 402 507,20	1 475 278,80	72 771,60		
		Vícepráce celkem						3 963 716,85	4 169 381,40	205 664,55		
		DPH 21 %						832 380,54	875 570,10	43 189,56		
		CELKEM vč. DPH						4 796 097,39	5 044 951,50	248 854,11		
2	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	25,000	23,490	-1,510	676,17	16 904,25	15 883,23	-1 021,02		
4	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČIT	t	60,000	56,376	-3,624	-1,00	-60,00	-56,38	3,62		
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	5 088,000	0,000	-5 088,000	34,28	174 416,64	0,00	-174 416,64		
8	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	500,000	489,800	-10,200	15,44	7 720,00	7 263,71	-456,29		
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	m2	500,000	489,800	-10,200	237,59	118 795,00	111 619,78	-7 175,22		
		Méněpráce celkem						317 775,89	134 700,35	-183 075,54		
		DPH 21 %						66 732,94	28 287,07	-38 445,86		
		CELKEM vč. DPH						384 508,83	162 987,43	-221 521,40		
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						4 281 492,74	4 304 081,76	22 589,01		
		DPH 21 %						899 113,48	903 857,17	4 743,69		
		CELKEM vč. DPH						5 180 606,22	5 207 938,92	27 332,71		

Schválili:

Zadavatel: Jihoočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihoočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

24.11.2023

2.11.2023

-11.2023

-11-2023

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba : Modernizace silnice III/143 odb. Lhotka-Chlum
 číslo a název SO: **SO 103 Oprava objízdných tras**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství		Celk.cena ve smlouvě		Rozdíl celik. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem		
1	2	3	4	5	6	7				9	10	11	
		VÍCEPRÁCE											
		Vícepráce celkem				0,000				0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %								0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH								0,00	0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE											
1	113743	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 50MM	m2	2 000,000	0,000	-2 000,000				136 660,00	0,00	-136 660,00	
2	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	2 000,000	0,000	-2 000,000				15,44	0,00	-30 880,00	
3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	2 000,000	0,000	-2 000,000				267,81	0,00	-535 620,00	
		Méněpráce celkem								703 160,00	0,00	-703 160,00	
		DPH 21 %								147 663,60	0,00	-147 663,60	
		CELKEM vč. DPH								850 823,60	0,00	-850 823,60	
		Bilance (více a méněpráce) za SO 103								703 160,00	0,00	-703 160,00	
		DPH 21 %								147 663,60	0,00	-147 663,60	
		CELKEM vč. DPH								850 823,60	0,00	-850 823,60	

Schválili:

zadavatel : Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

24.11.2023

7.11.2023

5.11.2023

11.2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 5

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.

2) DIO dle skutečné doby provádění.

Stavba : Oprava silnice II/161 Studánky
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : Milošlav Jindra Dipl. Tech.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.6		Celk.cena po změně č.6
		Změnový list č.6		
SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 3,248-3,875	6 421 319,35	25 885,86		6 447 205,21
Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO	85 369,82	0,00		85 369,82
CENA STAVBY BEZ DPH	6 506 689,17	25 885,86		6 532 575,03
DPH 21%	1 366 404,73	5 436,03		1 371 840,76
CENA VČETNĚ DPH	7 873 093,90	31 321,89		7 904 415,79

Stavba : Oprava silnice II/161 Studánky

ZMĚNOVÝ LIST č.6

číslo a název SO: SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 1,248-3,875

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	113748	VÍCEPRÁCE FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM	m ²	5 078,70	5 133,000	54,300	156,07	792 632,71	801 107,31	8 474,60
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M ³ ; CENA -1,-KČ/IT	t	1 828,33	1 847,880	19,548	-1,00	-1 828,33	-1 847,88	-19,55
6	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²	m ²	15 236,10	15 399,000	162,900	15,44	235 245,38	237 760,56	2 515,18
7	57478A	PŘÍPLATEK ZA PŘÍDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF SMĚSI	t	1 340,78	1 355,112	14,332	367,06	492 146,71	497 407,41	5 260,70
8	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	m ²	5 078,70	5 133,000	54,300	305,32	1 550 628,68	1 567 207,56	16 578,88
9	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m ²	5 078,70	5 133,000	54,300	249,30	1 266 119,91	1 279 656,90	13 536,99
10	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m ²	5 078,70	5 133,000	54,300	236,27	1 199 944,45	1 212 773,91	12 829,46
		Vícepráce celkem						5 534 889,51	5 594 065,77	59 176,26
		DPH 21 %						1 162 326,80	1 174 753,81	12 427,01
		CELKEM VČ. DPH						6 697 216,31	6 768 819,58	71 603,27
13	113743	MĚNĚPRÁCE FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m ²	500,000	420,000	-80,000	80,46	40 230,00	33 793,20	-6 436,80
14	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M ³ ; CENA -1,-KČ/IT	t	60,000	50,400	-9,600	-1,00	-60,00	-50,40	9,60
15	572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M ²	m ²	500,000	420,000	-80,000	15,44	7 720,00	6 484,80	-1 235,20
16	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	m ²	500,000	420,000	-80,000	320,35	160 175,00	134 547,00	-25 628,00
		Měněpráce celkem						208 065,00	174 774,60	-33 290,40
		DPH 21 %						43 693,65	36 702,67	-6 990,98
		CELKEM VČ. DPH						251 758,65	211 477,27	-40 281,38
		Bilance (Více a méněpráce) za SO 101						5 742 954,51	5 768 840,37	25 885,86
		DPH 21 %						1 206 020,45	1 211 456,48	5 436,03
		CELKEM VČ. DPH						6 948 974,96	6 980 296,85	31 321,89

Schválili:

Zadavatel : Jihočeský kraj

Ivana Schwarzová

TDS:

Miloslav Jindra Dipl. Tech.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o

Michael Řepa

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum :

24.11.2023

7.11.2023

6.11.2023

6.11.2023

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 6

1) Doměrky dle zaměření skutečného provedení stavby.