

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/283/22
č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/076/283/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/20
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,
tel. č. [REDACTED]
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, tel. č. [REDACTED]
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, tel. č. [REDACTED]
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, tel. č. [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Jan Křížovský, tel. č. [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner, tel. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel. č. [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/283/22 ze dne 15. 7. 2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice

II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. III. Doba plnění**, odst. 1, bod b a dále **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 351 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 391 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 457 640,04 Kč
DPH 21 %	6 606 104,41 Kč
Celkem včetně DPH	38 063 744,45 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 3,4 a 5:

celkem bez DPH	32 535 352,22 Kč
DPH 21 %	6 832 423,97 Kč
Celkem včetně DPH	39 367 776,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3,4 a 5 odsouhlasené objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1250/2023/RK-79 ze dne 23. 11. 2023.


V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje


Jan
Michalec



Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.11.27 07:35:58 +01'
00'

.....
STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

Václav
Beran



Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.11.27 07:18:00 +01'
00'

.....
STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice
TDS : Miloslav Jindra
Zhotovitel : STRABAG a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3		ZMĚNOVÝ LIST č.4		ZMĚNOVÝ LIST č.5		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celková cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celková cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celková cena po změně č.3	Změnový list č.4	Celková cena po změně č.4	Změnový list č.5	Celková cena po změně č.5
S.O. 02	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47
S.O. DIO	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88
S.O. 101	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24
S.O. 303	2 275 380,02	-17 066,95	2 258 313,07	180 541,59	2 438 854,66	542 000,65	2 980 855,31	203 685,16	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47
S.O. VN-OOT	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43
Haléřové vyrovnání											-0,04
CENA STAVBY BEZ DPH	31 457 640,04	-17 066,95	31 440 573,09	180 541,59	31 621 114,68	542 000,65	32 163 115,33	203 685,16	32 366 800,49	168 551,78	32 535 352,22
DPH 21%	6 606 104,41	-3 584,06	6 602 520,35	37 913,73	6 640 434,08	113 820,14	6 754 254,22	42 773,88	6 797 028,10	35 395,87	6 832 423,97
CENA VČETNĚ DPH	38 063 744,45	-20 651,01	38 043 093,44	218 455,32	38 261 548,76	655 820,79	38 917 369,55	246 459,04	39 163 828,59	203 947,65	39 367 776,19



STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 (323)



Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
 číslo a název SO: 303 - Kanalizace dešťová

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo a název položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
VÍCEPRÁCE										
13	132553253 - nová	13 Zemní práce - hloubené vykopávky	M3	0,000	88,580	88,580	0,00	124 012,00		124 012,00
	139001101 - nová	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	0,000	142,871	142,871	0,00	78 007,57		78 007,57
	136611201 - nová	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	54,291	54,291	0,00	351 805,68		351 805,68
	nová	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	KPL	0,000	0,340	0,340	0,00	32 702,27		32 702,27
		Geodetické zaměření kubatur					0,00	586 527,52		586 527,52
		Vícepráce celkem					0,00	123 170,78		123 170,78
		DPH 21 %					0,00	709 698,30		709 698,30
		CELKEM vč. DPH								
		MĚNĚPRÁCE								
13		13 Zemní práce - hloubené vykopávky								
6.	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000	KUS	363,980	292,545	-71,435	111 123,09	89 313,99		-21 809,11
7.	132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000	KUS	363,980	292,545	-71,435	115 752,92	93 035,16		-22 717,76
		Měněpráce celkem					226 876,01	182 349,15		-44 526,86
		DPH 21 %					47 643,96	38 293,32		-9 350,64
		CELKEM vč. DPH					274 519,98	220 642,47		-53 877,51
		Bilance (více a méněpráce) za SO 303					226 876,01	768 876,67		542 000,65
		DPH 21 %					47 643,96	161 464,10		113 820,14
		CELKEM vč. DPH					274 519,98	930 340,77		655 820,79

Schválil:	datum:
žadavatel: Jihočeský kraj	27.11.2023
TDS: Miroslav Jindra	2.11.2023
zhotovitel: STRABAG a.s.	
Projektant: ATELIER SIS	
Ing. František Stráský	



STRABAG a.s.
 Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60836744 (336)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) Změnový list č. 3 - přípočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,186 - 0,238, km 0,276 - 0,297 a km 0,361 - 0,421 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží, které bylo na základě posouzení geologa zaříděno do jiných tříd než bylo v PD. Po vyznačení jednotlivých vrstev geologem byly tyto vrstvy následně zaměřovány a vyznačeny dle tříd těžitelnosti. V části výkopů bylo provedeno dolamování skalnatého podloží.

2) Změnový list č. 3 - odpočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,186 - 0,238, km 0,276 - 0,297 a km 0,361 - 0,421 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží. Ve výkazu výměr byly použity položky pro hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti skupiny I a II, které bylo na základě posouzení geologa zaříděno do jiných tříd těžitelnosti a proto tyto položky byly odečteny.

3)

4)

5)


Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
 číslo a název SO: 303 - Kanalizace dešťová

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Poř. číslo a názvy položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VICEPRÁCE										
13	132553253 - nová	13 Zemní práce - hloubené vykopávky	M3	0,000	33,559	33,559	1 400,00	0,00	46 982,60	46 982,60
	139001101 - nová	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	54,128	54,128	546,00	0,00	29 553,89	29 553,89
	138611201 - nová	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	M3	0,000	20,569	20,569	6 480,00	0,00	133 287,12	133 287,12
	nová	Geodetické zaměření kubatur	KPL	0,000	0,340	0,340	31 562,00	0,00	10 731,08	10 731,08
		Vícepráce celkem						0,00	220 554,69	220 554,69
		DPH 21 %						0,00	46 316,48	46 316,48
		CELKEM vč. DPH						0,00	266 871,17	266 871,17
MENEPRÁCE										
13		13 Zemní práce - hloubené vykopávky								
6.	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000	KUS	363,980	336,916	-27,064	305,30	111 123,09	102 860,45	-8 262,64
7.	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000	KUS	363,980	336,916	-27,064	318,02	115 752,92	107 146,03	-8 606,89
		Méněpráce celkem						226 876,01	210 006,48	-16 869,53
		DPH 21 %						47 643,96	44 101,36	-3 542,60
		CELKEM vč. DPH						274 519,98	254 107,84	-20 412,13
		Bilance (vice a méněpráce) za SO 303						226 876,01	430 561,17	203 685,16
		DPH 21 %						47 643,96	90 417,85	42 773,88
		CELKEM vč. DPH						274 519,98	520 979,01	246 459,04

datum :

24.11.2023
 1.11.2023



Schválí:

žadavatel : Jihočeský kraj

TDS : Miloslav Jindra

Miloslav Jindra

zhotovitel: STRABAG a.s.

Ladislav Honner

Projektant: ATELIER SIS

Ing. František Stráský



STRABAG a.s.
 Kacířkova 952/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60833744
 (336)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 4

1) Změnový list č. 4 - přípočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,420 - 0,463 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd než bylo v PD. Po vyznačení jednotlivých vrstev geologem byly tyto vrstvy následně zaměřovány a vyznačeny dle tříd těžitelnosti. V části výkopů bylo provedeno dolamování skalnatého podloží.

2) Změnový list č. 4 - odpočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,420 - 0,463 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží. Ve výkazu výměr byly použity položky pro hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti skupiny I a II, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd těžitelnosti a proto tyto položky byly odečteny.

3)

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
 číslo a název SO: **SO 02 Požadavky objednatel**

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Por.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		VÍCEPRÁCE								
9		00-DIO-et.0 Dopravné inženýrské opatření - 0. etapa								
		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	3,000	3,000	92,21	276,63	276,63	
4	914132.2	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR	KUS	0,000	13,000	13,000	44,26	575,38	575,38	
5	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE S PŘEMÍSTĚNÍM	KSDEN	0,000	182,000	182,000	2,95	536,90	536,90	
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	14,000	14,000	29,51	413,14	413,14	
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	196,000	196,000	1,48	290,08	290,08	
10	915111	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	30,000	30,000	307,38	9 221,40	9 221,40	
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	3,000	3,000	98,36	295,08	295,08	
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	3,000	3,000	30,74	92,22	92,22	
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	3,000	3,000	147,54	442,62	442,62	
14	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS	KUS	0,000	3,000	3,000	98,36	295,08	295,08	
15	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	42,000	42,000	73,77	3 098,34	3 098,34	
18	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PŘESUNEM KUS	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	88,52	88,52	
19	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	59,02	59,02	
20	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	28,000	28,000	4,43	124,04	124,04	
21	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	10,000	10,000	29,51	295,10	295,10	
22	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS	KUS	0,000	10,000	10,000	14,75	147,50	147,50	
23	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	140,000	140,000	2,21	309,40	309,40	
24	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	25,000	25,000	14,75	368,75	368,75	
25	916713	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ	KUS	0,000	25,000	25,000	7,38	184,50	184,50	
26	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	350,000	350,000	1,48	518,00	518,00	
		Vícepráce za část						0,00	17 631,70	17 631,70
01		01-DIO-et.1 Dopravné inženýrské opatření - 1. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	24,000	24,000	92,21	2 213,04	2 213,04	
3	914002.R	ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOSNE ZNACKY	KUS	0,000	9,000	9,000	154,92	1 394,28	1 394,28	
4	914132.2	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR	KUS	0,000	94,000	94,000	44,26	4 160,44	4 160,44	
5	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN	KSDEN	0,000	2 332,000	2 332,000	2,95	6 879,40	6 879,40	

6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	9,000	9,000	44,26	0,00	398,34	398,34
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	264,000	264,000	5,90	0,00	1 557,60	1 557,60
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	117,000	117,000	29,51	0,00	3 452,67	3 452,67
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KSDEN	0,000	2 574,000	2 574,000	1,48	0,00	3 809,52	3 809,52
10	915111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ	KUS	0,000	6,000	6,000	98,36	0,00	590,16	590,16
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ PŘESUNEM	KSDEN	0,000	132,000	132,000	30,74	0,00	4 057,68	4 057,68
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	147,54	0,00	147,54	147,54
14	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	98,36	0,00	98,36	98,36
15	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	73,77	0,00	1 622,94	1 622,94
16	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	295,09	0,00	295,09	295,09
17	916159	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	295,09	0,00	6 491,98	6 491,98
18	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	0,00	88,52	88,52
19	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	0,00	59,02	59,02
20	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	44,000	44,000	4,43	0,00	194,92	194,92
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	16,000	16,000	29,51	0,00	472,16	472,16
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	16,000	16,000	14,75	0,00	236,00	236,00
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	352,000	352,000	2,21	0,00	777,92	777,92
24	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	175,000	175,000	14,75	0,00	2 581,25	2 581,25
25	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	175,000	175,000	7,38	0,00	1 291,50	1 291,50
26	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	3 850,000	3 850,000	1,48	0,00	5 698,00	5 698,00
		Více práce za část						0,00	50 566,30	50 566,30
02		02-DI-O-01-2 Dopravně inženýrské opatření - 2. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 410,000	1 410,000	2,95	0,00	4 159,50	4 159,50
3	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	135,000	135,000	5,90	0,00	796,50	796,50
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KSDEN	0,000	1 755,000	1 755,000	1,48	0,00	2 597,40	2 597,40
7	915111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
8	915112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ	M2	0,000	6,500	6,500	270,50	0,00	1 758,25	1 758,25
9	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ PŘESUNEM	KSDEN	0,000	90,000	90,000	30,74	0,00	2 766,60	2 766,60
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	147,54	0,00	147,54	147,54
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	98,36	0,00	98,36	98,36
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	73,77	0,00	1 622,94	1 622,94
13	916153	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	221,31	0,00	221,31	221,31

14	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,000	15,000	15,000	295,09	0,00	4 426,35	4 426,35
15	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	0,00	88,52	88,52
16	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	0,00	59,02	59,02
17	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	30,000	30,000	4,43	0,00	132,90	132,90
18	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	26,000	26,000	29,51	0,00	767,26	767,26
19	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	26,000	26,000	14,75	0,00	383,50	383,50
20	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	390,000	390,000	2,21	0,00	861,90	861,90
21	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	185,000	185,000	14,75	0,00	2 728,75	2 728,75
22	916713	DEMONTAZ	KUS	0,000	185,000	185,000	7,38	0,00	1 365,30	1 365,30
23	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,000	2 775,000	2 775,000	1,48	0,00	4 107,00	4 107,00
		Vice prace za cast						0,00	31 086,87	31 086,87
03		03-DIO-et.3 Dopravné inženýrské opatření - 3. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
1	914001.R	ZHOTOVENI POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	5,000	5,000	92,21	0,00	461,05	461,05
3	914133	2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	6,000	6,000	29,51	0,00	177,06	177,06
4	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	3 751,000	3 751,000	2,95	0,00	11 065,45	11 065,45
5	914439	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	341,000	341,000	5,90	0,00	2 011,90	2 011,90
7	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ	KUS	0,000	6,000	6,000	14,75	0,00	88,50	88,50
8	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	0,000	3 751,000	3 751,000	1,48	0,00	5 551,48	5 551,48
9	915111	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
10	915112	ODSTRANENI	M2	0,000	6,500	6,500	270,50	0,00	1 758,25	1 758,25
12	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	0,000	42,000	42,000	30,74	0,00	1 291,08	1 291,08
13	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	147,54	0,00	295,08	295,08
15	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	0,000	2,000	2,000	73,77	0,00	147,54	147,54
16	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	295,09	0,00	295,09	295,09
17	916153	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ	KUS	0,000	1,000	1,000	221,31	0,00	221,31	221,31
18	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,000	31,000	31,000	295,09	0,00	9 147,79	9 147,79
19	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	44,26	0,00	177,04	177,04
21	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	124,000	124,000	4,43	0,00	549,32	549,32
22	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	7,000	7,000	29,51	0,00	206,57	206,57
23	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	19,000	19,000	14,75	0,00	280,25	280,25
24	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	217,000	217,000	2,21	0,00	479,57	479,57
25	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	175,000	175,000	14,75	0,00	2 581,25	2 581,25
27	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,000	5 425,000	5 425,000	1,48	0,00	8 029,00	8 029,00

2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	29,51	0,00	86,53	86,53
3	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 110,000	5 110,000	2,95	0,00	15 074,50	15 074,50
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	9,000	9,000	29,51	0,00	265,59	265,59
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	14,75	0,00	44,25	44,25
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 110,000	5 110,000	1,48	0,00	7 562,80	7 562,80
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,000	8,000	307,38	0,00	2 459,04	2 459,04
8	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	986,08	0,00	1 972,16	1 972,16
9	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	146,000	146,000	30,74	0,00	4 488,04	4 488,04
10	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	11,000	11,000	29,51	0,00	324,61	324,61
11	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	11,000	11,000	14,75	0,00	162,25	162,25
12	916369	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	803,000	803,000	2,21	0,00	1 774,63	1 774,63
16	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	7,38	0,00	22,14	22,14
17	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 329,000	5 329,000	1,48	0,00	7 886,92	7 886,92
								0,00	42 523,80	42 523,80
		Vícepráce celkem						0,00	242 099,69	292 645,32
		DPH 21 %						0,00	50 836,59	61 455,52
		CELKEM vč. DPH						0,00	292 915,61	354 100,84
		ME NE PRÁ CE								
01		01-DIO-et.1 Dopravné inženýrské opatření - 1. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI	KUS	6,500	0,000	-6,500	92,21	599,37	0,00	-599,37
3	914002.R	ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY	KUS	6,000	0,000	-6,000	154,92	929,52	0,00	-929,52
4	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	0,000	-28,000	44,26	1 239,28	0,00	-1 239,28
5	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	980,000	0,000	-980,000	2,95	2 891,00	0,00	-2 891,00
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	0,000	-6,000	44,26	265,56	0,00	-265,56
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	210,000	0,000	-210,000	5,90	1 239,00	0,00	-1 239,00
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	0,000	-40,000	29,51	1 180,40	0,00	-1 180,40
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	1 400,000	0,000	-1 400,000	1,48	2 072,00	0,00	-2 072,00
10	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,500	0,000	-6,500	307,38	1 997,97	0,00	-1 997,97
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	98,36	196,72	0,00	-196,72
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	70,000	0,000	-70,000	30,74	2 151,80	0,00	-2 151,80
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,500	0,000	-1,500	147,54	221,31	0,00	-221,31

14	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ	KUS	1,000	0,000	-1,000	98,36	0,00	-98,36
15	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	52,500	0,000	-52,500	73,77	3 872,93	-3 872,93
16	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	295,09	0,00	-295,09
17	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	35,000	0,000	-35,000	295,09	10 328,15	-10 328,15
18	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	1,500	0,000	-1,500	44,26	0,00	-66,39
19	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	1,000	0,000	-1,000	29,51	0,00	-29,51
20	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	52,500	0,000	-52,500	4,43	232,58	-232,58
21	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	14,000	0,000	-14,000	29,51	413,14	-413,14
22	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	14,000	0,000	-14,000	14,75	206,50	-206,50
23	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	490,000	0,000	-490,000	2,21	1 082,90	-1 082,90
24	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	52,000	0,000	-52,000	14,75	767,00	-767,00
25	916713	UPEVNOVACI KONSTR - DEMONTAZ	KUS	4,000	0,000	-4,000	7,38	29,52	-29,52
26	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	1 820,000	0,000	-1 820,000	1,48	2 693,60	-2 693,60
		Měně práce a část						35 099,60	-35 099,60
02		02-DIO-et.2 Dopravně inženýrské opatření - 2. etapa.							
9		Ostatní konstrukce a práce							
1	914133	DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ	KUS	3,000	0,000	-3,000	29,51	88,53	-88,53
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	588,000	0,000	-588,000	2,95	1 734,60	-1 734,60
3	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	126,000	0,000	-126,000	5,90	743,40	-743,40
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	29,51	29,51	-29,51
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ	KUS	3,000	0,000	-3,000	14,75	44,25	-44,25
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	840,000	0,000	-840,000	1,48	1 243,20	-1 243,20
7	915111	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	3,250	0,000	-3,250	307,38	998,99	-998,99
8	915112	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - ODSTRANENI	M2	3,250	0,000	-3,250	270,50	879,13	-879,13
9	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	42,000	0,000	-42,000	30,74	1 291,08	-1 291,08
10	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	147,54	147,54	-147,54
11	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ	KUS	1,500	0,000	-1,500	98,36	147,54	-147,54
12	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	31,500	0,000	-31,500	73,77	2 323,76	-2 323,76
13	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ	KUS	0,500	0,000	-0,500	221,31	110,66	-110,66
14	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	295,09	6 196,89	-6 196,89
15	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	44,26	44,26	-44,26
16	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	1,500	0,000	-1,500	29,51	44,27	-44,27
17	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	31,500	0,000	-31,500	4,43	139,55	-139,55
18	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	12,500	0,000	-12,500	29,51	368,88	-368,88
19	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	12,500	0,000	-12,500	14,75	184,38	-184,38

27	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	1 081,500	0,000	-1 081,500	1,48	1 600,62	0,00	-1 600,62
		Méně práce za část						17 908,25	0,00	-17 908,25
04		04-DIO-et.4 Dopravné inženýrské opatření - 4. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
1	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	0,000	-12,000	29,51	354,12	0,00	-354,12
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,500	0,000	-3,500	44,26	154,91	0,00	-154,91
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	0,000	-26,000	29,51	767,26	0,00	-767,26
4	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	364,000	0,000	-364,000	2,95	1 073,80	0,00	-1 073,80
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	29,51	177,06	0,00	-177,06
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	84,000	0,000	-84,000	5,90	495,60	0,00	-495,60
7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY PRESUNEM	KUS	3,500	0,000	-3,500	29,51	103,29	0,00	-103,29
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	38,000	0,000	-38,000	14,75	560,50	0,00	-560,50
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	532,000	0,000	-532,000	1,48	787,36	0,00	-787,36
10	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,000	0,000	-5,000	307,38	1 536,90	0,00	-1 536,90
11	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,000	0,000	-5,000	270,50	1 352,50	0,00	-1 352,50
12	916113	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	0,000	-1,500	49,18	73,77	0,00	-73,77
13	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	30,74	645,54	0,00	-645,54
14	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	147,54	147,54	0,00	-147,54
15	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	98,36	98,36	0,00	-98,36
16	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	14,000	0,000	-14,000	73,77	1 032,78	0,00	-1 032,78
17	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	295,09	295,09	0,00	-295,09
18	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	221,31	221,31	0,00	-221,31
19	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	14,000	0,000	-14,000	295,09	4 131,26	0,00	-4 131,26
20	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	44,26	88,52	0,00	-88,52
21	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	-2,000	29,51	59,02	0,00	-59,02
22	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	28,000	0,000	-28,000	4,43	124,04	0,00	-124,04
23	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	3,500	0,000	-3,500	29,51	103,29	0,00	-103,29
24	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,500	0,000	-3,500	14,75	51,63	0,00	-51,63
25	916369	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	49,000	0,000	-49,000	2,21	108,29	0,00	-108,29
26	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	5,000	0,000	-5,000	14,75	73,75	0,00	-73,75
27	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	50,500	0,000	-50,500	7,38	372,69	0,00	-372,69
28	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	707,000	0,000	-707,000	1,48	1 046,36	0,00	-1 046,36

1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4.500	0,000	-4.500	44,26	199,17	0,00	-199,17
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1.500	0,000	-1.500	29,51	44,27	0,00	-44,27
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	269,500	0,000	-269,500	2,95	795,03	0,00	-795,03
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY PŘESUNEM	KUS	4.500	0,000	-4.500	29,51	132,80	0,00	-132,80
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1.500	0,000	-1.500	14,75	22,13	0,00	-22,13
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	269,500	0,000	-269,500	1,48	398,86	0,00	-398,86
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4.000	0,000	-4.000	307,38	1 229,52	0,00	-1 229,52
8	916112	DOPRAV SVETLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1.000	0,000	-1.000	986,08	986,08	0,00	-986,08
9	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	49.000	0,000	-49.000	30,74	1 506,26	0,00	-1 506,26
10	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13.000	0,000	-13.000	29,51	383,63	0,00	-383,63
11	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	13.000	0,000	-13.000	14,75	191,75	0,00	-191,75
12	916369	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	637.000	0,000	-637.000	2,21	1 407,77	0,00	-1 407,77
13	916622	VODIČÍ STĚNY Z DILCU BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	55.000	0,000	-55.000	154,92	8 520,60	0,00	-8 520,60
14	916629	VODIČÍ STĚNY Z DILCU BETON - NAJEMNĚ	M DEN	2 695.000	0,000	-2 695.000	3,69	9 944,55	0,00	-9 944,55
15	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6.000	0,000	-6.000	14,75	88,50	0,00	-88,50
16	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	1.500	0,000	-1.500	7,38	11,07	0,00	-11,07
17	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	343.000	0,000	-343.000	1,48	507,64	0,00	-507,64
		Měně práce za část						26 369,63	0,00	-26 369,63
		Měně práce celkem						124 093,55	0,00	-124 093,55
		DPH 21 %						26 059,64	0,00	-26 059,64
		CELKEM vč. DPH						150 153,19	0,00	-150 153,19
		Bilance (více a méně práce) za SO 02 - DIO-et.1-5						124 093,55	242 079,02	168 551,78
		DPH 21 %						26 059,64	50 836,59	35 395,87
		CELKEM vč. DPH						150 153,19	292 915,61	203 947,65

Schválil: _____ datum: _____

zadavatel: Jihomoravský kraj

TDS: Miroslav Jindra

Miloslav Jindra

zhotovitel: STRABAG a.s.

Ladislav Honner

Projektant: A TELIER SIS

Ing. František Stráský

29-11-2023

4. 11. 2023



STRABAG a.s.
Kadřická 992/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60893744
(336)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 5

1) Změnový list č. 5 - přípočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIA v PD v rozsahu etap 1 až 6 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek. Nově je přidána etapa 0, která v původním PD nebyla. Etapy 2 a 5 byly provedeny za částečné uzavírky. Etapy 3, 4 a 6 proběhly za plné uzavírky pro možnost realizace stavebních prací.

2) Změnový list č. 5 - odpočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIA v PD v rozsahu etap 1 až 6 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek. Nově je přidána etapa 0, která v původním PD nebyla. Etapy 2 a 5 byly provedeny za částečné uzavírky. Etapy 3, 4 a 6 proběhly za plné uzavírky pro možnost realizace stavebních prací.

3)

4)

5)