

# Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-2191/2018, č. zhotovitele 18030/18

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

ISPROFOND: 5723720001

## Smluvní strany:

### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-2191/2018**

ISPROFOND: 5723720001

(dále jen „Objednatel“)

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 21.3.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

### Společník 1 (vedoucí společník):

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti  
**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti  
**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18030/18**

a

**Společník 2:****MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 8, 779 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) při realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ ze dne 3. 7. 2018.**

**Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:****1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 2. 11. 2023, č. j. 11260/23 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
- 1.2 Na základě zdlouhavých správních řízení vyvstala potřeba rozšířit předmět díla o aktualizaci DSP.
- 1.3 Dále se smluvní strany s ohledem na neúměrné prodlužování procesu územního řízení pro druhou část stavby (Zlín-Vizovice) dohodly na úhradě nákladů souvisejících s prodloužením bankovní záruky za provedení díla.

**2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	4 515 925,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků .....	338 018 500,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 6 .....	+ 4 515 925,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH .....	342 534 425,- Kč

Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

**Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:



V Praze dne 29.11.2023

V Brně 22.11.2023

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány statní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování projektové dokumentace stavby
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
- vytvoření 3D elektronické vizualizace celé Stavby včetně jeho fázování s ohledem na POV.

#### **+ práce zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3:**

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice  
**Změna DÚR v oblasti ŽST Zlín střed**

#### **+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 5:**

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice  
Aktualizace DSP:
  - 1) Aktualizace technického řešení systému ETCS respektující nově schválený dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače v celém úseku Otrokovice (včetně) – Vizovice.
  - 2) Aktualizace technického řešení systému DOZ respektující dokument SŽ PO-01/2021-GŘ pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ včetně prověření zřízení nových obslužných pracovišť v koordinaci se stavbou „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“.
  - 3) Zpracování změn vlivem nového předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, zejména číslování kolejí, úprava návěstidel atd.
  - 4) Zpracování dopravně-technologického posouzení dopadů výše uvedených bodů, včetně překontrolování vhodnosti způsobu zabezpečení přejezdů a posouzení možnosti dynamického upravování délky přibližovacího úseku např. na základě dat od ETCS, aby byl minimalizován dopad stavby na plynulost silničního provozu. V případě zjištění zásadních dopravně-technologických negativ bude po dohodě se zadavatelem přistoupeno k úpravě technického řešení respektující vydaná ÚR.Výše uvedené technické náležitosti nesmí mít vliv do navrženého kolejového řešení ani vydaného ÚR.

#### **+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 6:**

- Aktualizace DSP: Vícepráce blíže vyspecifikované v Příloze - Rozbor ceny, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6 SOD

#### Příloha č. 4

#### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

##### 1. Základní služby na zpracování DSP

Pol ožk a	Popis	Měrn á jedno tka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				282.574.107,- Kč
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				7.002.194,- Kč
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				2.728.320,- Kč
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				2.140.000,- Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				8.000.000,- Kč
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				150.000,- Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>302.594.621,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

##### 2. Dodatečné služby na aktualizaci DSP

Polož ka	Popis	Měrn á jedno tka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
7	Zajištění mapových podkladů				170.000,- Kč
8	Geodetické práce				1.440.000,- Kč
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				1.743.750,- Kč
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				3.162.750,- Kč
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				433.333. Kč
12	Vytvoření 3D elektronické vizualizace				2.382.000,- Kč

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				2.384.346,- Kč
14	Koordinátor BOZP v přípravě				84.000,- Kč
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				28.000,- Kč
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				39.200,- Kč
16 a)	Práce nově zařazené dodatkem č. 2 ke smlouvě				3.067.900,- Kč
16 b)	Práce nově zařazené dodatkem č. 3 ke smlouvě				2.613.600,- Kč
16 c)	Práce nově zařazené dodatkem č. 5 ke smlouvě				4.211.000,- Kč
16 d)	Práce nově zařazené dodatkem č. 6 ke smlouvě				3.478.200,- Kč
16 e)	Dodatečné náklady na bankovní záruku způsobené neúměrným prodlužováním procesu územního řízení pro druhou část stavby (Zlín-Vizovice)				1.037.725,- Kč
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>26.275.804,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				13.664.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 45 měsíců) v celkovém počtu 19.520 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla (DSP + AD):

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>341.496.700,- Kč</u>	<u>71.714.307,- Kč</u>	<u>413.211.007,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>327.832.700,- Kč</u>	<u>68.844.867,- Kč</u>	<u>396.677.567,-Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>13.664.000,- Kč</u>	<u>2.869.440,- Kč</u>	<u>16.533.440,- Kč</u>

▪ Cena dodatečných nákladů na bankovní záruku

<u>Cena (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena (s DPH)</u>
<u>1.037.725,- Kč</u>	-----	-----

Cena výše uvedených položek celkem: 342.534.425,- Kč (bez DPH)



- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>62.892.400,- Kč</u></b> (1.dílčí fakturace)	<b><u>76.099.804,- Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>3.a) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>179.927.200,- Kč</u></b> (2.a).dílčí fakturace)	<b><u>217.711.912,- Kč</u></b>
<b>3.b) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>8.750.000,- Kč</u></b> (2.b).dílčí fakturace)	<b><u>10.587.500,- Kč</u></b>
<b>3.c) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>3.067.900,- Kč</u></b> (2.c).dílčí fakturace)	<b><u>3.712.159,- Kč</u></b>
<b>4.a) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>50.050.000,- Kč</u></b> (3.a) dílčí fakturace)	<b><u>60.560.500,- Kč</u></b>
<b>4.b) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>12.842.400,- Kč</u></b> (3.b) dílčí fakturace)	<b><u>15.539.304,- Kč</u></b>
<b>4.c) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>1.500.000,- Kč</u></b> (3.c) dílčí fakturace)	<b><u>1.815.000,- Kč</u></b>
<b>4.d) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>1.113.600,- Kč</u></b> (3.d) dílčí fakturace)	<b><u>1.347.456,- Kč</u></b>
<b>4.e) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>2.526.600,- Kč</u></b> (3.e) dílčí fakturace)	<b><u>3.057.186,- Kč</u></b>
<b>4.f) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>1.684.400,- Kč</u></b> (3.f) dílčí fakturace)	<b><u>2.038.124,- Kč</u></b>
<b>4.g) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>3.478.200,- Kč</u></b> (3.g) dílčí fakturace)	<b><u>4.208.622,- Kč</u></b>
<b>5. <u>Výkon autorského dozoru</u></b>	<b><u>13.664.000,- Kč</u></b>	<b><u>16.533.440,- Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>341.496.700,- Kč</u></b>	<b><u>413.211.007,- Kč</u></b>

- Cena dodatečných nákladů na bankovní záruku

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<b>6. <u>Dílčí fakturace:</u></b>	<b><u>1.037.725,- Kč</u></b> (fakturace)	-----

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. Dílčí fakturace – 20% původní ceny zpracování DSP)	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (Bez fakturace)	Předložení 3D elektronické vizualizace k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.a) Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (2.a) Dílčí fakturace – 57,24% původní ceny zpracování DSP)	Předložení dokumentace (vyjma části PD zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD]) k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.b) Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od výzvy objednatele (2.b) Dílčí fakturace – 2,76% původní ceny zpracování DSP)	Předložení části dokumentace zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD] k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3.c) Dílčí etapa</b>	<b>do 30.9.2020</b> (2.c) Dílčí fakturace)	Předložení projekčních prací nově zařazených dodatkem č. 2 k SOD.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4.a) Dílčí etapa</b>	<b>do 15.12.2020</b> (3.a) Dílčí fakturace – 15,916% původní ceny zpracování DSP)	Předání technické části dokumentace v digitální formě se zpracovanými připomínkami.	Protokol o provedení Díla
<b>4.b) Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od výzvy objednatele</b> (3.b) Dílčí fakturace – 4,084% původní ceny zpracování DSP)	Předání kompletní dokumentace včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
<b>4.c) Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD</b> <b>(3.c) Dílčí fakturace – ve výši 1.500.000,- Kč (bez DPH)</b>	Předání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>4.d) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatel <u>(3.d) Dílčí fakturace – ve výši 1.113.600,- Kč (bez DPH)</u></b>	Ukončení projednání úpravy DÚR + podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4.e) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 5 <u>(3.e) Dílčí fakturace – ve výši 2.526.600,- Kč (bez DPH)</u></b>	Aktualizace DSP dle dod.č. 5 - dokumentace k připomínkovému řízení.	Protokol o provedení Díla.
<b>4.f) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců od ukončení připomínkového řízení <u>(3.f) Dílčí fakturace – ve výši 1.684.400,- Kč (bez DPH)</u></b>	Aktualizace DSP dle dod. č. 5 – dokumentace se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>4.g) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30.11.2023 <u>(3.g) Dílčí fakturace – ve výši 3.478200,- Kč (bez DPH) + + 1.037.725,- Kč (osv.od DPH)</u></b>	Aktualizace DSP - vícepráce dle dod. č. 6  Dodatečné náklady na bankovní záruku	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	45 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 45 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4164008

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7639aa08-167d-47e1-bbf8-a9a284a10ea2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2023 08:33:00



c4d563a9-beaa-43f4-b81a-3b77a42f3223