

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	-----, Česká národní banka
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Miloslav Just Tel.: ----- E-mail: ----- Ing. Pavel Král Tel: ----- E-mail: -----

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	B R E X, spol. s r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Ivo Vrbka, jednatel
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504
IČ/DIČ:	40232549/CZ 40232549
Sídlo:	Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Bankovní účet:	----- Komerční banka, a.s. ----- Raiffeisenbank a.s.
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Lukáš Kalfeřt Tel.: ----- E-mail: -----

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15.2.2023 uzavřena smlouva o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Lávka u Černé silnice přes Jizeru“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a odlišnému průběhu deformací oproti předpokládaným hodnotám došlo k posunutí některých stavebních prací s dopadem na termín dokončení díla. Dílčí etapa Dokončení cyklostezky byla splněna.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění postupných termínů, konkrétně :
 - Do 220 dnů ode dne předání a převzetí staveniště budou dokončeny veškeré stavební práce
 - Do 230 dnů bude provedeno a předáno geodetické zaměření stavby dle odstavce 4.3. SOD
 - Do 240 dnů ode dne předání a převzetí staveniště bude dokončeno celé kompletní dílo

4. Na základě ZBV 01-08 zároveň dochází k úpravě ceny díla z důvodu více a méně prací, a to o částku -618.749,14 Kč. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

5. Přehled změny ceny díla je následující:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	16 255 887,35 Kč
Cena odsouhlasených ZBV dle dodatku č. 2 bez DPH:	-618.749,14- Kč
z toho vícepráce činí: 420 781,96 Kč bez DPH, tj. 2,58 % z původní sjednané ceny	
méněpráce činí: 1 039 531,10 Kč bez DPH, tj. 6,39 % z původní sjednané ceny	
celková hodnota změny za dodatek č. 2 činí 8.97 % z původní sjednané ceny	
Cena díla po zohlednění změny závazků dle dodatku č. 2 bez DPH: 15.637.138,21- Kč	

6. Změna smlouvy o dílo týkající se úpravy lhůty pro provedení plnění a předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací, Příloha č. 2 – ZBV 01-08.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

objednatel

zhotovitel