

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0032/23

č. smlouvy dodavatele: 09-1342a22

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PORR a. s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 13. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0032/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou

zadavatelů s názvem „SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu předmětu zakázky dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Takové práce představují nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy ve výši 22 404 870,56 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 208 250,87 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 22 613 121,43 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.2 – Silnice III/43810, extravilán (část SO – Libosváry v km 0,980 – 1,124)

2.01 Při realizaci vtokových objektů VB3 a VB4 je z důvodu napojení na okolní terén nutné provést o 13,5 m² větší rozsah odláždění z lomového kamene do betonu, než předpokládal projekt.

SO 102 – Silnice III/4389, Libosváry

2.02 Z důvodu zajištění správné funkce odvodnění silnice je nutné doplnit v km 2,720 vpravo a km 2,725 vlevo uliční vpusti vč. přípojky DN 200 o celkové délce 8 m.

SO 103 – Silnice III/43812

2.03 Dvě uliční vpusti v km 2,967 nelze zaústit do původní kanalizace z důvodu její nedostatečné hloubky uložení. Proto je nutné je zaústit přípojkou DN 200 do nové vsakovací jámy vysypané kamenivem. Vzhledem k nutnosti zajištění čištění stávající kanalizační stoky je nutno v km 2,985 osadit v místě původní vpusti litinový poklop. Z toho důvodu musí být realizovány zemní práce v objemu 20 m³ vč. odvozu materiálu na skládku, vsakovací jímka ŠD fr. 63/125 v množství 8 m³ a přípojky DN 200 v dl. 10 m a zřízení 1ks litinového poklopu.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	22 613 121,43 Kč
DPH 21 %	4 748 755,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	27 361 876,93 Kč

(slovy dvacet sedm milionů tři sta šedesát jeden tisíc osm set sedmdesát šest

korun českých, 93/100)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.03.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

30. 11. 2023

29. 11. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

prokuristé