

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby**

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2779/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5003520048

Číslo jednací: 19058/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

účastníci společnosti „**SEU+SP\_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)**“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva  
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80  
jako „Správce“ a „Společník 1“

**a**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva  
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva  
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

**Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00  
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00,  
IČO: 25793349, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **21 148 208**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.06.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 30.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	86 388 000 Kč
Dodatek č. 1 (+5.944.000)	92 332 000 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1. Úprava rozsahu předmětu**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- Změna technického řešení stavby ŘSD „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“, která změnila trasu v úseku Odb. Dubina-Málkov. Změna způsobila změnu technického řešení této stavby, kdy jsou nová místa křížení obchvatu a železničního tělesa oproti původnímu návrhu. Tato

skutečnost vyvolává nutnost přepracování nejen žel. spodku a svršku, ale i trakčního vedení, změny poloh neutrálních úseků trakčního vedení, vedených pod předpokládaným silničním mostem, změnu odvodnění a nové hydrotechnické výpočty.

- Požadavek provozovatele vlečky pro nedaleký areál ČEZ k zavázání vlečky do trati a zajištění její obslužnosti, když není možností objednatele ze zákonných důvodů tento požadavek neakceptovat.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o [REDAKCE] (v položce č. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy – zpracování DUSP), tj. celkem o **3 072 000 Kč bez DPH**.

**3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla z důvodu uvedených výše a z důvodu nutnosti koordinace souvisejících staveb tak, že dílčí etapa prací č. 1 a navazující etapy se posouvají o 12 měsíců. **Tímto dodatkem se také posouvá termín 2.dílčího plnění v rozsahu „Podání žádosti o společné řízení – součinnost při společném řízení“ z důvodu dořešení neočekávaných požadavků „Policie ČR“ nutných pro vydání kladného stanoviska a to na zajištění změny vlivem zrušení stávajících přejezdů P72 a P73 a doplnění bonity zemědělské půdy pro zajištění projednání ohledně příloh ZPF, když termín 2. dílčího plnění se posouvá navíc o 1 měsíc. Dále dochází k posunu předpokládané doby realizace stavby - předpokládaný termín pro dokončení díla nově 10/2027.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

#### **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku Změny technického řešení stavby ŘSD „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“ a zavázání vlečky do trati a zajištění její obslužnosti, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3. a příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

### **I. Předmět Dodatku**

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

#### **1. Rozšíření předmětu Díla o:**

- Změna technického řešení stavby ŘSD „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“, která změnila trasu v úseku Odb. Dubina-Málkov. Změna způsobila změnu technického řešení této stavby, kdy jsou nová místa křížení obchvatu a železničního tělesa oproti původnímu

- návahu. Tato skutečnost vyvolává nutnost přepracování nejen žel. spodku a svršku, ale i trakčního vedení, změny poloh neutrálních úseků trakčního vedení, vedených pod předpokládaným silničním mostem, změnu odvodnění a nové hydrotechnické výpočty.
- Požadavek provozovatele vlečky pro nedaleký areál ČEZ k zavázání vlečky do trati a zajištění její obslužnosti.

## **2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky a úprava dokumentace ve vazbě na změnu trasy související stavby „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“.

## **3. Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak, že se cena navyšuje o [REDACTED] Kč (v položce č. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy – zpracování DUSP), tj. celkem o 3.072.000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. – PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

95 404 000,- Kč

Slovy: **devadesát pět milionů čtyři sta čtyři tisíc korun českých**

## **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**1. Mění se** termíny 1-6. dílčí etapy a posouvají se o 12 měsíců, a termín 2. dílčí etapy se navíc posouvá o 1 měsíc. Zároveň dochází k posunu předpokládaného termínu dokončení díla – nově 10/2027. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

**2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

  
29.11.2023 15:59  
Podepsáno elektronicky

  
Podpsal   
Datum: 2023.11.28 10:24:39  
+01'00'

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*(podepsáno elektronicky)*

**Ing. Tomáš Slavíček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci řádně oprávnění  
podpsat za „SEU+SP\_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo)-  
Kadaň-Pruněřov (včetně)“

  
Podpsal   
Datum: 2023.11.28 07:22:25 +01'00'

---

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci řádně oprávnění  
podpsat za „SEU+SP\_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo)-  
Kadaň-Pruněřov (včetně)“

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování DUSP + PDPS akce „**Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněrov (včetně)**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě. Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

### **Úprava rozsahu předmětu Díla**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je, na základě výsledků z jednání s odbory O6, 07 a 013 k předloženému návrhu IGP, a dále z ekonomického hlediska, požadavek na rozšíření rozsahu průzkumu, respektive počtu sond a to z důvodu přezkoumání i násypových těles v dané lokalitě, kdy v těchto stavbách u násypových těles vznikají problémy nejčastěji.

Dochází tedy k tomuto rozšíření:

- Rozsah průzkumu navýšen v rámci jeho jednotlivých kapitol následujícím způsobem:
  - o Železniční spodek, pražcové podloží nárůst o 39 sond
  - o Železniční spodek, recyklace a znečištění ŠL odběr vzorků 1x každý km trati
  - o Lokality se svahovými nestabilitami – dvojnásobný rozsah
  - o Zemní tělesa a nové vedení trasy, část první – vysoké násypy – zcela nová kapitola a rozsah
- Chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží - rozborů dle aktualizované prováděcí vyhlášky
- Nutnost uplatnění výhybek 1:12 v hlavních kolejích v ŽST Kadaň-Pruněrov, ačkoliv není definována rychlost vyšší jak 160km/hod. Tento požadavek byl na základě výsledků nejaktuálnějších výzkumů potvrzen i zástupcem investora a GP byl požádán zajištění zpracování této změny do dokumentace

Na základě dalšího projednání a koordinace s jednotlivými stavbami a to především ve vztahu ke změně technického řešení stavby ŘSD „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov“, která změnila svou trasu v úseku Odb. Dubina-Málkov. Vlivem této změny je nutné provést změnu technického řešení této stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněrov (včetně)“ v následujícím rozsahu:

- Změnit odvodnění a provést nové hydrotechnické výpočty.
- Na základě nově definovaného odvodnění provést úpravy železničního svršku a spodku
- Změnit a upravit technické řešení jednotlivých propustků a zpracovat zároveň požadavek na změnu jejich technického řešení, kdy rekonstrukce bude nahrazena novostavbou.
- Vlivem změny křížení obchvatu a železničního tělesa oproti původnímu návrhu provést změnu poloh neutrálních úseků trakčního vedení

Požadavek provozovatele vlečky pro nedaleký areál ČEZ k zavázání vlečky do trati a zajištění její obslužnosti, když není možností objednatel ze zákonných důvodů tento požadavek neakceptovat.

## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	██████	██████	██████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	██████	██████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	Hod	████	██████	████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	Hod	████	██████	████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	Hod	████	██████	████████
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	Kpl	█	██████	████████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	Kpl	█	██████	████████
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	Kpl	█	██████	████████
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	Kpl	█	██████	████████
Celkem za základní služby:					██████████



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	Kpl	█	██████	██████
11	Geodetické práce	Kpl	█	██████	██████
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	Kpl	█	██████	██████
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl	█	██████	██████
14	Jiné průzkumy – pyrotechnický, pedologický, důlní, hluková studie	Podle typu průzkumu	█	██████	██████
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	Hod	██	████	██████
16	Koordinátor BOZP v přípravě	Hod	██	████	██████
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	██	████	██████
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	Hod	██	████	██████
19	Propagace	Hod	██	████	██████
Celkem za doplňkové služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	Hod	██	████	██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **25 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
95 404 000 Kč	20 034 840 Kč	115 438 840 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	-
2. Dílčí etapa	██████████	-
3. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	-
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████ ████████████████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>95 404 000,- Kč</b>	<b>115 438 840 ,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 26 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 29 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DUSP se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné řízení – součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 32 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Vydání společného povolení DUSP	Předání rozhodnutí
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 34 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci DUSP	DUSP v právní moci, předané Objednateli
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 36 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	PDPS v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
<b>6. Dílčí etapa</b>	25 měsíců – předpoklad od 06/2025 – 07/2027	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 10/2027.</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)