

**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**  
**uzavřené pod č.j.: HSLI-2578-2/KŘ-EKO-204-2023**  
podle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

**č.j. dodatku: HSLI-2578-3/KŘ-EKO-254-2023 (dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Zhotovitel:**

**Střední škola, Semily, příspěvková organizace**

Sídlo: 28. října 607, 513 01 Semily

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel

IČO: 00528714

DIČ: CZ00528714

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 16939581/0100

Tel.:

E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1049.

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**2. Objednatel:**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Adresa: Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje,  
vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2023 smlouvu o dílo č. j. HSLI-2578-2/KŘ-EKO-204-2023 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo byl závazek zhotovitele k provedení následujícího kompletního díla: **přeložka trasy dešťové kanalizace – stanice HZS Libereckého kraje v Semilech**, v rozsahu zadávacích podmínek, přičemž technická specifikace je obsažena v oceněném výkazu výměr, jež vypracoval objednatel.
2. Smluvní strany si v článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo sjednaly dobu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla specifikovaného v článku II. Smlouvy o dílo nejpozději do 30. listopadu 2023.
3. Dne 24. listopadu 2023 obdržel objednatel žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení díla do 18. prosince 2023 s tím, že původní termín není možné dodržet v důsledku okolností, které nemohl objednatel a ani zhotovitel předvídat. Jednalo se o perforaci přípojky sousedního objektu ústícího do stejného místa zaústění koncové šachty. Na provedení díla mají dále zásadní vliv dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky.
4. V důsledku okolností, které objednatel a ani zhotovitel nemohl předvídat, nastala potřeba prodloužení termínu zhotovení díla a smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se termínu zhotovení díla.

## III.

### Změna smlouvy o dílo

1. Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 1 takto: **„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 18. prosince 2023“**.
2. Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené zhotovitelem k úhradě ceny za dílo v období od druhé poloviny prosince 2023 do konce první poloviny března 2024 nelze uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

## IV.


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jako „zákon o registru smluv“).

3. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

V Semilech dne: 27. 11. 2023

V Liberci dne: 19. 11. 2023



ředitel

vrchní rada

Rozdělovník:

Vyhotovení č. 1: zhotovitel

Vyhotovení č. 2: objednatel (sběrný arch)

Vyhotovení č. 3: objednatel (ekonomický úsek)

Vyhotovení č. 4: objednatel (právní a organizační pracoviště)