

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 1.11.2023	
Název veř. zakázky: Zajištění sesuvu na LC Kloboucká				
Zhotovitel: Paleso s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Kloboucká	Charakter akce: investice/oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Zvětšení rozsahu prací u objektu TP 1 v úseku km 0,109. Týká se navýšení podkladního betonu, drenáže. Zmenšení rozsahu prací z důvodu zmenšení základu výtokového čela o 0,1 m a odečtení původního podkladního betonu. Zvětšení rozsahu prací u objektu cesty km 0,043-0,083. Týká se především sanace pláně HDK fr. 63-125 mm v rozsahu 80 m² dále pak vykopání příkopy v km 0,065-0,096. Zmenšení rozsahu prací z důvodu záměny drénu D1 km 0,065-0,096 za příkopu. 				
Zdůvodnění změny: Ad.1 – Při posouzení únosnosti základové spáry geologem RNDr. Janíkem bylo rozhodnuto o posunutí základové spáry o 1,5 m níže do únosné zeminy, projektant navrhl tuto rýhu vyplnit celou podkladním betonem C12/15 a doplnit drenáž viz. revize výkresu D 11 ze dne 23.8.2023 Ad. 2 – V návaznosti na úpravu založení výtokového čela byl zmenšen základ výtokového čela o 0,1 m odečtena původní položka podkladního betonu viz. revize výkresu D 11 ze dne 23.8.2023 Ad.3 – Při statických zátěžových zkouškách byla zjištěna neúnosnost pláně, místo požadovaných 10 MPa bylo v úseku 0,083 bylo naměřeno 3,8 MPa. Byla navržena sanace pláně HDK 63-125 mm v ploše 40x2 m2 v tloušťce 250 mm. Dále byla vykopán příkop v km 0,065-0,096. Ad.4 – Odpočet za záměnu drénu D1 za vybudování nové příkopy km 0,065-0,096 z důvodu lepšího odvodnění tělesa cesty a následné údržby.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDACTED]			Datum: [REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace Ano (DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 30.11.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18 425,13 N:	Bilance: Plus 102 746,44 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 121 171,57 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2 645 513,15	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 645 513,15	Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]			Datum: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]			Datum: [REDACTED]	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací, kopie listů SD, výkres č. D11				