

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

„Projektová a inženýrská činnost k opravě kulturní památky Ostrava Přívoz, náměstí Svatopluka Čecha, a to budovy č.p. 547, č. orientační 8 na pozemku parc. č. st. 424 a budovy č.p. 548, č. orientační 9, na pozemku parc. č. st. 426“

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Generální ředitelství cel

Sídlo: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Za které jedná: [redacted] vedoucí DO 134.5 Hospodářské správy
Ostrava, na základě pověření gen. ředitele GRČ č.j. 46751/2022-
900000-131 z dne 19.9.2022

IČO: 71214011

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Č. účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPAN s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 931/3, 702 00 Ostrava

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 47153521

DIČ: CZ47153521

Bankovní spojení: [redacted]

Č. účtu.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Projektová a inženýrská činnost k opravě kulturní památky Ostrava Přívoz, náměstí Svatopluka Čecha, a to budovy č.p. 547, č. orientační 8 na pozemku parc. č. st. 424 a budovy č.p. 548, č. orientační 9, na pozemku parc. č. st. 426“

(dále jen „dodatek č.1“)

I.

Dne 14.8.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je provedení díla s nehmotným výsledkem pro přípravu a realizaci stavby: „Projektová a inženýrská činnost k opravě kulturní památky Ostrava Přívoz, náměstí Svatopluka Čecha, a to budovy č.p. 547, č. orientační 8 na pozemku parc. č. st. 424 a budovy č.p. 548, č. orientační 9, na pozemku parc. č. st. 426,“ vše evidované na LV č. 832, obec Ostrava, katastrální území Přívoz.

II.

Na základě písemného odůvodnění zhotovitele ze dne 17.11.2023, který je přílohou tohoto dodatku č.1, se smluvní strany dohodly **na změně termínu dokončení celého díla.**

Důvody k prodloužení lhůty k dokončení díla:

V průběhu vyjadřování dotčených orgánů byla provedena změna v projektové dokumentaci, a to v materiálu vstupního schodiště a řešení soklu fasády objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku objektu, musela být vzata zpět žádost o koordinované stanovisko MMO, včetně NPÚ a žádost byla nově podána dne 16.11.2023.

Následně je předpokládána časová posloupnost:

- a) Kompletní vyjádření dotčených orgánů státní správy do 30 dnů (podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, možnost prodloužení až na 50 dnů).
- b) Žádost o vydání stavebního povolení podá zhotovitel na příslušný úřad s ohledem na výše uvedené do 10. ledna 2024.
- c) Po seznámení s projektem dle této smlouvy pracovníkem příslušného stavebního úřadu bude zahájeno stavební řízení, kdy s ohledem na množství podaných žádostí, je odhadován zhotovitelem termín do 25. ledna 2024.
- d) Předpokládaná délka stavebního řízení - 30 dnů, po vydání a doručení rozhodnutí – zákonná lhůta 15 dnů k odvolání pro nabytí právní moci rozhodnutí.

III.

**Tímto dodatkem č.1 se ruší v Článku IV. - Doba plnění předmětu smlouvy
- poslední věta odst. 2 tohoto článku takto:**

Celý předmět smlouvy dle této smlouvy bude dokončen nejpozději **do 15.3.2024**, kdy za den dokončení předmětu smlouvy je považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí předmětu smlouvy a příslušných dokumentací k předmětu smlouvy objednatelem.

IV.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek č.1 včetně přílohy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Příloha: Písemná žádost zhotovitele ze dne 17.11.2023

V Ostravě, dne

Účinnost cel

oucí oddělení 134.5
dárské správy Ostrava
erální ředitelství cel

UN s.r.o.

jednatel společnosti

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL
ODBOR 13 - odd. 134.5 ③
 140 96 Praha 4, Budějovická 7
 IČ: 71214011

GENER. NÍ ŘEŠ. ELSTVI CEL
ODBOR 13 - odd. 134.5 ②
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011



projekční a inženýrská kancelář
Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 47153521

Česká republika – Generální ředitelství cel
Hospodářská správa Ostrava,
nám. Sv. Čecha č.p. 8, Ostrava -Přívoz

Vyřizuje

tel./fax /mail

Váš dopis ze dne

datum

tel.

Ma

17.11.2023

Věc :

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Žádáme vás o prodloužení termínu stanoveného ve smlouvě o dílo na projektovou a inženýrskou činnost k opravě kulturní památky, nám. Svatopluka Čecha č. p. 547,548 v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebního povolení (IČ) uzavřenou smluvními stranami v 08/2023.

Zdůvodnění :

- Projektová dokumentace byla odevzdána v souladu s SoD.
- Následně byla předána účastníkům stavebního řízení v rozsahu :
 1. Koordinované stanovisko MMO (jehož součástí je i vyjádření NPÚ)
 2. KHS MSK (hygiena)
 3. OÚ MOaP - odbor investice a místního hospodářství
 4. PD předána specialistovi na PBŘ s tím, že po zpracování zprávy PBŘ bude dokumentace s touto zprávou předána k vyjádření HZS MSK.

V průběhu vyjadřování byla provedena změna v PD a to v materiálu vstupního schodiště a řešení soklu fasády. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku musela být vzata zpět žádost o koordinované stanovisko MMO včetně NPÚ a byla nově podána 16.11.2023.

Následně je předpokládána časová posloupnost :

- a) kompletní vyjádření do 30 dnů (podle Správního zákona). Na základě dlouholetých zkušeností u některých "vyjadřovaček" není tento termín dodržován, takže s rezervou pak předpoklad 50 dnů.
- b) žádost o vydání stavebního povolení bude díky výše uvedenému podána v 10.ledna 2024.
- c) po seznámení s projektem pracovníkem místního stavebního úřadu bude stavební řízení zahájeno cca díky množství podaných žádostí je cca 25.ledna 2024.
- d) stavební řízení 30 dnů s nabytím právní moci 15 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému GPS žádá o prodloužení termínu odevzdání stavebního povolení do 15.03.2024

Děkuji za pochopení toho, že generální projektant stavby smluvně odpovídá i za účastníky stavebního řízení, jejichž termín opravdu nemůže ovlivnit.

S pozdravem

řednatel spol. SPAN s.r.o.

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.11.20
12:46:52 +01'00'

IČ 47153521
DIČ CZ47153521