

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Napajedla – stavební úpravy pro EPS“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel		Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Sídlo	:	Husova 1165, 763 61 Napajedla
Zástupce	:	Bc. David Libiger, ředitel
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Bc. David Libiger, ředitel
b) ve věcech technických	:	Bc. David Libiger, ředitel
IČO	:	708 50 976
DIČ	:	-
Bankovní ústav	:	xxxx
Číslo účtu	:	xxxx
Telefon	:	577 941 249
E-mail	:	info@dsnapajedla.cz
ID DS	:	53qkiud
Zhotovitel	:	System plus Zlín s.r.o.
Sídlo	:	Pod Babou 4260, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Zdeňkem Džoganikem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 33054
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Zdeněk Džoganik, jednatel
b) ve věcech technických	:	Vasil Bedei
IČO	:	255 58 021
DIČ	:	CZ25558021
Bankovní ústav	:	xxxx
Číslo účtu	:	xxxx
E-mail	:	dzoganik@systemplus.cz
ID DS	:	7ci5tj7

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 10. 2023 na akci:

„Domov pro seniory Napajedla – stavební úpravy pro EPS“

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle a zapracovány do změnového listu akce č. 1.

2.3 Jedná se zejména o **Úprava a přeložení trasy datové sítě a úpravu trasy ZTI**, kde po provedení bouracích a demontážních prací byla zjištěna skutečná poloha stávajících datových rozvodů i rozvodů ZTI a že současně jsou v kolizi s nově realizovanými rozvody EPS. Proto bylo GP i TDS rozhodnuto o nutné úpravě trasy a výměně datové kabeláže v celé trase z vrátnice 1. NP do 1.PP a částečné výměně dotčených rozvodů pitné vody a kanalizace s připojením přílehajícím v instalačním jádru

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění bodu 4.2 Smlouvy – Cena díla:

3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

650 185,52 Kč bez DPH

97 527,83 Kč DPH 15%

747 713,35 Kč včetně DPH

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 66 705,60 Kč bez DPH;

tj. 76 711,44 Kč včetně 15 % DPH

Bod 4.2 Smlouvy po změnách zní:

3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

716 891,12 Kč (bez DPH)

107 533,67 Kč DPH 15 %

824 424,79 (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 4.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení
- 4.5 Přílohy Dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací, změnový list

V Napajedlích dne 30.11.2023

V Zlíně dne 30.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. David Libiger,
ředitel DS Napajedla, p.o.

.....
Zdeněk Džoganik, jednatel