

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) na akci
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
	Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
	Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslavem Venhauerem, technickým náměstkem
osoba pověřená vedením stavby:	Jakub Čapek
tel./fax:	+420 566 697 201
IČO:	469 80 059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 930

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) je:

1) změna osoby pověřené vedením stavby na straně zhotovitele.

2) úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 01-06.

3) posun termínu realizace v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, o dobu nezbytnou pro realizaci prací zahrnutých ve ZL 03 a ZL 04.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 1 - Smluvní strany

Osobou pověřenou vedením stavby je nově pan Jakub Čapek.

2) Čl. 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

3) Čl. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **14 měsíců a 29 dnů od předání staveniště.**

4) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 76 413 877,55 Kč

slovy: sedmdesátšestmilionů čtyřistatřinácttisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a padesát pět haléřů.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: **73 461 527,25 Kč**

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH: **3 050 493,36 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 98 143,06 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **2 952 350,30 Kč**

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě

Přílohy: : Změnové listy č. 01 - 06

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

.....
Ing. Jaroslav Kladiiva
ředitel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023	
ZL č.01 - Bourací práce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Změna rozsahu bouracích prací vůči PD, které byly zjištěny v průběhu realizace.

- 1) v PD demolice neuvažováno, příčka postavena při pandemii
- 2) v PD demolice neuvažováno, příčka postavena při pandemii
- 3) v PD neuvažováno, v 1 a 2 etapě neřešeno
- 4) velikost jámků větší než uvažovalo PD
- 5) v PD uvažováno s menší tloušťkou asfaltové vrstvy

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
48 143,06 Kč	107 259,05 Kč	155 402,11 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 1.11.2023	Podpis
-----	--------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 1.11.2023	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 6.11.2023	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 1.11.2023	podpis
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 1.11.2023	podpis

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 © CZECH REPUBLIC

Změnový list - Bourací práce

ZL01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Gen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
2 308,12									
1 Demontáž SDK příček + dveře									
1	76311811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opíštění jednoduché	m2	22,80	40,24	917,52		01-1-D03	293
				106 2,4*3	7,20				
				224 2,7*3	8,10				
				216b 2,5*3	7,50				
2	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,00	167,94	503,83		01-1-D03	360
				106					
				224					
				216b					
3	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,00	15,07	45,22		01-1-D03	317
4	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,02	1 650,00	34,65		ÚRS 23-1	
				3*0,007 - váha zárubně					
5	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,05	1 650,00	82,50		ÚRS 23-1	
				3*0,015 - váha dveřního křídla					
6	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,10	2 700,00	270,00		ÚRS 23-1	
				(22,8*0,15)*0,03					
7	997006512	Vodorovné doprava suť s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,35	96,14	33,65		D2-02	62
				0,2*0,05*0,10					
8	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suť na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,50	9,14	95,95		D2-02	63
				0,35*30					
9	997013211	Vnitrostavěbní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,35	928,00	324,80		ÚRS 23-1	
				10,50					
2 Vybourání příčky 1NP + dveře									
10	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	7,20	64,69	465,79		01-1-D03	326
				2,4*3					
11	997013214	Vnitrostavěbní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,40	2 560,00	3 594,24		ÚRS 23-1	
(2,4*3*0,15) * 1,3 - koeficient převozu									

12	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,06	90,00	185,40	D1-01-e4-D01	440
1,4+0,21+0,45								
13	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,80	4,35	268,86	D1-01-e4-D01	441
(1,4+0,21+0,45)*30								
14	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,40	360,00	504,00	D1-01-e4-D01	444
15	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,00	167,94	503,83	01-1-D03	360
16	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,02	1 650,00	34,65	ÚRS 23-1	
3*0,007								
17	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,00	15,07	45,22	01-1-D03	317
18	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,05	1 650,00	74,25	ÚRS 23-1	
3*0,015								
3 Úprava stávající revizní šachty u kolejí					7 606,38			
19	890231811	Bourání šacht z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	0,24	1 901,18	448,68	D2-02	55
3,14*0,25*0,3								
20	997006512	Vodorovné doprava suší s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,53	96,14	50,76	D2-02	62
0,24*2,2 - koeficient převozu								
21	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suší na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,90	9,14	145,30	D2-02	63
0,53*30 - vzdálenost na skládku								
22	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,53	360,00	190,80	D2-02	65
23	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	385,00	385,00	D2-02	53
24	286619-R1	poklop litinový DN 600 v.160, D400	kus	1,00	2 338,90	2 338,90	D2-02	54
25	59224-R05	deska betonová pro vstupní šachty 100x25x20 cm	kus	1,00	1 140,00	1 140,00	D2-02	43
26	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,00	1 680,00	1 680,00	ÚRS 23-1	
27	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	1,00	1 226,94	1 226,94	D2-02	37
4 Bourání a výpiň stávajících jímek					66 025,00 48 143,06			

28	274311311R00	Beton základových pasů prokládaný kamenem C 8/10	m3	19,00	3 475,00	66 025,00		RTS 23-II	
9+6+4									
29	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu těžkou mechanizací	m3	32,60	842,47		27 464,62	D2-02	57
				6,600					
				26,000					
				12,6-6					
				úhno:" 6*4*0,25=6					
				"stěny:" -1m3 pro ležatě vedení kanalizace					
				Celkem:	32,600				
30	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	45,33	96,14		4 358,20	D2-02	62
				23,86*1,9	45,33				
31	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu	t	45,33	360,00		16 320,24	D2-02	65
				17 01 01					
5 Navýšení kubatury vybouraných asfaltů									
32	113107244	Odstanění podkladu živčitého tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	70,00	63,56	4 448,94		D2-01	37
				20*3,5	70				
33	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,60	31,77	845,17		D2-01	47
				20*3,5*0,2*1,9	26,600				
34	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	771,40	9,14	7 049,20		D2-01	48
				26,6*29	771,40				
35	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,60	500,00	13 300,00		D2-01	50

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“ Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ZL č.02 - Provozní úpravy nemocnice	Číslo změny stavby: 2
--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☒ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Dodatečné práce vynucené zajištěním provozu nemocnice při souběhu s výstavbou

- 1) V návaznosti na změnu vstupu pro nukleární medicínu bylo nutné zajistit vstup pro vozíčkáře.
- 2) Po 1 a 2 etapě nebylo dokončeno opláštění přístřešku lékárny. Při bouracích pracích bylo nutné ochránit peši při vstupu do lékárny.
- 3) Odstranění deponovaného materiálu za nukleární medicínou pro potřebu manipulačního prostoru k montáži ocel. kce
- 4) Požadavek nemocnice - na osvětlení provizorního přechodu na dodatečnou výzvu MěÚ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	354 520,32 Kč	354 520,32 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum <u>1.11.2023</u>	Podpis
-----	--------------------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum <u>1.11.2023</u>	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum <u>6.11.2023</u>	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum <u>1.11.2023</u>	podpis
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum <u>1.11.2023</u>	podpis

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 REPUBLIC

Změnový list - Provozní úpravy nemocnice

ZL02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						354 520,32			
CELKEM VCP A MNP						354 520,32	0,00		
Přístup pro nukleární medicinu									
1	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari <i>49,5/6 =8,25*26,64kg +35%</i>	t	0,297	62 943,21	18 694,13		D2-01	78
2	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm <i>33*1,5+6</i>	m2	55,50	747,00	41 458,50		ÚRS 23-I	
3	273351121	Zřízení bednění základových desek <i>34*0,1</i>	m2	3,4	470,26	1 598,87		D1-01-1-D3	40
4	273351122	Odstíraní bednění základových desek	m2	3,4	71,02	241,46		D1-01-1-D3	41
5	767163121	M+D přímého kovového zábradlí z dílců do betonu <i>33*1,1</i>	m	33	1 560,00	51 480,00		ÚRS 23-I	
6	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže <i>33*1,5*0,1+0,6</i>	m3	5,565	186,00	1 035,09		ÚRS 23-I	
Provizorní zastřešení vstupu do lékárny									
7	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek <i>včetně demontáže</i>	m2	25,312	792,00	20 047,10		ÚRS 23-I	
Přesun kostek a obrubníků + zeminy od zadní části objektu									
8	997241547	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	13,68	1 620,00	22 161,60		ÚRS 23-II	
9	997221-R1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 500 m se složením na hromady, do figur <i>dlažební kostky =12*1*1,2*0,5*1,9</i>	t	13,68	58,50	800,28		D2-01	43
10	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 <i>hlína 8*6*3</i>	m3	144,00	102,84	14 809,59		D1-01-1-D3	27
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>144*1,9</i>	t	273,60	300,00	82 080,00		D1-01-1-D3	31
12	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky za každých dalších i započatých 1000 m <i>144*27</i>	m3	3 888,000	24,60	95 644,80		ÚRS 23-II	
Osvětlení provizorního přechodu									
13	460050704R00	Járna do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4.ručně <i>0,5*0,5*1</i>	m3	0,25	1 895,00	473,75		RTS 23-I	
						4 468,88			

14	1B2211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,25	87,03	21,76	D1-01-1-D3	23
15	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m 0,25*2	m3	0,5	80,25	40,13	D1-01-1-D3	24
16	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva betonem C20/25	m3	0,25	3 526,00	881,25	RTS 23-I	
17	x2	Montáž a zapojení světel	kpl	1,00	3 052,00	3 052,00	nabídka	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023	
ZL č.03 - Úpravy základových konstrukcí	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
	Dopad do termínu	☒ ANO ☐ NE

Popis a zdůvodnění změny

Změna rozsahu zemních prací vůči PD, které byly zjištěny v průběhu realizace.


1) v PD neuvažováno. Po dohodě s GP, TDI a investorem byla drenáž doplněna

2) v PD neuvažováno, podezřeno z důvodu mělkých základů a vytvoření korydoru J1. Došlo k přešení návazných prací na 10 dní.



3) úpravy nutné k zajištění statiky. Došlo k přerušení návazných prací o 5 dní.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	110 694,16 Kč	110 694,16 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 1.11.2023	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 1.11.2023	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 6.11.2023	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 1.11.2023	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 1.11.2023	podpis 

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Oddělení inženýringu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Změnový list - Úpravy základových konstrukcí

ZL03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						110 694,16			
CELKEM VCP A MNP						110 694,16	0,00		
Drenáž kolem nukleární medicíny						14 669,05			
1	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vlékání vody min. 80 cm2/m	m	19,00	217,17	4 126,19		D2-01	113
2	944611111	Montáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken <i>19*2</i>	m2	38,00	10,96	416,34		D1-01-1-D3	272
3	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 <i>19*2</i>	m2	38,00	36,80	1 398,40		ÚRS 23-1	
4	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku <i>0,5*0,5*19</i>	m3	4,75	240,90	1 144,29		D1-01-1-D3	33
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,75	319,05	1 515,51		D1-01-1-D3	34
6	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním <i>(10,8*1,6*0,9)+(7,7*1,1*0,9)</i>	m3	23,18	83,79	1 941,88		D2-01	25
7	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,00	349,44	3 843,84		D1-01-e4-D01	21
8	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	1,00	170,00	170,00		ÚRS 23-1	
9	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,00	56,30	112,60		ÚRS 23-1	
10	279232513	Postupná podezdívka základového zdíva cihlami betonovými na MC <i>3*1,25*0,3</i>	m3	1,125	14 500,00	16 312,50		ÚRS 23-1	
11	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,125	1 404,00	1 579,50		D1-01-1-D3	2
12	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,125	87,03	97,91		D1-01-1-D3	23
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m <i>2,6*1,25</i>	m2	3,250	73,49	238,84		D2-02	7
14	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m <i>2,6*1,25</i>	m2	3,250	35,11	114,12		D2-02	8
15	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	1,125	102,84	115,70		D1-01-1-D3	27

16	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suity na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,500	9,14	507,17	D2-02	63
		1,85*30		55,500				
17	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,375	300,00	712,50	D1-01-1-D3	31
		1,25*1,9		2,375				

Vyšší opěrná zeď terasy pro kanýnu OS2A

18	131451100	Hloubení jam nezapažených v normině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	18,485	811,76	15 005,40	D1-01-1-D3	6
		1,14*2,3*7,05		18,485				

19	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	18,490	102,84	1 901,59	D1-01-1-D3	27
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	------------	----

20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,131	300,00	10 539,30	D1-01-1-D3	31
		18,49*1,9		35,131				

21	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky za každých dalších i započatých 1000 m	m3	499,230	24,60	12 281,06	ÚRS 23-II	
		18,490*27						

22	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,105	34 860,00	3 660,30	D1-01-1-D3	42
----	-----------	---	---	-------	-----------	----------	------------	----

8*7=56

0,617*56

70*1,14=79,8

79,8*0,888

Celkem

1,14*0,3*7,05

23	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,411	4 345,78	10 478,10	D1-01-1-D3	51
----	-----------	--	----	-------	----------	-----------	------------	----

1,14*0,3*7,05

24	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	16,758	1 110,72	18 613,49	D1-01-1-D3	52
----	-----------	--	----	--------	----------	-----------	------------	----

2*(1,14*7,05)+2*(1,14*0,3)

25	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	16,758	114,76	1 923,15	D1-01-1-D3	53
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	------------	----

26	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,710	373,64	638,92	D1-01-1-D3	47
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	------------	----

1,5*1,14

27	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,710	43,83	74,96	D1-01-1-D3	48
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------	------------	----

28	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,285	4 317,89	1 230,60	D1-01-1-D3	46
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	------------	----

1,14*0,5*0,5

				0,285				
--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023	
ZL č.04 - Provizorní zastřešení	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☒	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Rekonstrukce střechy probíhá nad laboratořemi, které byly rekonstruovány v 1 a 2 etapě. Kvůli drobným zatečením, ke kterým došlo při zahájení prací, uživatel požádal o zabezpečení střešní konstrukce nad provozem biochemické laboratoře. Byly prověřeny různé alternativy zastřešení, vybrána nejekonomičtější varianta dle předložené nabídky. Došlo k přerušení návazných prací o 14 dní.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	1 920 000,00 Kč	1 920 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 1.11.2023	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 1.11.2023	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 6.11.2023	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 1.11.2023	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 1.11.2023	podpis 

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkový
 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 © CZECH REPUBLIC

Změnový list - Provizorní zastřešení

ZL04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						1 920 000,00			
CELKEM VCP A MNP						1 920 000,00	0,00		
Dodávka, montáž a demontáž provizorního zastřešení						1 920 000,00			
1	x1	Montáž stojek+pozednic na uložení vazníků vč. kování (D+M)	kpl	1,00	250 000,00	250 000,00		nabídka	
2	x2	Montáž vazníků vč. naložení a nadrozměrné dopravy (M)	kpl	1,00	500 000,00	500 000,00		nabídka	
3	x3	Montáž folie (D+M)	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00		nabídka	
4	x4	Montáž zavětrovacího latování (D+M) cca 400m2	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00		nabídka	
5	x5	Pronájem vazníků do konce roku 2023	den	90,00	5 000,00	450 000,00		nabídka	
6	x6	Kompletní demontáž celého zastřešení	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00		nabídka	
7	x7	Pomocná plošina	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00		nabídka	
8	x8	Jeřábové práce	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00		nabídka	
9	x9	Spojovací materiál	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00		nabídka	
10	x10	Statický návrh stojek a pozednic do stávajících atik	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00		nabídka	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023	
ZL č.05 - Seznam drobných prací a dodávek 1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☒ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny



- 1) Úprava skladby světlovodu. Odpočet poměrné části za nedodané stmívače světlovodu - provozem prověřeno, nemá odpodstatnění
- 2) Při odkrytí stávajících skladeb zjištěno, že v místnosti 2.24, 216b a před výtahovou šachtou má různé výšky konstrukcí - nutné doplnit skladbou podlahy
- 3) provoz nukleární medicíny nelze provozovat bez stavbou dočasně odstavených klima jednotek - uživatel požádal o provizorní klimatizování vybraných prostor

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
50 000,00 Kč	57 283,91 Kč	107 283,91 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum <i>1.11.2023</i>	Podpis 
-----	--------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum <i>1.11.2023</i>	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum <i>6.11.2023</i>	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum <i>1.11.2023</i>	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum <i>1.11.2022</i>	podpis 

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor majetkové
 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sázavou
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

Změnový list - Seznam drobných prací a dodávek 1

ZL05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						7 283,91			
CELKEM VCP A MNP						57 283,91	50 000,00		
Stínící klapy						0,00	50 000,00		
1	76740-R41	Ozn. O41 - Světlovod průměr 550 mm, sítěšní kupole, tubus dl. 2600 mm, stínívač, D+M	kus	5,00	10 000,00		50 000,00	D1-01-1-D3	747
Vyrovnání podlah ve 2.NP (2.24 a 2.16b)					18 793,91				
2	631311115	Mazanina tl.přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,35	4 899,45	6 614,26		D1-01-1-D3	241
		(17,631+4,88)*0,06		1,35					
3	28376380	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	22,51	187,68	4 224,86		D1-01-1-D3	206
		17,631+4,88							
4	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,51	22,56	507,82		D1-01-1-D3	502
5	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,14	55 162,70	7 446,96		D1-01-1-D3	256
		22,51/6 = 3,752*26,64kg +35%							
D+M+D zasklení + mobilní klimatizační jednotky					38 490,00				
6	x1	Dodávka, montáž + demontáž okenních výplní z důvodu chlazení stávajících prostor nukleární medicíny a mikrobiologie, stávající klimatizační jednotky jsou nevyhovující	kpl	3,00	4 080,00	12 240,00		nabídka	
7	x2	Dodávka, osazení klimatizační jednotky	ks	3,00	350,00	1 050,00		nabídka	
8	x3	Pronájem klimatizačních jednotek na 120 dní	den	360,00	70,00	25 200,00		nabídka	
		3*120= 360 dní							

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023	
ZL č.06 - Statická opatření po odkrytí kcí + doplnění chybějícího schodiště + doplnění zateplení	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Položky nebyly součástí výkazu výměr

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	500 735,92 Kč	500 735,92 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum <i>1.11.2023</i>	Podpis 
-----	--------------------	------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum <i>1.11.2023</i>	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum <i>6.11.2023</i>	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum <i>1.11.2023</i>	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum <i>1.11.2023</i>	podpis 

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

Změnový list - Statická opatření po odkrytí kcí + doplnění chybějícího schodiště+ doplnění zateplení

ZL06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Gen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						500 735,92			
CELKEM VCP A MNP						500 735,92	0,00		
Zakládání - základy						75 724,92			
1	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,16	4 117,65	4 780,59		D1-01-P10	38
2	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,61	470,26	287,33		D1-01-P10	40
3	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,61	71,02	43,39		D1-01-P10	41
4	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,07	34 860,00	2 335,62		D1-01-P10	42
5	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,02	4 360,00	4 437,00		ÚRS 23-I	
6	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,10	326,88	1 667,09		D1-01-P10	44
7	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,10	40,85	208,34		D1-01-P10	45
8	311231129	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	2,20	5 727,17	12 576,87		D1-01-P10	75
9	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,06	46 650,00	2 705,70		D1-01-P10	92
10	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	5,13	9 100,00	46 683,00		D1-01-P10	95
Vodorovné konstrukce						253 689,94			
11	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, Ie, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,16	5 333,05	831,96		D1-01-P10	140
12	13010830	ocel profilová UFN 240 jakost 11 375	t	0,18	45 982,00	8 230,78		D1-01-P10	141
13	434191421	Osazení schodišťových sloupů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	36,48	1 890,00	68 947,20		D1-01-P10	nabídka

14	58388_R1	stůpen schodišťový žulový plný 150x300x1520mm rovný tryskaný	kus	20,00	7 320,00	146 400,00	D1-01-P10	nabídka
15	58388_R2	stůpen schodišťový žulový plný 150x300x1520mm rovný tryskaný, tmavá barva	kus	4,00	7 320,00	29 280,00	D1-01-P10	nabídka

Úprava povrchů vnitřních

16	612821-R9	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4mm, D+M	m2	58,27	1 825,00	106 335,45	D1-01-P10	nabídka
----	-----------	---	----	-------	----------	------------	-----------	---------

111 491,99

17	612821-R10	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky, D+M	m2	58,27	88,50	5 156,54	D1-01-P10	nabídka
----	------------	---	----	-------	-------	----------	-----------	---------

Úprava povrchů vnějších

18	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	15,40	493,00	7 592,20	D1-01-P10	840
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----------	-----

36 364,17

19	28376382	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	15,71	655,04	10 289,37	D1-01-P10	841
----	----------	--	----	-------	--------	-----------	-----------	-----

20	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken	m2	17,28	370,00	6 393,60	D1-01-P10	842
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----------	-----

21	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,40	65,00	1 001,00	D1-01-P10	843
----	-----------	---	----	-------	-------	----------	-----------	-----

22	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,40	310,00	4 774,00	D1-01-P10	844
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----------	-----

23	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,80	80,00	2 464,00	D1-01-P10	845
----	-----------	---	----	-------	-------	----------	-----------	-----

24	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdíva pod nové omítky - odstranění drobných uvolněných částí, otryskání, odmaštění, očištění	m2	15,40	155,00	2 387,00	D1-01-P10	847
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----------	-----

25	62200-R02	Penetrace podkladu bezcypsového základovým penetračním a spojovacím nátěrem	m2	15,40	95,00	1 463,00	D1-01-P10	846
----	-----------	---	----	-------	-------	----------	-----------	-----

Bourání konstrukcí

31	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,20	395,26	867,99	D1-01-P10	335
----	-----------	--	----	------	--------	--------	-----------	-----

15 434,89

32	975022241	Podchycení nadzákladového zdíva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	5,00	1 529,38	7 646,90	D1-01-P10	407
----	-----------	--	---	------	----------	----------	-----------	-----

33	975043121	Jednořádkové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	10,00	692,00	6 920,00	ÚRS 23-1	
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------	--

Přesuny hmot a suť

8 030,01

34	997013113	Vnitrostátní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,95	174,58	690,11	D1-01-P10	439
35	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,95	90,00	355,77	D1-01-P10	440
36	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,91	4,35	34,39	D1-01-P10	441
37	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,95	360,00	1 423,08	D1-01-P10	444
38	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	37,86	145,98	5 526,66	D1-01-P10	454