



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ ODÍLO

Číslo zhotovitele: 7020013

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveníště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

1.2 Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

se sídlem: Lindava 84, 471 58 Cvikov
zapsaná u Krajského soudu: Ústeckého kraje, oddíl C, vložka 26966
zastoupená: Markem Říhou, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994365339/0800,
Komerční banka a.s., č.ú.: 43-8845550297/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	10 049 024,94 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	303 491,10 Kč (bez DPH)
	Cena celkem	10 352 516,04 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 526 544,41 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s. 22.11.2023

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Marek Říha
Jednatel společnosti
ZEPS s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 12.10. 2023	
Název akce: LT064058 Lovosice, Žižkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ZBV 1 až 8 dle ÚRS cenová soustava 2023/02/ ze dne 12.10.2023.			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací či méně prací):</u> ZBV 1 – Změna zásypového materiálu vodovodu – z důvodu nevhodnosti stávající zeminy pro zásypy dojde ke 100% výměně zásypového materiálu. Podloženo rozbořem zeminy. ZBV 2 – Změna zásypového materiálu kanalizace – z důvodu nevhodnosti stávající zeminy pro zásypy dojde ke 100% výměně zásypového materiálu. Podloženo rozbořem zeminy. ZBV 3 – Změna skladby komunikace – v původní komunikaci se nacházely velké dlažební kostky, které bylo nutno odvést na depo města Lovosice. ZBV 4 – Změna mezideponie – deponie dle zadání do 1 km nebyla možná, zhotovitel zajistil deponii do 5 km. ZBV 5 – Provizorní komunikace – z důvodu nutnosti dopravní obslužnost je nutné vybudovat provizorní komunikace před konečnou úpravou povrchů. ZBV 6 – Změna materiálu kanalizačních přípojek – původní kameninové přípojky budou nahrazeny potrubím z PVC. ZBV 7 – Změna materiálu na vodovodním řádu – dojde ke změně kladečského schématu					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 303 491,10 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 10 049 024,94 Kč bez DPH ZL č. 1 303 491,10 Kč bez DPH Nová cena 10 352 516,04 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení ceny rozpočtu o částku: 303 491,10 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 072 082,27 Kč bez DPH, tj. 10,669% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -768 591,17 Kč bez DPH, tj. 7,648% nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 072 082,27 Kč bez DPH, tj. 10,669% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -768 591,17 Kč bez DPH, tj. 7,648% nabídkové ceny.

Celkem v absolutní hodnotě 18,317%

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 8.11.23

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 13.11.2023

Datum 13.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.