

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE LINIOVÉHO ZÁKONA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

#### **Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno- Maloměřice**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na

základě Řádu SZDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

##### **číslo smlouvy: E617-S-2185/2023**

##### **č. j.: 14224/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623520054

a

##### **Společnost s názvem „Společnost Zimal“ založená Společenskou smlouvou ze dne 2.5.2023**

Vedoucí společník:

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník:

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23-041-235-US

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 0915-2023-230 ze dne 14.11.2023 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v rozdělení 2. dílčí etapy na 2A. dílčí etapu s termínem plnění do 28.12.2023 a 2B. dílčí etapu s termínem plnění do 31.1.2024. V souvislosti s rozdělením 2. dílčí etapy se smluvní strany dále dohodly na rozdělení fakturace 2. dílčí etapy v rozsahu 20% ceny díla za zpracování DUSL+PDPS v rámci 2A. dílčí etapy a 20% ceny díla za zpracování DUSL+PDPS v rámci 2B. dílčí etapy.

Důvodem pro rozdělení 2. dílčí etapy je nedodržení zákonných lhůt dotčených orgánů státní správy ve správním řízení, jejichž vyjádření jsou nezbytná pro zpracování PDPS.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 4 a 5.

## Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 30.11.2023

25.11.2023 V Olomouci

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Vedoucí společník oprávněn jednat  
Za „Společnost Zimal“

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. a SŽ SM011 v platném znění, dle ZTP a VTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v položkách č. 3, 4 a 5				9 955 000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v položkách č. 3, 4 a 5				10 428 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP				176 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				3 080 000
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				220 000
6	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				270 000
7	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				10 000
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				10 000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>24 149 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
9	Zajištění mapových podkladů				50 000
10	Geodetické práce				180 000
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				630 000
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				120 000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				110 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				66 000
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				132 000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>1 288 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1 755 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
27 192 000,00 Kč	5 710 320,00 Kč	32 902 320,00 Kč

z toho:

**Cena za zpracování DUSL a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):**

25 437 000,00 Kč	5 341 770,00 Kč	30 778 770,00 Kč
------------------	-----------------	------------------

**Cena za výkon autorského dozoru:**

1 755 000,00 Kč	368 550,00 Kč	2 123 550,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	10 174 800,00 Kč	12 311 508,00 Kč
2A. Dílčí etapa	5 087 400,00 Kč	6 155 754,00 Kč
2B. Dílčí etapa	5 087 400,00 Kč	6 155 754,00 Kč
3. Dílčí etapa	5 087 400,00 Kč	6 155 754,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	1 755 000,00 Kč	2 123 550,00Kč
<b>Celkem:</b>	<b>27 192 000,00 Kč</b>	<b>32 902 320,00 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 40 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS</i>	Technické řešení DUSL k připomínkám	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>2A. Dílčí etapa</b>	<b>do 28. 12. 2023</b> <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS</i>	DUSL se zpracovanými připomínkami. Předání vyplněné žádosti o společné povolení	Předávací protokol k 2A. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>2B. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.1.2024</b> <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS</i>	PDPS k připomínkám	Předávací protokol k 2B. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS</i>	PDPS se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení díla
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>24 měsíců</b> předpoklad 07/2025 – 06/2027 <i>fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 17 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 06 / 2027</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)