

Dodatek č. 1
(dále též jen „Dodatek“)

k pokynu k poskytnutí plnění č. 15 vyplývající z Rámcové smlouvy o dílo č.
DIL/29/03/004363/2020 (dále jen „Rámcová smlouva“)
(pokyn č. 15 dále též jen „pokyn“)

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

zastoupené: ██████████ ředitelem odboru dopravy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením **„objednatel“** nebo **„HMP“**)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením **„zhotovitel“**)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8. Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 26. 7. 2023 výše označený pokyn k Rámcové smlouvě, a to na realizaci přisvětlení přechodů pro chodce. Zhotovitel uvedený pokyn v souladu se Rámcovou smlouvou potvrdil.
2. Předmětem plnění je realizace stavby přisvětlení dvanácti přechodů pro chodce specifikovaných v bodě 1. pokynu. Termín plnění byl v bodě 2 pokynu stanoven do 30. 11. 2023. Vzhledem ke komplikacím ve vyřizování inženýringu, který posunul zahájení samotné realizace se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínu plnění tak, jak je uvedeno níže.

Současně se objednatel a zhotovitel dohodli na vyjmutí realizace tří přechodů pro chodce z předmětu plnění dle pokynu, které již byly částečně realizované, ale nelze je dokončit, a to:

Praha 13 – Ořešská, Mrákovská - přechod v roce 2023 nelze realizovat z důvodu zamítavého stanoviska ČEZ, a.s. a aktuálně se čeká na schválení navržené změny projektu. Přechod bude možné po schválení realizovat až v roce 2024.

Praha 3 - Seifertova, Siwecova - přechod v roce 2023 nelze realizovat z důvodu nerealizovatelného protlaku pod vozovkou. Přechod bude možné realizovat nejdříve v roce 2024 v koordinaci s třetí stranou při celkové rekonstrukci dotčené komunikace.

Praha 6 - Na Větrníku, Ankarská – přechod v roce 2023 nelze realizovat z důvodu nařízené koordinace s třetí stranou. Třetí stranou nebyl zhotoviteli umožněn přístup do jejich staveniště do doby než dokončí a zkolaudují stavbu. Přechod bude možné realizovat v roce 2024.

3. Na základě výše uvedeného se pokyn mění takto:

Bod 1. pokynu ve znění:

„1. Realizace stavby přisvětlení následujících přechodů pro chodce:

4347006289	MČ Ďá	Na Štamberku	Kokořínská	https://goo.gl/maps/LjTUxSq4yvwzDFeko7
4347006290	MČ Ře	Smíchovská	MHD Náměstí U Lva	https://goo.gl/maps/HfPSDCbV1bSNs3Qp9
4347006339	MČ 06	Ankarská	Brunclíkova (sever)	https://goo.gl/maps/VX7vq3KoP1hXcu1T8
4347006340	MČ 06	Ankarská	Brunclíkova (jih)	https://goo.gl/maps/uvxEttVBjPMxYD877
4347006345	MČ 10	Francouzská	č. p. 465/64	https://goo.gl/maps/pzqP32t3s4vv8tbU9
4347006346	MČ 11	Ke Kateřinkám	VO 423 888	https://goo.gl/maps/qJ8Q51LN4BKsVj2n6
4347006347	MČ 12	Novodvorská	Čečtická	https://goo.gl/maps/gEciK2ivWsm77qG47
4347006348	MČ Ře	Ořešská	Mrákovská	https://mapy.cz/s/depovusuca
4347006427	MČ 06	Na Větrníku	Ankarská	https://goo.gl/maps/jY6W6PqcWPbps8Dj8
4347006428	MČ 09	Novovysočanská	Pod Balkánem	https://goo.gl/maps/S5f4qEft2twQycSb9
4347006281	MČ 03	Seifertova	Siwecova	https://goo.gl/maps/a9TBPFueRXXfzBfQ9
4347006282	MČ 03	Siwecova	Seifertova	https://goo.gl/maps/mhu2q4THn2HnVpD98

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4347006289	MČ Ďá	Na Štamberku	Kokořínská	https://goo.gl/maps/LjTUxSq4yvwzDFeko7
4347006290	MČ Ře	Smíchovská	MHD Náměstí U Lva	https://goo.gl/maps/HfPSDCbV1bSNs3Qp9
4347006339	MČ 06	Ankarská	Brunclíkova (sever)	https://goo.gl/maps/VX7vq3KoP1hXcu1T8
4347006340	MČ 06	Ankarská	Brunclíkova (jih)	https://goo.gl/maps/uvxEttVBjPMxYD877
4347006345	MČ 10	Francouzská	č. p. 465/64	https://goo.gl/maps/pzqP32t3s4vv8tbU9
4347006346	MČ 11	Ke Kateřinkám	VO 423 888	https://goo.gl/maps/qJ8Q51LN4BKsVj2n6

4347006347 MČ 12 Novodvorská Čechtická
4347006428 MČ 09 Novovysočanská Pod Balkánem
4347006281 MČ 03 Seifertova Siwiecova

<https://goo.gl/maps/gEciK2ivWsm77qG47>

<https://goo.gl/maps/S5f4qEft2twQycSb9>

<https://goo.gl/maps/a9TBPFueRXXfzBfQ9>

Bod 2. pokynu ve znění:

**„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy
Předání díla od zhotovitele: 30. 11. 2023“**

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

**„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy
Předání díla od zhotovitele: 31. 12. 2023“**

Bod 3. pokynu ve znění:

**„3. Cena za dílo v souladu s čl. VI. odst. 6.2. Rámcové smlouvy
Cena za sestavení zadávací dokumentace (dle bodu 6.2.5): 108 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná cena za realizaci (dle bodů 6.2.6 a 6.2.7): 4 919 180,51,- Kč bez DPH**

Cena může být v souladu s Rámcovou smlouvou v odůvodněných případech navýšena max. o 10 %, v takovém případě bude k tomuto pokynu vyhotoven písemný a vzájemně odsouhlasený dodatek. Faktura musí kromě označení lokalit obsahovat také označení ORG, tj. číslo u každé lokality uvedené v tomto pokynu začínající kombinací „4347“.

se ručí a nahrazuje tímto zněním:


**„3. Cena za dílo v souladu s čl. VI. odst. 6.2. Rámcové smlouvy
Cena za sestavení zadávací dokumentace (dle bodu 6.2.5): 81 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná cena za realizaci (dle bodů 6.2.6 a 6.2.7) 4 327 935,40 Kč bez DPH.**

Cena může být v souladu s Rámcovou smlouvou v odůvodněných případech navýšena max. o 10 %, v takovém případě bude k tomuto pokynu vyhotoven písemný a vzájemně odsouhlasený dodatek. Faktura musí kromě označení lokalit obsahovat také označení ORG, tj. číslo u každé lokality uvedené v tomto pokynu začínající kombinací „4347“.

4. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

.....


ředitel odboru dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy

elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:

.....

Tomáš Jílek
předseda představenstva společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

elektronicky podepsáno