

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00339-2022-942

ze dne 31. 1. 2023



Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy,Ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
č. ú.: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.


se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratiškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Hodonín,
číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00339-2022-942 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2023 Smlouvu o dílo SML-00339-2022-942 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: Pluskovec v k.ú. Malé Karlovice a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

Změna konstrukce opevnění břehů v km 2,058-2,067 – PB + LB

Při přípravných zemních pracích v úseku 2,058-2,067 se ukázalo, že původní skalní výchoz na LB, který měl dle PD tvořit v tomto úseku opevnění břehu, a do kterého měl být zavázán stupeň v km 2,058, je zvětralý a nestabilní. Jelikož se jedná o namáhaný konkávní oblouk, u kterého hrozí při průchodu zvýšených povodňových průtoků destabilizace, bylo rozhodnuto, že se v tomto úseku provede opevnění pomocí opěrné zdi z LK na obou březích.

Navýšení kubatury betonu na základové konstrukce

Na základě žádosti zhotovitele byla na KD dne 31. 8. 2023 a 21. 9. 2023 projednána zvýšená spotřeba betonu do základů konstrukcí opěrných zdí a stupňů. Bylo konstatováno, že ke zvýšené spotřebě dochází tím, že zhotovitel není schopen, vzhledem k charakteru zemin tvořících svah, docílit uvažovaný sklon svahů. Při výkopových pracích dochází k většímu sesuvu a tím i k navýšení kubatur betonu v základové části. Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám není možné provádět bednění i na rubové části základů, proto bylo rozhodnuto, že základy budou dobetonovány do terénu. Zvýšenou spotřebu betonu zhotovitel doloží dodacími listy.

Méněpráce

Změna konstrukce opevnění břehů v km 2,058-2,067 – PB

Pro sjednocení druhu úprav břehového opevnění vodního toku v daném úseku byla provedena změna druhu konstrukce i na PB, původně navržená rovnánina do betonu byla nahrazena opěrnou zdí z LK.

Změna tvaru stupně v km 2,058

Z důvodu změny konstrukcí břehového opevnění nad stupněm byl současně upraven tvar přelivné hrany a vývaru stupně v km 2,058 tak, aby tvar konstrukcí stupně odpovídal nově provedeným konstrukcím na nátoku do stupně.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

| | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Cena za dílo dle smlouvy | bez DPH | 7 880 798,00 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č. 1 | bez DPH | |
| SO 01.3 – Opěrné zdi | | 487 151,41 Kč |
| SO 01.8 – Stupeň v km 2,058 | | 42 030,40 Kč |
| Vícepráce celkem | bez DPH | 529 181,81 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | bez DPH | |
| SO 01.4 – Rovnanina do betonu | | -77 610,85 Kč |
| SO 01.8 – Stupeň v km 2,058 | | -79 647,47 Kč |
| Méněpráce celkem | bez DPH | -157 258,32 Kč |
| Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1 | | <u>8 252 721,49 Kč</u> |

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 252 721,49 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů dvě stě padesát dva tisíc sedm set dvacet jedna korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce



Ve Vsetíně, dne

V Ratiškovících , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Antonín Žídek
jednatel
Natrix VZ s.r.o.