

---

## **Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:  
511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018

### **Název zakázky:**

**„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –  
Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

a

---

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským** a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelemi společnosti

(dále jen „společník“)

a

**Stavby mostů a.s.**

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00  
IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 9654

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, předsedou správní rady a  
**Mgr. Lubošem Lobíkem**, místopředsedou správní rady

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 03. 2018 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 03. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

**A: Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 9.

1. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „**ZL**“) č. 107, 114, 117, 120, 131, 144 a 145 v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 107, 114, 144 a činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 117, 120, 144, 145 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 107, 117 a 120 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 107, 131, 144 a činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 107, 114, 117, 131, 144 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] bez DPH.

2. ZL č. 107, 114 a 144 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 3 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla. Tyto dodatečné práce reagují na aktuální pravidla a technický vývoj, související s realizací veřejného osvětlení.
3. ZL č. 117, 120, 144, 145 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 4 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro realizaci výkopových prací hlavní trasy plynovodu v návaznosti na skutečně zastiženou polohu stávajících sítí. Dále práce zahrnují krajinářské úpravy, které jsou v souladu s celou koncepcí architektonicko-estetické kvality celé stavby, odolnosti i podmínek pro snadnější údržbu.
4. ZL č. 107, 131 a 144 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 3 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. dodatečně sdružené autobusové zastávky, úpravy materiálů chodníků a úpravě konstrukce zárubní zdi.
5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je cca **29,53 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je cca **3,89 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.  
Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 10 V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy.

**B: Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 9, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 9 Smlouvy.

#### **C: Oprava a nahrazení znění článku Preambule, odst. 1 a 5 z dodatku č. 6 následovně:**

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 5.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále jen „ZL“) č. 15, 27, 33, 44, 49, 56, 59, 62, 63, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 a 106, v souladu s ustanovením § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovaných v ZL č. 103 činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 15 činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 44, 56, 59, 62, 63, 80, 92, 93, 95, 96, 99, 102 a 106 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle

§ 222 odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 63, 95 a 99 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 27, 33, 49, 81, 94, 96, 97, 100, 101 a 103 činí [REDACTED] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 15, 27, 33, 44, 49, 56, 59, 80, 92, 96, 97, 100, 101 a 103 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 27,53 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 1,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6 V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

#### **D: Oprava a nahrazení znění článku Preambule, odst. 1 a 5. z dodatku č. 7 následovně:**

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 6.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 24, 35, 45, 50, 88, 91, 109, 110, 113, 115, 116, 121, 122, 125, 127, 129, 139 a 141 v souladu s ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovaných v ZL č. 122 činí [REDACTED] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovány ZL č. 122 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 35, 45, 50, 113, 115 a 141 činí [REDACTED] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovány ZL č. 50, 113 a 115 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 24, 91, 109, 121, 122, 127, 129, a 139 činí [REDACTED] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 91 a 122 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 35, 88, 91, 109, 110, 116 a 125 činí [REDACTED] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 35, 91, 109, 116 a 125 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDACTED] Kč bez DPH.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 28,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 1,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 7 V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

Přehled veškerých administrovaných ZL v souladu se Smlouvou a ZZVZ je obsažen v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 10 – Přehled administrace ZL.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

#### **I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-

341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 9, takto:

## 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 9, bez DPH **4 600 519 526,22 Kč**

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 10, bez DPH **+ 30 695 934,57 Kč**

Cena Díla, dle dodatku č. 10, bez DPH **4 631 215 460,79 Kč**

**slovy: čtyři miliardy šest set třicet jeden milión dvě stě patnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých sedmdesát devět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/11/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 9:</u>	Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 10 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 10 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10

příloha č. 2: Přehled administrace ZL

### Za Objednatele

V Praze dne

30.11.2023 15:05  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro  
modernizaci dráhy  
**Správa železnic, státní organizace**

### Za Zhotovitele

V Praze dne

Digitální podpis: 29.11.2023 07:59:17  
Digitální podpis: 29.11.2023 08:43:27

**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27  
11:20:43 +01'00'

**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28  
13:55:45 +01'00'

**Ing. Miroslav Trnka**  
předseda správní rady  
**Stavby mostů a.s.**

**Ing. Jaroslav Heran**  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.24  
13:26:19 +01'00'

**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27  
14:45:24 +01'00'

**Mgr. Luboš Lobík**  
místopředseda správní rady  
**Stavby mostů a.s.**

---

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10**









---

## Příloha č. 2: Přehled administrace ZL

ZL	Cena SO/PS	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Vícepráce k SoD [%]	Celkem k SoD [%]	Způsob zatřídění (§)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
70							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							

82							
83							
84							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							