

# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. 552/OIRM/2023

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 15.05.2023 usn. č.0458/2023,  
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 27.11.2023, usn. č. 1064/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl B sp.zn.7634  
číslo smlouvy: SDI/SOAN/841/TC/SO/2023/006  
(dále jen „zhotovitel“)

### STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Ing. Františkem Císařem, v zastoupení dle plné moci ze dne  
22.06.2023 a Ing. Martinou Olexovou, v zastoupení dle plné moci  
ze dne 22.06.2023  
60838744  
CZ60838744

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## PREAMBULE

Město uzavřelo dne 29.06.2023 se společností STRABAG a.s., smlouvu o dílo č. 552/OIRM/2023 na realizaci stavby „Most Pod Kovárnami“. Hodnota závazku ze smlouvy je 4 923 596,31 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a snížení celkové ceny díla o 38 425,85 Kč bez DPH.

Uvedené změny jsou přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu jsou i s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech č. 1 a 2 .

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Most Pod Kovárnami“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby ( dále jen PD) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou

nedílnou součástí tohoto dodatku.  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Přestavba mostu Pod Kovárnami“, kterou vyhotovila společnost MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Násvi 18/4, 620 00 Brno, IČO 08927677 v 09/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnových listech č. 1 a 2.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné užívat.

#### **Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 4 885 170,46 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

#### **III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha č. 1:

Změnové listy č. 1 a 2

V Příbrami dne:

za objednatele:

město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka  
starosta

za zhotovitele:

STRABAG a.s.  
Ing. František Císař  
technický vedoucí oblasti

STRABAG a.s.  
Ing. Martina Olexová  
ekonomická vedoucí oblasti

## Změnový list pro skupinu změn podle § 222, odst. 4. zákona 134/2016 sb.

Název Stavby: Most Pod Kovárnami Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 201 Most pod Kovárnami	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS 201/1	Číslo ZBV 1
---	---	----------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. 552/OIRM/2023 a zhotovitel č. SDI/SOAN/B41/TC/SO/2023/006 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2023 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Město Přibram, Tyrkova 108, 261 16 Přibram  
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha, IČ: 60836744

Přilohy Změnového listu		Paré č.	Příjemce
1	Změnový list	1	počet listů
2	Soupis méněprácní/vícepráci	1	počet listů
3	Přehled dalších dokladů	1	počet listů
4	Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

### Provedení dílčích změn konstrukčního řešení v rámci RDS stavby

#### Díličí změna č. 1 - vícepráce/méněpráce vzniklé dopracováním RDS

Změna se týká úpravy rozsahu prací vzniklých dopracováním RDS na základě skutečnosti zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí. Po provedení kamerové zkoušky na odkrytém kanalizačním potrubí bylo zjištěno, že se jedná o nefunkční řad a potrubí je zastěpeno. Zhotovitel tak nemusel realizovat obnovu kanalizačního řadu a práce byly z rozpočtu odečteny. Dále došlo dopracováním RDS k velmi malým úpravám množství smluvních položek týkajících se vrstev vozovky, obrubníků a dlažby z lomového kamene. Pro lepší odvodnění vozovky byl nově navržen u opěry O1 skluz z betonových žlabovek.  
 Díličí změna č. 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 27, 30, 31, 33 až 37, 46 a 52 a novými položkami č. 59 a 60, viz rozpis ocenění dílčí změny č. 1 v příloze. Celková hodnota změny bez DPH je 9 105,52 Kč.

Uvedené změny se promítly do realizační dokumentace stavby (RDS) a byly v rámci schvalování RDS schváleny. Vyjádření AD a TDI k navrženým změnám přikládáme v rámci příloh k Změnovému listu.

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

Uvedené změny nemějí celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změny jsou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek posuzovány podle § 222, odst. 4. Změny tak nepředstavují vznik podstatné změny závazku.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných (méněpráce)	Cena navrhovaných Změn kladných (vícepráce)	Cena navrhovaných Změn záporných (méněpráce) a Změn kladných (vícepráce) celkem
-31 005,68	40 111,20	9 105,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavební zedník) STRABAG a.s.	Jméno	Ing. Radek Lhotek	datum	27.11.23	podpis
Projektant (autorický dozor) MDAKON s.r.o.	Jméno	Ing. David Miča	datum		podpis
Vyjádření technického dozoru stavebníka					
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptovatelná jako cena obvyklá.					
Technický dozor stavebníka: BUNG CZ s.r.o.	Jméno	Ing. Miroslav Blažek	datum	22.11.23	podpis
Zástupce Objednatel	Jméno	Vlasta Zajíčková	datum	22.11.23	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) Vedoucí odd. investic a rozvoje města	Jméno	Ing. Markéta Pavlová-Havlová MBA	datum	22.11.23	podpis
Zhotovitel (STRABAG a.s.)	Jméno	Ing. František Čisal Ing. Martina Olexová	datum	27.11.2023	podpis

Číslo par



## Změnový list pro skupinu změn podle § 222, odst. 6. zákona 134/2016 sb.

Název Stavby: Most Pod Kovárnami Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky DN25</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS <p style="text-align: center;"><b>301/1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>2</b></p>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo objednatel: č. 552/OIRM/2023 a zhotovitel: č. SO/ISOAN/041/TC/ISO/2023/006 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2023 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram  
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kacírkova 982/4, 156 00 Praha, IČ: 60836744

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1 Změnový list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2 Soupis méněpráci/vícepráci 1 počet listů	3	Zhotovitel
3 Přehled dalších dokladů 1 počet listů	4	Projektant
4 Další doklady dle přehledu dokladů 24 počet listů	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odkrytí stávajících konstrukcí

### Díličí změna č. 2

Po provedení skrývků omíčky a výkopu pro přeložku vodovodní přípojky bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojka je v jiné poloze než předpokládal projekt PDPS, přípojka nekoliduje s novým mostem a je v dobrém stavu. Za účasti zájmovců správce vodovodu I. SČV, TDI a investora bylo rozhodnuto, že přeložka přípojky nebude realizována a zůstane ve stávající poloze. Poloha přípojky bude zaměřena a terén bude uveden do původního stavu. Díličí změna č. 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 3,4,6,8,9,11 a 13 až 24, viz rozpis ocenění díličí změny č. 2 v příloze.  
 Celková hodnota změny bez DPH je -47 531,37 Kč.

Uvedené změny se promítly do realizační dokumentace stavby (RDS) a byly v rámci schvalování RDS schváleny. Vyjádření AD a TDI k navrženým změnám přikládáme v rámci příloh k Změnovému listu.

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

Uvedené změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Poloha vodovodní přípojky poskytnutá správcem potrubí neodpovídá skutečně zjištěnému umístění. Změna je dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek posuzována podle § 222, odst. 6.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují vznik podstatné změny závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných (méněpráce)	Cena navrhovaných Změn kladných (vícepráce)	Cena navrhovaných Změn záporných (méněpráce) a Změn kladných (vícepráce) celkem
-48 327,36	795,99	-47 531,37

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel (stávkový subjekt): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Radek Lhotka	datum	22.11.23	podpis
Projektant (autorizovaný dozor): MIDAKON s.r.o.	jméno	Ing. David Mičař	datum		podpis
Vyjádření technického dozoru stavebníka Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací, U položek, které smlouva ne provedeno ocenění dle ceniku ÚRS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvyklá.					
Technický dozor stavebníka: BUNG CZ s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Blážek	datum	22.11.23	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Vlasta Zajčková	datum	22.11.23	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): Vedoucí odboru investic a rozvoje města	jméno	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová MBA	datum	22.11.23	podpis
Zhotovitel (STRABAG a.s.)	jméno	Ing. František Císař Ing. Martina Olexová	datum	22.11.23	podpis

Číslo paré

## Rozpis ocenění dílčí změny č.2

S:	11091	Město Příbram											
O:	01	Přestavba mostu Pod Kovárami											
R:	11091/01	SO 301 - Příloška vodovodní přípojky DN25											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Jednotková cena	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
<b>Díl: 1</b>													
3	15101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložná - hl do 2m 20,03*1,55*2	m <sup>2</sup>	62,003	0,000	-62,003	170,75	10 602,38	-10 602,38	0,00	0,00	-10 602,38	-100%
4	1510111R00	Odstavení pažení stěn rýh - příložná - hl do 2 m	m <sup>2</sup>	62,003	0,000	-62,003	36,70	2 284,40	-2 284,40	0,00	0,00	-2 284,40	-100%
6	16270105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1,4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	4,807	0,000	-4,807	339,78	1 633,32	-1 633,32	0,00	0,00	-1 633,32	-100%
8	174101101R00	17,4261-12,6189 Zásep jam, rýh, šachtel se zburakním zpětným zásep výkopu odkrytého potrubí 20,03*0,6*1,45	m <sup>3</sup>	17,610	17,426	4,807	165,50	2 080,58	0,00	0,00	2 080,57	795,99	39%
9	175101101R12	Obvyp potrubí bez prohození sypaviny s dodáním škrábek frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	3,605	0,000	-3,605	1 543,04	5 564,82	-5 564,82	0,00	0,00	-5 564,82	-100%
11	199000002R00	20,03*0,6*0,3 Poplatek za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	4,807	0,000	-4,807	985,54	4 737,49	-4 737,49	0,00	0,00	-4 737,49	-100%
<b>Díl: 8</b>													
13	167161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,030	0,000	-20,030	25,10	502,75	-502,75	0,00	0,00	-502,75	-100%
14	1671211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	18,000	0,000	-18,000	36,28	653,04	-653,04	0,00	0,00	-653,04	-100%
15	168224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	20,030	0,000	-20,030	28,19	564,65	-564,65	0,00	0,00	-564,65	-100%
16	168223311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	20,030	0,000	-20,030	65,23	1 307,49	-1 307,49	0,00	0,00	-1 307,49	-100%
17	160001	Identifikaci vodičů ČTK 6mm2, D-MI	m	20,000	0,000	-20,000	27,50	550,83	-550,83	0,00	0,00	-550,83	-100%
18	160002	Passa výtržná "Pozor vedoucí" D+M	m	20,030	0,000	-20,030	45,84	918,18	-918,18	0,00	0,00	-918,18	-100%
19	160003	Odpojení sítě vodovodní přípojky	ks	2,000	0,000	-2,000	3 758,82	7 517,64	-7 517,64	0,00	0,00	-7 517,64	-100%
20	160004	Nápojení nové přípojky na stávající	ks	2,000	0,000	-2,000	3 953,43	7 906,86	-7 906,86	0,00	0,00	-7 906,86	-100%
21	160005	Propojení identifičtí vodiče na stávající	ks	2,000	0,000	-2,000	515,69	1 031,38	-1 031,38	0,00	0,00	-1 031,38	-100%
22	28613411R	Trubka tlaková PE100 325,0 mm PN16 kč 6 m	m	22,000	0,000	-22,000	52,94	1 164,68	-1 164,68	0,00	0,00	-1 164,68	-100%
23	286134121R	Trubka tlaková PE100 635,8 mm PN16 kč 6 m	m	16,000	0,000	-16,000	186,65	3 341,70	-3 341,70	0,00	0,00	-3 341,70	-100%
<b>Díl: 99</b>													
24	1998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	l	6,107	0,000	-6,107	186,51	1 188,20	-1 188,20	0,00	0,00	-1 188,20	-100%
<b>Celkem</b>								<b>50 416,84</b>	<b>-48 327,36</b>	<b>795,99</b>	<b>2 885,57</b>	<b>-47 531,37</b>	<b>-94%</b>

Odpovědný zástupce Objednatatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radek I. Horka (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatatele: ..... (TDI)

Datum:

Podpis:

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**Ing. František CÍSAŘ,** [redacted] – *technický vedoucí oblasti*  
**Ing. Martina OLEXOVÁ,** [redacted] – *ekonomický vedoucí oblasti*  
**David MÜLLER,** [redacted] – *vedoucí odd. přípravy a kalkulací*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 22.6.2023

[redacted]

Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Pavel Brychcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]

Ing. František Císař  
technický vedoucí  
oblasti

[redacted]

Ing. Martina Olexová  
ekonomický vedoucí  
oblasti

[redacted]

David Müller  
vedoucí odd. přípravy  
a kalkulací

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159016749-239937-230814143143.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159016749-239937-230814143143**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Nižbor, IČ: 00233641

Pracoviště: Obec Nižbor

Datum vyhotovení: **14.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE ZÍSKALOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



159016749-239937-230814143143