

DODATEK č. 2 (SML_OD_DI_23_11_6828)

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Nemocnice Tábor, a.s.**
se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 1999229020/0300
IČO: 26095203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená:**
EGE Power System, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 317119253/0300
IČO: 25165267
DIČ: CZ25165267
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2023.
2. Během realizace díla dle smlouvy došlo k odchylkám oproti především plánovaným výměrám položkového výkazu výměr ze základní smlouvy o dílo a Dodatku č.1, které zadavatel nepředvídal a ani nemohl jednajícím náležitou péčí předvídat.
3. Smluvní strany v dodatku č. 1 výslovně sjednaly, že změny ve změnovém listu č. 1 představují nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jedná se o tzv. změny *de minimis*. V průběhu trvání smlouvy však smluvní strany dospěly k závěru, že s ohledem na nepředvídatelnost těchto změn se ve vybraných případech jednalo o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Konkrétní identifikace jednotlivých změn je specifikována v opraveném změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že úprava změnového listu č. 1 tímto dodatkem představuje pouze formální úpravu tohoto dokumentu, nikoliv materiální změnu díla.
4. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že v průběhu realizace díla byla zjištěna předem nepředvídatelná potřeba změny zamýšleného rozmístění fotovoltaických panelů na ploché střeše Objektu A, a to z důvodu překročení limitních hodnot ve statickém posudku střešní konstrukce.
5. Smluvní strany se s ohledem na výše popsanou potřebu dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023, a to s následujícím obsahem, který zachycuje skutečný stav díla po jeho dokončení. S ohledem na skutečnost, že odchylky skutečného stavu od zadávací dokumentace se projeví až po dokončení díla, nemohl zadavatel tyto odchylky zohlednit dříve a nemohl tyto ani předvídat.

II.

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně:

- i. **rozsahu prací** – pro bližší popis viz změnový list č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku,
 - ii. **ceny díla** – cena díla dle smlouvy bude snížena o 301.815,12Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy.
2. Tento Dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou a s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Bližší odůvodnění změny dle odst. 1 tohoto článku je uvedeno ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla výhradně v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (byly zjištěny až po faktickém provedení díla), resp. jsou nižší než 10 % původní hodnoty závazku. S ohledem na uvedené se tak nejedná o podstatnou změnu závazku, ale o nepodstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 4 nebo odst. 6 ZZVZ. Konkrétní identifikace jednotlivých změn je specifikována ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku

III.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4.046.118,48 Kč

DPH: 849.684,88 Kč

Cena s DPH: 4.895.803,36 Kč.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.2. písm. a) smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„a) Cena dle Soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí:

- Bez DPH 3.688.618,48 Kč;

- 21 % DPH 774.609,88 Kč;
- Včetně 21 % DPH 4.463.228,36 Kč.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo, tedy jeho původně plánovaná orientace fotovoltaických panelů jižním směrem, se mění na kombinovanou orientaci panelů ve směru východ-západ, a to při zachování celkového instalovaného výkonu a předpokládaného množství vyrobené elektrické energie během kalendářního roku. Na základě této změny dojde k úpravě sklonu fotovoltaických panelů vůči horizontální rovině střechy na 10 stupňů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že potřebu této změny (tedy překročení statických limitů) nemohl zadavatel ani s náležitou péčí předpokládat. Veškeré změny, které zadavatel dle přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy identifikoval jako nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, bylo nutné provést v důsledku neočekávaného otočení fotovoltaických panelů dle tohoto článku.
4. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 3 smlouvy se mění tak, že **se doplňuje** o přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k tomuto dodatku (stávající výkaz výměr se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny a odůvodněny v příloze č. 1 – opraveném změnovém listu č. 1 a příloze č. 2 – změnovém listu č. 2).


IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Opravený změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)




Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

V Českých Budějovicích dne (dle el. podpisu)




Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
jednatel

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)



MUDr. Jana Chocholová
předseda představenstva





Výkaz výměr

k

