

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 220503

Smluvní strany

Objednatel:

Město Litovel

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Zástupce: Viktor Kohout, starosta města

IČO: 00299138

DIČ: CZ00299138

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3620811/0100

Zástupce pro věcná jednání: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI

e-mail: skacel@mestolitovel.cz, tel.+420 585 153 150

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Název: **ASET studio s.r.o.**

Sídlo: Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 55102

Zástupce: Ing. Jan Turek, jednatel

IČO: 29459346

DIČ: CZ29459346

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 256032719/0300

(dále jen zhotovitel)

Na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „OBYTNÝ SOUBOR LITOVEL, BOŽENY NĚMCOVÉ“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo.

I. Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. V rámci povolování demolice stávajících objektů řešeného areálu stanovil Národní památkový ústav podmínku o nutnosti realizace stavebněhistorické analýzy dochování kulturní památky. Vzhledem k této podmínce a možné kolizi v oblasti navrženého průchodu je potřebné požadovanou analýzu realizovat a její závěry zapracovat do studie a následně projektu obytného souboru.
- 1.2. V souvislosti se zdržením při odsouhlasení studie a potřebě realizace stavebněhistorické analýzy, bude posunut termín zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a bude upravena fakturace.

II. Předmět plnění

- 2.1. Předmět plnění se rozšiřuje o úpravu studie. Na základě projednání studie dle původního zadání s Národním památkovým ústavem v Olomouci (NPÚ) bylo zjištěno, že projekt dle původního zadání je

z hlediska památkové péče neprůchodný. Je proto potřeba zpracovat úpravu studie dle podmínek NPÚ při maximálním zachování původně zadaných parametrů a kapacit.

III. Čas a místo plnění

- 3.1. Mění se termín zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dále přibývá termín pro dopracování úpravy studie.

Termíny předání dokumentace:

Zpracování úpravy studie a zajištění stanoviska NPÚ	nejpozději do 19 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tedy do 27.1. 2024
Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	nejpozději do 22 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tedy do 27.4. 2023

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za část díla dle 2.1.3 Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby se navyšuje 240.000 Kč za úpravu studie, tedy z 800.000 Kč na 1.040.000 Kč. Celková cena se navyšuje z 1.120.000 Kč na 1.360.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- 4.2. Fakturace bude provedena na základě faktur, které budou objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení objednatelem, a to následovně:

Činnost/část díla	Fakturace
2.1.3. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	160.000 Kč - po odevzdání studie (uhrazeno) 160.000 Kč - po uzavření dodatku č. 2 smlouvy (aktuální náklady za rozpracovanost) 140.000 Kč - po zpracování úpravy studie a zajištění stanoviska NPÚ 500.000 Kč - po protokolárním předání dokumentace 80.000 Kč - po nabytí právní moci územního rozhodnutí

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Veškerá další, tímto dodatkem výslovně nezměněná, ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.

V Litovli dne

V Olomouci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Viktor Kouhout, starosta

.....
Ing. Jan Turek, jednatel