

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY**

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000398

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/170

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0304 Václavice – Voračice, podrobný geotechnický průzkum**

mezi

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **2. Společnost A-P GTP 2018**

Vedoucí společník:

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO, DIČ:

44567430, CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

bankovní spojení:

KB a.s.,

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Společník:

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený:

IČO, DIČ:

45272891, CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## Dodatek č.1 Smlouvy (smlouvy o dílo)

### Článek I.

#### Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.9.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 02PB-000398, č. zhotovitele 21/170 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k okolnostem, uvedeným v Odůvodnění níže, se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy upravují dodací podmínky Smlouvy. Úprava spočívá v tom, že odevzdání Konceptu podrobného GTP se posouvá o 2 měsíce (původně 24 měsíců, nově 26 měsíců).

#### Odůvodnění

V průběhu provádění průzkumných prací byly v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů, uzavírány dohody s vlastníky či s nájemníky pozemků kdy termín provedení průzkumných prací byl projednáván s nimi tak, aby nebyla narušena zemědělská činnost na těchto pozemcích a nedošlo ke zbytečným a neodůvodněným škodám na plodinách. Na pozemky se vstupovalo jen v nejmenší nutné míře. Důraz byl kladen na minimalizaci případných škod. Vrtné práce byly přizpůsobeny také klimatickým podmínkám, proto realizace prací probíhala převážně v situacích, kdy nebyly potřebné pozemky podmáčeny či jinak ovlivněny dešťovými srážkami v kombinaci s vyššími teplotami (v zimním období nezámrzné teploty ovzduší), což by mohlo způsobit ztížený pohyb vrtné techniky, její zapadnutí a s tím související zbytečné škody na pozemcích a plodinách. Ve snaze vyhnout se těmto situacím bylo v některých případech přikročeno po vzájemné dohodě s vlastníky či uživateli pozemků k odkladu provedení terénních prací, aby nebyly práce provedeny v rozporu s jejich oprávněnými požadavky.

Celková doba výše uvedených prostojů při provádění průzkumných prací v terénu, za paralelního soustavného dodržování příslušné občanskoprávní legislativy a také zásad vstřícné a přátelské komunikace s vlastníky či uživateli pozemků (za účelem hladkého postupu pozdějších agend jako např. majetkoprávní vypořádání budoucí stavby) představuje dobu cca 2 měsíců, což má dopad na celkový harmonogram plnění zakázky.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku, neboť klimatické podmínky v daném období jsou okolnostmi, které nelze zcela přesně předvídat ani při vynaložení náležité péče, a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

### Článek II.

#### Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č.1 se mění článek III. Doba a místo plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nově zní takto:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem doručení výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu.

dokončení prací: do 2 týdnů od předání expertizy podrobného GTP, která bude provedena nad Konceptem podrobného GTP (předpoklad do 06/2024).

Specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Koncept podrobného GTP	1x listinná verze 3x elektronicky na CD	Do 26 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu (31.12.2023)
Čistopis podrobného GTP	4x listinná verze 4x elektronicky na CD	Do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele / od předání expertizy podrobného GTP (předpoklad 06/2024)

2. Tímto Dodatkem č.1 Smlouvy se mění odstavec 4 článku II. Cena za dílo Smlouvy. Ruší se jeho dosavadní znění a nové zní takto:

„4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)

3. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. příloh se tímto Dodatkem č.1 nemění.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.06  
11:04:49 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 28.11.2023 13:57:04 +01:00

Digitálně podepsal:  
Datum: 30.11.2023 13:58:41 +01:00