



ěs
to
Mi
kulov

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	H&B delta, s.r.o.
Sídlo:	Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČ:	25835661
DIČ:	CZ25835661
ID datové schránky:	9dq9c6v
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 6745970287/0100
Zastoupen:	Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Hurta, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. David Valchář, [redacted] František Papšík, [redacted] [redacted]
Zhotovitel:	H&B delta, s.r.o.
dále jen „Zhotovitel“	
Objednatel:	Město Mikulov
Sídlo:	Náměstí 1, 692 01 Mikulov
IČ:	00283347
DIČ:	CZ00283347
ID datové schránky:	wp6bvkp
Zastoupení:	Mgr. Jitka Sobotková, starostka
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Dalibor Pěňčík, tel. +420 519 444 547 , pencik@mikulov.cz
dále jen „Objednatel“	



Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 4.4. čl. IV. Čas plnění a odstavcem 13.1. čl. XIII. Změna a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo číslo objednatele **SML2300186** ze dne 29.6.2023 na stavbu „**Mikulov, smuteční síň, udržovací práce**“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba prodloužit termín plnění díla.

Dalším předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla na základě změnových listů ZL1 až ZL4 včetně nacenění, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. ČAS PLNĚNÍ

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.3. Článku IV. Čas plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **15.12.2023**.

V. CENA DÍLA

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 5.1. Článku V. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

5.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	9 267 833,96 Kč
Cena dle dod. č. 1 bez DPH	+207 432,71 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	9 475 266,67 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	11 465 072,67 Kč

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele SML2300186 ze dne 29.6.2023 zůstávají v platnosti.



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na svém zasedání dne 1.11.2023 na základě článku XI. vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8. 6. 2020, v platném znění.

V Mikulově
Za objednatele:

Ve Vsetíně
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jitka Sobotková
starosta města Mikulov

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel