

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/46/17 ze dne 13.11.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – rekonstrukce kuchyně“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,
městská část Brno-střed**
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno
statutární orgán: Ing. Robert Liška, jednatel
Aleš Příbyl, jednatel
IČO: 46901850, DIČ: CZ46901850
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5820

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2023 smlouvu o dílo na akci “ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – rekonstrukce kuchyně” – č.j. MCBS/2023/0068720/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 5.7. a odst. 5.8. smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací, které jsou zahrnuty ve změnových listech č. **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08**. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. III. Doba plnění, odst. 3.2. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

2. V čl. V. Cena díla, odst. 5.1. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vplynuly při provádění díla (po zohlednění **Položkových rozpočtů změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08**, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH **601 732,74 Kč**

Cena díla se skládá z:

Smlouva o dílo 5 084 737,68 Kč

Dodatek č. 1 601 732,74 Kč

Cena díla celkem 5 686 470,42 Kč bez DPH“

3. V čl. V. Cena díla, odst. 5.2. smlouvy o dílo se původní text věty první ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací a dodávek**, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, a oceněných položek uvedených ve změnových listech č. **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08**, jejichž položkové rozpočty tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.“

4. V článku XXI. odst. 21.12. smlouvy o dílo se za stávající text doplňuje nový text v tomto znění: „**Příloha č. 3/ Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08**“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.

3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevované vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i **Příloha č. 1** (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – **Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08**.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 46. schůzi RMČ Brno-střed dne 13.11.2023, č. usnesení RMČ/2023/46/17.

Přílohy:

1/ Položkové rozpočty změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Objednatel:

V Brně dne 30.11.2023

Zhotovitel:

V Brně dne 23.11.2023

.....

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl

.....