

Dodatek č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2023/0886****Smluvní strany:**

1) Objednatel: statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
 IČO: 002 68 810
 DIČ: CZ00268810
 Datová schránka: bebb2in
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
 - tel. 495 707 680
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
 - tel. 495 707 692
 - e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel: CE - ING s.r.o.
 Sídlo: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
 Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
 IČO: 04475631
 DIČ: CZ04475631
 Datová schránka: 7fraaps
 Spisová značka: C 35921 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. října 2015
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 3959710399/0800

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a provozu díla, ze dne 26.05.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 05.09.2023, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.11.2023 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace - IV“

I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 1.1.b), odrážkou 21 a čl. V. odst. 4 až 6 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 23 který je přílohou tohoto dodatku:
 - **Změnový list č. 23** – z důvodu navržení špatného kabelu v projektové dokumentaci k napájení vzduchotechnických jednotek, je třeba původní kabel ponechat a připojit nový kabel CYKY 5x2,5. Původní kabel by napětí jednotek nedokázal zvládnout. Na žádost uživatele budou k vyhřívání střešních vpustí napojeny termostaty, aby bylo zajištěno, že vyhřívání v případě nutnosti sepne a nedojde k problému. Na žádost uživatele bude také přidán jeden extra vypínač v kuchyni pro ovládání konvektomatu.
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném zadávacím řízení s názvem „Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace – IV“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona** činí 25 721,10 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,21 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku tak činí 0,21 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku vč. dodatku č. 1 a 3 tak činí 11,30 % původní hodnoty závazku.
4. Změnový list č. 23 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V., odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným změním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

a) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 01	7 192 719,72 Kč bez DPH
b) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 02	5 333 045,50 Kč bez DPH
c) Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 03	894 220,65 Kč bez DPH
<i>Cena za realizaci díla je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele</i>	
d) Cena za provozní náklady (6 let) dle Přílohy č. 1 smlouvy - Návrh a propočty konečné ceny na provoz technických a technologických zařízení	2 279 189,29 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH (součet za písm. a) až d) 15 699 175,16 Kč, výše DPH 3 296 826,78 Kč, cena celkem s DPH 18 996 001,94 Kč.“

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			12 527 264,17 Kč
Dodatek č. 1	1 600 543,48 Kč	-866 897,00 Kč	733 646,48 Kč
Dodatek č. 3	3 263 879,37 Kč	-851 335,96 Kč	2 412 543,41 Kč
Dodatek č. 4	25 721,10 Kč		25 721,10 Kč
Celkem bez DPH			15 699 175,16 Kč

2. Objednatel se zavazuje do 30 dnů od změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením č. RM/2023/1407 na 16. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 21.11.2023.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
CE – ING s.r.o.
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 04475631

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo a provozu díla – dodatek č. 4 – vícepráce
změna ceny díla: 25 721,10 Kč bez DPH, 31 122,53 Kč včetně DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy: změnový list č. 23

30. 11. 2023

V
.....




za zhotovitele
Jan Čelchan
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne
.....



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS			číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 3.11.2023		
Název akce: Rekonstrukce MŠ Třebachovická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011688)				
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	3.11.2023			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vícepráce elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu navržení špatného kabelu v projektové dokumentaci k napájení vzduchotechnických jednotek, je třeba původní kabel ponechat a připojit nový kabel CYKY 5x2,5. Původní kabel by napětí jednotek nedokázal zvládnout. Na žádost uživatele budou k vyhřívání střešních vpustí napojeny termostaty, aby bylo zajištěno, že vyhřívání v případě nutnosti sepne a nedojde k problému. Na žádost uživatele bude také přidán jeden extra vypínač v kuchyni pro ovládání konvektomatu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ano				
Příloha: Soupis prací k změnovému listu č. 23				



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 23
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	3.11.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vícepráce elektroinstalace		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu navržení špatného kabelu v projektové dokumentaci k napájení vzduchotechnických jednotek, je třeba původní kabel ponechat a připojit nový kabel CYKY 5x2,5. Původní kabel by napětí jednotek nedokázal zvládnout. Na žádost uživatele budou k vyhřívání střešních vpustí napojeny termostaty, aby bylo zajištěno, že vyhřívání v případě nutnosti sepne a nedojde k problému. Na žádost uživatele bude také přidán jeden extra vypínač v kuchyni pro ovládání konvektomatu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	Kč	25 721,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		25 721,10 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmoc	[REDAKCE]	odpí [REDAKCE]
Datum: 3.11.	[REDAKCE]	atur [REDAKCE]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí [REDAKCE]

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-26
Stavba: MŠ Třebechovická



KSO:
Místo: Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové 3

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ: 002 68 810
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:
CE - ING s.r.o.

IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631

Projektant:
Anylopek plus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			25 721,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 25 721,10	Výše daně 5 401,43
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 122,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023-06-26

Stavba: MŠ Třebechovická

Místo: Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové 3

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 721,10	31 122,53
ZL 23	Vícepráce elektroinstalací	25 721,10	31 122,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

MŠ Třebechovická

Objekt:

ZL 23 - Vícepráce elektroinstalací

KSO:

Místo: Třebechovická 837

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2023

IČ:

002 68 810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 721,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 721,10	21,00%	5 401,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 122,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebechovická

Objekt:

ZL 23 - Vícepráce elektroinstalací

Místo:

Třebechovická 837

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Anyonex plus s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

[Redacted]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							25 721,10	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				25 721,10	
0	741		Elektroinstalace - silnoproud				25 721,10	
1	K	R-001	D+M Termostat TEV-4 venkovní s krytím IP65, 3- tepelní rozsahy -30 až +85 C	kus	2,000	4 032,96	8 065,92 R	
	W		"Termostaty ke sítěním vpustím" 2		2,000			
2	K	R-002	Kabel CYKY 5x2,5	m	73,000	74,92	5 469,16 R	
	W		"Zapojení termostatu sítěních vpustí" 25		25,000			
	W		"Zapojení VZT jednotek" 46		48,000			
	W		Součet		73,000			
3	K	R-003	Vypínač EATON KM SPIN 25A p1-25/12/SVB	ks	1,000	2 131,80	2 131,80 R	
	W		"Kuchyňský vypínač" 1		1,000			
4	K	R-004	Instalační jistič 6kA, B 16A, 3P včetně úpravy rozdávěče	ks	2,000	1 602,45	3 204,90 R	
	W		"Připojení kuchyňského vypínače" 1		1,000			
	W		"Zapojení VZT jednotek" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
5	K	R-005	Trubka černá 3m včetně kolen	ks	1,000	549,32	549,32 R	
	W		"Zapojení VZT jednotek" 1		1,000			
6	K	R-006	Prostupy	ks	3,000	2 100,00	6 300,00 R	
	W		"Zapojení VZT jednotek" 3		3,000			