

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 29. 9. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000442

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 18. 6. 1997 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupen Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015337/Mi

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 29. 9. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 - 22000442, ve znění svého dodatku č. 1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nového parkoviště pro osobní vozidla na ulici Labská, statutární město Brno, a to včetně odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy inženýrských sítí, a to vše dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Parkoviště na ulici Labská“ (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodli na tomto jejím dodatku č. 2.

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení lhůty k provedení stavební části díla. Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3) V průběhu realizace stavebních prací na díle byla zjištěna kolize šachty Š7 s obrubníkem, a proto je potřeba posunout její polohu. Pro dodržení přímosti uličních přípojek je též nutná výměna šachetního dna s upravenými úhly přítoků od vpustí UV5 a UV6. Vlivem dodací lhůty nového šachtového dna je potřeba prodloužit lhůtu pro dokončení a předání stavby o 14 dní.
- 4) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2022, č. objednatele 1100 – 22000442, přičemž původní znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním „*Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 185 dnů ode dne předání staveniště*“.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

V Brně dne:


Datum: 2023.11.29
15:04:10 +01'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum:
2023.11.30
14:30:09 +01'00'


JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne:


24.11.2023 11:12:56

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů


27.11.2023 09:05:10

Ing. Tomáš Erhard
jednatel