

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39615 BROD NAD DYJÍ, MOST 39615-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupený Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti

IČO 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.3.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- v rámci osazení nosníků a jejich rozdílného vzepětí je nutno na římsách doplnit rozdílový objem betonu $(0,246 \cdot 0,7 \cdot 103,2 + 0,256 \cdot 1,7 \cdot 103,0 = 62,597 \times 1,05 = 65,727 - 49,468 = 16,259 \text{ m}^3)$,
- po odbourání byla zjištěna skutečná potřeba betonu pro dobetonování pilířů $(0,66 \cdot 2 \cdot 8,8 + 0,54 \cdot 2 \cdot 9,8 + 1,44 \cdot 2 \cdot (0,67 + 0,35) + 1,24 \cdot 2 \cdot (0,38 + 0,64) = 27,667 - 20,640 = 7,027 \text{ m}^3)$.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

44 484 723,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne 30.11.2023

V Brně, dne 1.12.2023

Ing. Rostislav Mitrenga,

jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
