

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: ARTENDR s.r.o.
Sídlo: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 187147
Zástupce: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
IČO: 24190853
DIČ: CZ 24190853

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- Hlavní inženýr projektu: xxx
- Zástupce Hlavního inženýra projektu: xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento deklaratorní Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Objednatele 000061/2023/00, uzavřené dne 11.1.2023, ve znění jejího Dodatku č. 1, uzavřeného dne 17.10.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým potvrzují prodloužení lhůty pro předání VF 4 A v souladu s čl. V odst. 3 písm. a) bodu i. a ii. Smlouvy.
- 2) Z důvodu přetrvávajícího prodlení ze strany Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP“), které smluvní strany Smlouvy nepředpokládaly, vznikla opětovně potřeba prodloužení lhůty pro předání VF 4 A. Zhotovitel přitom nemohl vzniku opětovné potřeby prodloužení lhůty pro předání VF 4 A z důvodu prodlení na straně OPP jakkoliv zabránit. Zhotovitel v řešené věci postupoval řádně a tak, aby ke zpoždění z důvodů na jeho straně nedošlo, což Objednateli prokázal. Objednatel tedy v souvislosti s nastalými skutečnostmi nepovažuje nadále za spravedlivé požadovat po Zhotoviteli předání VF 4 A ve lhůtě dle Smlouvy.
- 3) Lhůta pro předání VF 4 A se zároveň prodlužuje z důvodu zpoždění na straně Objednatele s poskytnutím plné moci potřebné pro pokračování v plnění Smlouvy.
- 4) Lhůta pro předání VF 4 A (tzn. předání DSP za účelem podání ohlášení stavby či žádosti o vydání stavebního povolení Zhotovitelem) tedy byla prodloužena do **15.12.2023**.
- 5) Cena díla zůstává nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 30. 11. 2023

Za Objednatele

.....

Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka

V Brně 29. 11. 2023

Za Zhotovitele

.....

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA,
jednatel