

**2023-0568-1 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2023 na vypracování dokumentace pro stavbu: „Okružní křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova v Bohumíně“**

**Čl. I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupené:	Masarykova 158,735 81 Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat ve věcech:	
a) smluvních	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Hana Kaspřáková - vedoucí oddělení investiční výstavby Ing. arch. Jan Hock – referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
č.ú.:	1721638359/0800
/dále jen „objednatel“/	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>RSE Project, s.r.o.</b>
IČ:	29398266
DIČ:	CZ29398266 plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, Nádražní 12, 702 00 Ostrava
č.ú.:	107-1853910297/0100
tel.:	597 317 399, 725 045 185
E-mail:	roman.kopriva@rseproject.cz
Zástupce jednání ve věcech	
a) technických:	Ing. Jiří Talášek, Ph.D.
b) smluvních:	Ing. Roman Kopriva
/dále jen „zhotovitel“/	

**Čl. II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro stavbu:  
**„Okružní křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova v Bohumíně“.**
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek s ohledem na skutečnosti vyplývající ze závěrů veřejnoprávního projednání stavebního záměru na společném jednání konaném dne 27. 9. 2023 v budově MÚ Bohumín a následného individuálního projednání se zástupci společností SmVaK Ostrava a.s. a zástupci Evangelické církve (vlastník stavbou dotčeného pozemku), kdy se dohodly na navýšení ceny díla a prodloužení lhůty pro odevzdání projektové dokumentace zpracované ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP).

**Čl. III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla z níže uvedených důvodů:  
- Ze závěrů společného jednání konaného dne 27. 9. 2023 v budově MÚ Bohumín vyplynula nutnost provedení kamerového průzkumu stávajících kanalizací v prostoru

řešené křížovatkou za účelem upřesnění zadání projekčních prací. Kamerový průzkum zajišťovala spol. SmVaK Ostrava a následné upřesnění požadavků správce kanalizace bylo dodáno až dne 21. 11. 2023. Bez tohoto upřesnění nebylo možné zahájit projekční práce.

- V souvislosti s rozšířením zadání na zpracování projekčního návrhu kompletního oplocení pozemku 358/2 a 357 v k. ú. Nový Bohumín (pozemky evangelického kostela), které bylo dohodnuto v rámci individuálního projednání se zástupci Evangelické církve, je nutné z důvodu rozšíření zájmového území stavby provedení následujících víceprací:

- doplnění zjištění existence stávajících IS	5.000,- Kč
- doplnění geodetického zaměření	7.000,- Kč
- rozšíření dendrologického průzkumu	3.000,- Kč
- projekční práce v rámci stupně DÚSP	25.000,- Kč
- projekční práce v rámci stupně DPS	15.000,- Kč
-----	
Navýšení ceny celkem:	55.000,- Kč

2. Na základě vzájemné dohody se smluvní strany dohodly, že výše uvedené vícepráce budou objednatelům objednané na základě tohoto dodatku č. 1 k uzavřené Sod. Tímto se smluvní strany rovněž dohodly na prodloužení lhůty pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚSP, která se mění ze 4 na 7 měsíců od podpisu smlouvy dle článku IV. bod 4.1. a lhůty pro odevzdání projektové dokumentace stupni DPS, která se mění ze 2 na 4 měsíce od podpisu smlouvy dle článku IV. bod 4.1.
3. Dále se na základě vzájemné dohody smluvní strany dohodly vzhledem k výše uvedeným skutečnostem na navýšení ceny díla o 55 000,- Kč bez DPH dle článku III. bod 3.1. Sod z původní ceny díla 730 000,- Kč na novou cenu (navýšenou o výše uvedené vícepráce) 785 000,- Kč bez DPH.
4. Ostatní články uzavřené SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

#### Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy byl uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Bohumíně dne .....

V Ostravě – Vítkovicích dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Vícha  
starosta města

Ing. Roman Kopřiva  
jednatel společnosti