

DODATEK č. 3/2022 ke SMLOUVĚ

číslo: Z_S24_12_8120053904

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

IČO 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Kontaktní údaje:

korespondenční adresa: Závod Brno ŘSD ČR, Šumavská 31/33, 602 00 Brno

číslo smlouvy: 03PT-004329

(dále jen „Žadatel“)

uzavírají následující dodatek:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 9. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Provozovatele Z_S24_12_8120053904, č. Žadatele 03PT-00004329 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 6.04.2016 ev. č. 8120053904 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované **ENPRO Energo s.r.o., na stavbu Přerov-Řikovice, ŘSD ČR, vVVN, vVN, kVN, vNN, č. IZ-12-8000756** a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „přeložka“). Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 30. 6. 2021 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení termínu realizace přeložky do 27. 11. 2022. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 25. 11. 2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení termínu realizace přeložky do 27. 11. 2023.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku pokračujících průtahů správních řízení souvisejících s vydáním potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů, jakož i průtahů při zajištění potřebných práv k pozemkům dotčených přeložkou, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 2/2022. Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti Žadatele i Provozovatele, a tito je nemohou ovlivnit. Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, současně konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou.
- 2.3. Smluvní strany projednaly dne 17.10.2023 změnu předpokládané výše nákladů, které jsou spojeny s přeložkou zařízení. Z důvodu prodloužení realizace, vlivu celosvětového nárůstu cen jenž jsou přisuzovány světové virové pandemií a stále trvajícím válečnému konfliktu na Ukrajině. Dále viz v Zápisu z jednání v jenž je přílohou.
- 2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 a 3 článku III. VÝŠE ÚHRADY Smlouvy, jenž nově zní:
1. Na základě § 47 odst.2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení činí: **94.000.000,00 Kč**

Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové

dokumentace a zápisu ze dne 17.10.2023 za účelem možností vystavení zálohové faktury dle odst.2 čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odst. 5. a 6. čl.III této smlouvy, budou Žadateli vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.

2. Sdělení v odst. 3 článku III. se mění: Z částky specifikované v odst. 1 tohoto článku byla ze strany Žadatelem v souladu se Smlouvou budoucí byla již uhrazena záloha ve výši **75.581.700,00 Kč**.

3.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 části „PROVOZOVATEL“ článku IV. Smlouvy, jenž nově zní:

1. *Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do **31. 05. 2024**. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele, nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona a včasným získáním práv k pozemkům dotčeným stavbou přeložky. Stavbu bude provádět **firma MSEM, a.s.***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4.2. Dodatek č. 3/2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4.3. Dodatek č. 3/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3/2023.

4.4. Dodatek č. 3/2023 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tento smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.6. Příloha – Zápis z jednání dne 17.10.2023 mezi ČEZd a ŘSD

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za provozovatele

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.01
07:55:41 +01'00'

ČEZ Distribuce, a.s.

za žadatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.12.2023 20:41:46



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.30
17:33:10 +01'00'

ČEZ Distribuce, a.s.

člen představenstva